

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020

Periodo de Reporte:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL	Ejercicio:	2020	Representante del Fideicomitente:	12100115
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA -FIDEVILLANUEVA-				
Fiduciario:	EL CREDITO HIPOTECARIO DE GUATEMALA				
Unidad Ejecutora:	MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA			Código Institucional:	12100115
Responsable(s) del Informe:	KEVIN DANIEL MANCILLA LEONARDO MARIA ADRIANA TORRES ALMAZÁN			Cargo:	AUXILIAR TECNICO COORDINADORA

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q15,326,782.82	4
Monto ejecutado en años anteriores	Q13,553,944.49	4
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q0.00	
Saldo pendiente de ejecutar	Q1,772,838.33	4

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):     **visto bueno:**



GOBIERNO DE GUATEMALA

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

FORMATO 1 REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.6

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020

Periodo de Reporte: **ABRE - DICIEMBRE Y ANUA**

Representante del Fideicomitente:

12100115

Denominación del Fideicomiso:

FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA - FIDEVILLANUEVA-

Fiduciario:

EL CREDITO HIPOTECARIO DE GUATEMALA

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			15,326,782.82	13,553,944.49	88%	1,772,838.33	-	-	-	-	-	-
0	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 1 CALLE RIO PLATANITOS VENECIA ZONA 4 DE VILLA NUEVA.	220609	8,501,846.07	7,952,808.27	94%	549,037.80	-	-	-	-	-	-
0	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE GRAMA SINTETICA, EN VILLA LOBOS 1 ZONA 12 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	181096	4,769,180.00	4,386,270.71	92%	382,909.29	-	-	-	-	-	-
0	CONSTRUCCIÓN PASARELA CIUDAD REAL ZONA 12, VILLA NUEVA, CONSTRUCCIÓN PASARELA CA-9 KM 18.5 ZONA 4, VILLA NUEVA.	19881219905	882,927.00	176,585.40	20%	706,341.60	-	-	-	-	-	-
0	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA	220615	1,172,829.75	1,038,280.11	89%	134,549.64	-	-	-	-	-	-

TL

FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.6
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 202

Representante del Fideicomitente:

12100115

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA -FIDEVILLANUEVA-

Fiduciario:

EL CREDITO HIPOTECARIO DE GUATEMALA

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				9,509.37	9,159.77	100%	37.00	312.60	312.60	100%	0.00	0.00	-
0	METRO CUADRADO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 1 CALLE RIO PLATANITOS VENECIA ZONA 4 DE VILLA NUEVA	220609	4,072.63	3,809.16	100%	0.00	263.47	263.47	100%			-
0	METRO CUADRADO	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE GRAMA SINTETICA, EN VILLA LOBOS 1 ZONA 12 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	181096	5,051.61	5,051.61	100%	0.00	0.00	0.00	-			-
0	METRO	CONSTRUCCIÓN PASARELA CIUDAD REAL ZONA 12, VILLA NUEVA, CONSTRUCCIÓN PASARELA CA-9 KM 18.5 ZONA 4, VILLA NUEVA.	219881219905	46.00	9.00	20%	37.00	0.00	0.00	-			-
0	METRO CUBICO	CONSTRUCCION SALON COMUNAL. PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA.	220615	339.13	290.00	100%	0.00	49.13	49.13	100%			-

