


INFORME DE EJECUCIÓN FISICA-FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG'S
 A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 MES ABRIL
 AÑO 2009

No.	ONG	Objetivo del convenio	Unidad de Medida	Ejecución Fisica			Ejecución Financiera				
				Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avance	Monto total del Convenio	Monto a transferir via anticipos	Anticipos Otorgados	Monto Ejecutado (regularizaciones)	% Avance
001-2009-UCEE-	ASOCIACION DE COOPERACION GUATEMALTECA DANESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LABORAL Y ECONOMICO	LA CONSTRUCCION, TERMINACION, AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL DEL ESTADO	1	14,432,954.15	12,989,658.00	90.0%	14,432,954.15	-	-	12,989,658.00	90%


 Omar Alexander Guzmán S.
 Jefe Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV-



**INFORME DE EJECUCIÓN FISICA-FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG'S
 A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 REPORTADO DESDE EL AÑO DE INICIO DEL CONVENIO AL AÑO 2008

No.	ONG	Objetivo del convenio	Año inicio del convenio	Unidad de Medida	Ejecución Fisica			Ejecución Financiera			
					Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avance	Monto total del Convenio	Monto de Anticipos	Monto Ejecutado (regularizaciones)	% Avance
002-2008-UC EE-	ASOCIACION DE COOPERACION GUATEMALTECA DANESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LABORAL Y ECONOMICO	LA CONSTRUCCION, TERMINACION, AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL DEL ESTADO	2008	1.00	23,219,220.53	8,786,266.38	38%	23,219,220.53	-	8,786,266.38	38%

Omar Alexander Guzmán S.
 Jefe Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV-



INFORME DE EJECUCION FISICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTOS/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG'S
A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE CONTRATA A LA ONG
MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
AÑO 2009

ONG: ASOCIACION DE COOPERACION GUATEMALTECA DANESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LABORAL Y ECONOMICO
Objetivo del convenio: LA CONSTRUCCION, TERMINACION, AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL DEL ESTADO

No. Correlativo	Código del Proyecto/Programa	Descripción del Programa/Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avance	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura/documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la factura
1	01-2009	URBANIZACION COLONIA LAS MARIAS II Y III	-UCEE-	SUCHITEPEQUEZ	PATULUL	1	2.214.520	2.214.520,00	100,0%	12546534	B-155 Y B-166	2.214.520,00	18/11/2009 Y 19/11/2009
2	04-2009	URBANIZACIONES LA NUEVA GOMERA	-UCEE-	RETALHULEU	CHAMPERICO	1	1.367.426,93	1.367.426,93	100,0%	5262402	A-114 Y A-126	1.367.426,93	18/11/2009 Y 09/12/2009
3	02-2009	AMPLIACION Y REPARACION DE LA URBANIZACION ALDEA	-UCEE-	RETALHULEU	CHAMPERICO	1	108.930,34	108.930,34	100,0%	5262402	A-127	108.930,34	09/12/2009
4	03-2009	URBANIZACION ALDEA CHICALES	-UCEE-	RETALHULEU	CHAMPERICO	1	451.513,53	451.513,53	100,0%	5262402	A-125	451.513,53	09/12/2009
5	38-2009	REPARACION Y APLIACION LOS PITOS	-UCEE-	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	1	896.949,24	896.949,24	100,0%	1644440	A-238	896.949,24	16/11/2009
6	13-2009	URBANIZACION CANDELARIA	-UCEE-	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	1	21.850,00	21.850,00	100,0%	4005198	D-16	21.850,00	16/12/2009
7	12-2009	URBANIZACION DE LAS DELICIAS	-UCEE-	SAN MARCOS	AYUTLA	1	12.479,38	12.479,38	100,0%	4005198	D-23	12.479,38	16/12/2009
8	15-2009	URBANIZACION RIO NEGRO	-UCEE-	QUICHE	CHICAMAN	1	16.850,00	16.850,00	100,0%	4005198	D-17	16.850,00	16/12/2009
9	14-2009	URBANIZACION DE ALDEA EL COCO	-UCEE-	RETALHULEU	SAN ANDRES	1	14.631,33	14.631,33	100,0%	4005198		14.631,33	16/12/2009
10	11-2009	URBANIZACION NUEVO AMANECER	-UCEE-	ESCUINTLA	PUERTO DE SAN JOSE	1	7.068,76	7.068,76	100,0%	4005198	D-20	7.068,76	16/12/2009
11	16-2009	URBANIZACION RIO BRAVO	-UCEE-	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	1	638.000,00	638.000,00	100,0%	4005198	D-9	638.000,00	18/11/2009
12	37-2009	URBANIZACION EL PORVENIR	-UCEE-	SUCHITEPEQUEZ	CHICACAO	1	325.999,00	325.999,00	100,0%	4005198	D-15	325.999,00	16/12/2009
13	33-2009	AMPLIACION Y REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	TOTONICAPAN	TOTONICAPAN	1	190.239,65	190.239,65	100,0%	30695457	224	190.239,65	08/12/2009
14	42-2009	REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS	-UCEE-	SOLOLA	SAN ANDRES	1	328.948,42	328.948,42	100,0%	12515892	A-96	328.948,42	09/12/2009
15	34-2009	REPARACION DE LA ESCUELA MOMOSTENANGO	-UCEE-	TOTONICAPAN	MOMOSTENANGO	1	151.275,39	151.275,39	100,0%	12515892	A-95	151.275,39	09/12/2009
16	43-2009	REPARACION DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	-UCEE-	SOLOLA	IXTAHUACAN	1	190.000,00	190.000,00	100,0%	12515892	A-97	190.000,00	10/12/2009
17	49-2009	REPARACION DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	-UCEE-	SOLOLA	SAN ANDRES	1	43.208,57	43.208,57	100,0%	12515892	536	43.208,57	10/12/2009
18	30-2009	REPARACION DE LAS ESCUELAS	-UCEE-	TOTONICAPAN	MOMOSTENANGO	1	1.063.544,52	1.063.544,52	100,0%	785952K	966	1.063.544,52	16/12/2009
19	23-2009	REPARACION DE LA ESCUELA MOMOSTENANGO	-UCEE-	TOTONICAPAN	MOMOSTENANGO	1	155.000,44	155.000,44	100,0%	40859910	U-270	155.000,44	09/12/2009
20	18-2009	REPARACION Y AMPLIACION DE ESCUELA RURALES Y DE	-UCEE-	TOTONICAPAN	TOTONICAPAN	1	448.197,71	448.197,71	100,0%	6130666	138	448.197,71	18/12/2009
21	19-2009	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	-UCEE-	QUICHE	SACAPULAS	1	430.067,01	430.067,01	100,0%	515035	A-25	430.067,01	18/12/2009
22	28-2009	REPARACION DE LAS ESCUELAS DE MOMOSTENANGO	-UCEE-	TOTONICAPAN	MOMOSTENANGO	1	79.959,03	79.959,03	100,0%	7993013	925	79.959,03	10/12/2009
23	29-2009	REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	TOTONICAPAN	CHQUIMULA	1	123.661,67	123.661,67	100,0%	7993013	924	123.661,67	10/12/2009
24	24-2009	REPARACION Y AMPLIACION DE ESCUELA RURALES Y DE	-UCEE-	TOTONICAPAN	TOTONICAPAN	1	91.824,91	91.824,91	100,0%	33636001	B-96	91.824,91	15/12/2009
25	20-2009	REPARACION DE LAS ESCUELAS DE MOMOSTENANGO	-UCEE-	TOTONICAPAN	CHQUIMULA	1	378.548,95	378.548,95	100,0%	597044K	A-209	378.548,95	09/12/2009
26	45-2009	AMPLIACION Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS	-UCEE-	SOLOLA	SAN BARTOLO	1	987.759,00	987.759,00	100,0%	1305395	A-899	987.759,00	07/12/2009
27	07-2009	REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	TOTONICAPAN	TOTONICAPAN	1	50.025,43	50.025,43	100,0%	3856410	A-57	50.025,43	10/12/2009
28	46-2009	REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	SOLOLA	SOLOLA	1	1.092.980,20	1.092.980,20	100,0%	3856410	A-60	1.092.980,20	10/12/2009
29	47-2009	AMPLIACION Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS	-UCEE-	SOLOLA	LA LAGUNA	1	500.000,00	500.000,00	100,0%	35847425	A-1155	500.000,00	11/12/2009

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
2da. Calle "A" 8-49 Zona 10. PBX.: 2331-2595 www.nucee.gob.gt

TIEMPO DE
SOLIDARIDAD

Óscar Alexander Guzmán S.
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
GOBIERNO DE ÁLVARO COLOM
GUATEMALA






INFORME DE EJECUCION FISICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTOS/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG'S
A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE CONTRATA A LA ONG
MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
AÑO 2009

ONG: ASOCIACION DE COOPERACION GUATEMALTECA DANESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LABORAL Y ECONOMICO
Objetivo del convenio: LA CONSTRUCCION, TERMINACION, AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL DEL ESTADO

No. Correlativo	Código del Proyecto/Programa	Descripción del Programa/Proyecto	Beneficiario del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución Física				Ejecución Financiera			
				Departamento	Municipio	unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Avance	NIT (Consultor o Empresa que presta el servicio)	Factura/documento de respaldo	Monto de la Factura	Fecha de la factura
30	25-2009	URBANIZACION NUEVO AMANECEER	-UCEE-	ESCUINTLA	PUERTO DE SAN JOSE	1	26.228.82	26.228.82	100.0%	8430314	B-103	26.228.82	09/12/2009
31	26-2009	URBANIZACION EL COCO	-UCEE-	RETALHULEU	SAN ANDRES	1	8.550.00	8.550.00	100.0%	8430314	B-104	8.550.00	09/12/2009
32	05-2009	REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	QUICHE	CUNEN	1	118.275.00	118.275.00	100.0%	4841875	106	118.275.00	15/12/2009
33	06-2009	REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	QUICHE	JOCOPILAS	1	58.660.00	58.660.00	100.0%	4841875	108	58.660.00	15/12/2009
34	32-2009	URBANIZACION NUEVO AMANECEER	-UCEE-	ESCUINTLA	PUERTO DE SAN JOSE	1	14.881.60	14.881.60	100.0%	1727729	177	14.881.60	15/12/2009
35	48-2009	AMPLIACION Y REPARACION DE ESCUELAS	-UCEE-	QUICHE	JOCOPILAS	1	200.603.17	200.603.17	100.0%	12096865	A-203	200.603.17	16/12/2009
36	41-2009	URBANIZACION DE INTALACIONES ELECTRICAS	-UCEE-	CHIMALTENANGO	PATZICIA	1	180.000.00	180.000.00	100.0%	8432864	519	180.000.00	17/12/2009
TOTAL									12.989.658.00			12.989.658.00	


Omar Alexander Guzmán S.
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV-

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
2da. Calle "A" 8-49 Zona 10. PBX.: 2331-2595 www.ucee.gob.gt