



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
INFORME DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 50-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

Mayo de 2017

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

1



CONTENIDO

I.	Intervenciones relevantes para el logro de resultados institucionales	3
1.	Resultado Estratégico	4
2.	Resultados Institucionales	4
2.1	Resultado Institucional del Sector Agua Potable, ejercicio fiscal 2017	4
2.2	Resultado Institucional de Saneamiento, ejercicio fiscal 2017	7
2.3	Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia, ejercicio fiscal 2017	8
2.4	Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2017	9

INFORME DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, el Instituto de Fomento Municipal, publica por medio de su página web, el *informe de Transparencia y Eficiencia del Gasto Público* correspondiente al mes de abril de 2017, el cual contiene las intervenciones relevantes para el logro de los resultados institucionales, conforme a los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, según Oficio Circular DTP 04-2017 del 21 de abril de 2017; con el propósito de transparentar el uso de los recursos. Además, se adjunta el formato “Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados”, de los años 2015, 2016 y 2017. Siendo importante mencionar que lo concerniente a los costos totales y unitarios será coordinada su publicación por la Gerencia Administrativa Financiera de INFOM.

I. Intervenciones relevantes para el logro de resultados institucionales

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM–, en cumplimiento a lo que establece el artículo 24 Acuerdo Gubernativo 540-2013 *Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto*, los Lineamientos Generales de Política 2017- 2019 y en función de los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016- 2019, elaboró y presentó en el mes de abril del año 2016, el Plan Operativo Anual 2017 y Multianual 2017-2019, el cual contiene el resultado estratégico, con el cual el Instituto tiene vinculación, los resultados institucionales previstos a alcanzar durante el ejercicio fiscal 2017, así como los productos y subproductos definidos con los cuales se alcanzarán los resultados previstos. Siendo importante destacar que, dicha planificación fue posteriormente modificada con base en los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas y remitido en el mes de Julio de 2017, por un monto de seiscientos diecisiete millones trescientos noventa y dos mil quinientos dieciocho quetzales (Q617,392,518.00). Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 250-2016 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de *quinientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro quetzales* (Q. 562,663,384.00), lo que genera una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de cincuenta y cuatro millones setecientos veintinueve mil ciento treinta y cuatro quetzales (Q.54,729,134.00), situación que afecta de manera directa la Planificación Operativa Anual 2017 y por ende genera un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el *programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento y el Instituto formuló dos resultados institucionales, y en los cuales se presenta la mayor reducción presupuestaria.



Es importante resaltar, que el Instituto realizó la reprogramación de metas físicas y financieras al presupuesto aprobado, por lo que las modificaciones al Plan Operativo Anual 2017, fueron aprobadas por medio de Resolución de Junta Directiva No. 63-2017 del 16 de marzo de 2017.

Resultados estratégicos e institucionales y la gestión de las intervenciones relevantes para el logro de los resultados.

1. Resultado Estratégico

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculó al siguiente resultado estratégico:

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales”. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

2. Resultados Institucionales

El Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales con alcance para el presente ejercicio fiscal, los cuales se presentan a continuación:

2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable, ejercicio fiscal 2017

“Para el 2017, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 0.63 puntos porcentuales”. (Línea base 77.80% -Encovi 2014- a 78.43% meta 2017).



Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

Con el propósito de alcanzar este resultado, el Instituto planificó ejecutar una serie de proyectos de construcción de acueductos, inmersos dentro del *Programa 14. Prevención de la Desnutrición Crónica*, con los cuales según su planificación beneficiaria a un total de 107,252 personas, lo que significaría un incremento en la proporción de población con acceso a agua potable del 0.63% durante el 2017.

Conforme al presupuesto inicial aprobado y la reprogramación de metas físicas y financieras aprobadas por medio de Resolución de Junta Directiva No. 63-2017 del 16 de marzo de 2017 y lo registrado en el Siges, se toma la información de Siges, debido a que la información, por problemas de vinculación de sistemas, al 30 de abril de 2017, no había migrado al Sistema de Contabilidad Integrada –Sicoin; el Instituto, cuenta con un presupuesto de Q. 51,505,662.00 para la construcción de acueductos, los cuales son ejecutados por las siguientes unidades ejecutoras: 306 -Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)- y -206 -Coordinación Donación Japonesa-. A continuación se presenta el listado de obras a ejecutar en el año 2017:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14: META FISICA Y FINANCIERA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	U.E.	Descripción	Meta Física		Presupuesto
			Unidad de Medida	Vigente	Vigente Q.
		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS			51,505,662.00
1	206	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN, GUATEMALA, CHIMALTENANGO	Metro	8,576	649,884.00
2	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	8,039	51,421.00
3	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda	1	422,474.00
4	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Vivienda	1	13,825.00
5	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP CANTON CHAQUIJYA SOLOLA SOLOLA	Vivienda	3	68,029.00
6	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	35	64.00
7	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro	6	283,838.00
8	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	131	2,631,330.00
9	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	Metro	108	8,531.00
10	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA SOLOLA SOLOLA	Vivienda	1	15,663.00
11	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS	Vivienda	8,634	1,167,582.00
12	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda	1	6,835.00
13	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda	3	974,135.00
14	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	944	898,340.00
15	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	4,662	989,842.00
16	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	9,340	1,589,202.00
17	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda	3	1,313,117.00
18	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	234	26,618.00
19	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	6	294,554.00
20	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	4,129	923,033.00
21	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	613	2,135,349.00
22	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	59	642,704.00
23	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	1	113,602.00
24	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Metro	137	45,952.00
25	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Metro	529	79,413.00
26	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Metro	137	31,070.00
27	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	14	280,734.00
28	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	Vivienda	352	4,391,667.00
29	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	Metro	8,215	1,842,471.00
30	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda	3	377,876.00
31	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	1,910	1,383,807.00
32	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro	12,300	3,660,465.00
33	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro	3	72,935.00
34	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	5,944	5,651,373.00
35	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	4,096	1,001,536.00
36	306	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	5,920	2,436,430.00
37	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	20,048	1,806,973.00
38	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	2,640	2,101,010.00
39	306	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZULUP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	5,920	1,813,861.00
40	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA Y CASERIO PANCUL, CHICAMÁN, EL QUICHÉ	Metro	4,600	1,773,332.00
41	306	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	0	51,572.00
42	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	1,865	1,110,864.00
43	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,637	1,618,083.00
44	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	704	737,518.00
45	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	1,836	4,016,748.00

Fuente: Reporte R00818630.rpt SIGES al 04/04/2017

2.2 Resultado Institucional de Saneamiento, ejercicio fiscal 2017

“Para el 2017, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 0.06 puntos porcentuales”. (De 58.3% -Encovi 2014- a 58.36% en 2017 meta institucional).

Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

Con el propósito de alcanzar este resultado, el Instituto planificó ejecutar una serie de proyectos de construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento, inmersos dentro del *Programa 14. Prevención de la Desnutrición Crónica*, lo que significaría un incremento en la proporción de población con saneamiento básico del 0.06% durante el 2017, es decir, que se beneficiará a 10,581 personas.

Conforme al presupuesto inicial aprobado, y la reprogramación de metas físicas y financieras aprobadas por medio de Resolución de Junta Directiva No. 63-2017 del 16 de marzo de 2017 y lo registrado en el Siges, se toma la información de Siges, debido a que la información, por problemas de vinculación de sistemas, al 30 de abril de 2017, no había migrado al Sistema de Contabilidad Integrada –Sicoi; cuenta con un presupuesto de Q.41,144,222.00 para la construcción de alcantarillados, y Q. 11,473,200.00 para la construcción de plantas de tratamiento de agua, la cual sufrió una reducción de Q 3,000,000.00 respecto a lo solicitado. Dichos proyectos serán ejecutados por las siguientes unidades ejecutoras: 306 - Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)- y 301 –Programa Desarrollo y Ejecución-, los cuales se presentan a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14: META FÍSICA Y FINANCIERA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	U.E.	Descripción	Meta Física		Presupuesto
			Unidad de Medida	Vigente	Modificado Q.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS					41,144,222.00
1	306	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	Vivienda	3,183	1,796,007.00
2	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,944	9,916,794.00
3	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	1,525	872,400.00
4	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	4,096	2,130,696.00
5	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	5,595	4,788,484.00
6	306	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	308	4,516,253.00
7	306	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	100	4,158,811.00
8	306	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	1,920	2,412,137.00
9	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	639	2,527,712.00
10	306	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	418	8,024,928.00

Fuente: Reporte R00818630.rpt SIGES al 04/04/2017



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14: META FISICA A NIVEL DE OBRA
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
EJERCICIO FISCAL 2017

Descripcion	Unidad de Medida	Mefa Física	Meta Financiera
Total Planta de Tratamiento			11,473,200.00
Reposición sistema de tratamiento agua potable municipios de Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán y San Pedro la Laguna del departamento de Sololá	Vivienda	15,097	11,473,200.00

Fuente. Sicoin Reporte R00815611.rpt.

Adicionalmente, el Instituto realiza una serie de actividades que coadyuvan a alcanzar los resultados institucionales, tales como labores de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, planificación de proyectos, desarrollo institucional del sector de agua potable y saneamiento, desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal en agua y saneamiento, los cuales se muestran a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017

Productos	Unidad de Medida	Meta Física			Presupuesto (Cifras en millones de Quetzales)		
		Meta vigente	Meta Física Ejecutada	% Ejecución	Meta vigente	Meta Física Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	19	3	15.79	24.34	3.76	15.46
<i>Supervisión y Asesoría Técnica</i>							
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	254	47	18.50	7.24	1.02	14.14
<i>Planificación de Proyectos</i>							
Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	Documento	290	56	19.31	5.32	1.30	24.51
<i>Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento</i>							
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	4	0	0.00	18.45	3.38	18.35
<i>Desarrollo Comunitario</i>							
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	55	0	0.00	72.55	0.00	0.00
<i>Fortalecimiento municipal en agua y saneamiento</i>							
Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para municipalidades	Documento	6	0	0.00	2.4	0.00	0.00

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

2.3 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia, ejercicio fiscal 2017

“Para el 2017 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto”. (De 28 municipalidades beneficiadas con préstamos en el 2015 a 35 municipalidades beneficiadas en el 2017).

Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

El Instituto de Fomento Municipal, basa sus intervenciones y contribuye de manera significativa con el progreso de los municipios, a través del otorgamiento de préstamos provenientes del fondo patrimonial, con el propósito de que los gobiernos locales generen de manera sustancial el desarrollo económico local. De esa cuenta, el Instituto brinda servicios de asistencia crediticia a las municipalidades, por medio de su componente de créditos, para que los mismos sean invertidos en el mejoramiento de los servicios y ejecución de obras que beneficien directamente a los habitantes de las jurisdicciones de los prestatarios.

Para el efecto, se cuenta con el Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades, el cual se ejecuta por medio de la Dirección Financiera a través del área de créditos. Para el ejercicio fiscal 2017, se planificó otorgar un total de 120 préstamos, con un monto de Q.250.00 millones, esperando beneficiar a 35 diferentes municipalidades del país.

A continuación se muestran los resultados alcanzados por el programa 11: Asistencia Crediticia, durante el mes de abril de 2017:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
EJECUCION METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017**

Producto	Metas físicas			Metas financieras (Cifras expresadas en Millones de Quetzales)			
	Unidad de Medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	2	16.67	17.90	0.31	1.76
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	120	6	5.00	250.00	35.69	14.28
Total Programa 11					267.90	36.01	13.44

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt

2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2017

“Para el 2017, se incrementó en un 173.91% la cantidad de eventos de capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y gestión. (De 115 eventos en el 2015 a 315 eventos en el 2017).”

Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

El Instituto cuenta con el Programa 13: Fortalecimiento Municipal, el cual es ejecutado por la Dirección de Fortalecimiento Municipal. En el se enmarcan

actividades de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales en gestión municipal, gestión social y asesorías administrativas y financieras.

La tabla mostrada a continuación, presenta la planificación y ejecución de actividades de este programa y que contribuirán a alcanzar el resultado esperado.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PROGRAMA 13: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017**

Producto	Metas Físicas				Presupuesto		
	(Cifras en millones de Quetzales)						
	Unidad de Medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	4	33.33	0.36	0.09	24.89
Capacitación Municipal							
Capacitación en Gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	110	73	66.36	1.22	0.24	19.35
Gestión Social							
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	120	50	41.67	0.85	0.26	30.92
Asesoría Administrativa y Financiera							
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	85	24	28.24	1.44	0.26	17.84
	Documento	50	6	12.00			
TOTAL PROGRAMA 13					3.87	0.85	21.84

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

