

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							92,872,108.00	195,472,279.00		23,233,646.77	11.85		
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	291	1,013	575	56.76							
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	291	1,013	575	56.76							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							1,181,525,354.00	1,229,001,338.00		306,837,461.42	24.97		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	13,736	16,656	4,250	25.52							
		2			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,690	6,087	700	11.50							
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	552	450	50	11.11							
		4			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	5,752	6,544	2,500	38.20							
		5			Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	2,742	3,575	1,000	27.97							
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							0.00	184,760,553.00		0.00	0.00		
		1			Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos		METRO CÚBICO	0	26	0	0.00							
		2			Dragados en ríos como medida de mitigación y/o prevención para la red vial		METRO CÚBICO	0	26	0	0.00							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							745,242,955.00	526,092,955.00		0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							745,242,955.00	526,092,955.00		0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	75	75	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	136782	METRO	70	70	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	31	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	9	9	0	0.00							
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	15	12	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	20	20	0	0.00							
	000	002			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							961,422,883.00	961,422,883.00		241,164,123.14	25.08		
		1			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	26	26	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	35	35	0	0.00				
000	003				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								270,000,000.00	477,000,000.00	500,000.00	0.10
					1	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	10	0	0.00				
					2	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					3	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	3	10	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	1	5	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	5	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	5	18	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	42	65	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					13	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS							407,980,404.00	650,130,404.00	4,500,000.00	0.69
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	6	15	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.	154119	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	9	12	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	95929	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	5	7	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	8	9	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	20	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 4 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	29	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	14	14	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	7	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	2	5	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILÓMETROS)	153948	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	16	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	153898	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION	149179	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	16	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							141,000,000.00	491,000,000.00	122,448,179.76	24.94
000	001					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS							141,000,000.00	491,000,000.00	122,448,179.76	24.94
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 5 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				2	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	133500	KILÓMETRO	12	11	0	0.00						
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF RD-SCH-01 DE MAZATENANGO A SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ (PAVIMENTACION)	121155	KILÓMETRO	6	6	0	0.00						
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	122477	KILÓMETRO	21	21	0	0.00						
Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												<u>2,019,640,417.00</u>	<u>2,135,327,125.00</u>	<u>330,071,108.19</u>	<u>36.8</u>		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							8,482,464.00	8,482,464.00	3,491,985.65	41.17		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	208	0	0.00						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	208	0	0.00						
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE							517,536.00	517,536.00	146,787.50	28.36		
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	7,340	7,340	0	0.00						
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	100	100	0	0.00						
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	5,800	5,800	0	0.00						
				4	Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales	0	DOCUMENTO	1,440	1,440	0	0.00						
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional	0	EVENTO	560	560	0	0.00						
Total 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												<u>9,000,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>	<u>3,638,773.15</u>	<u>69.5</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							123,438,611.00	113,006,557.00	31,665,531.61	28.02		
				1	Dirección y Coordinación	0	EVENTO	1,296	1,490	1,104	74.09						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,296	1,490	1,104	74.09						
				002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							39,659,702.00	50,091,756.00	18,033,366.72	36.00		
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,412	5,344	1,834	34.32						
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,368,605	1,153,500	380,942	33.02						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					3		Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,347,592	1,153,500	390,262	33.83				
					4		Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	8,361,115	26.19				
					5		Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	5,373,747	16.62				
					6		Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	592	592	166	28.04				
					7		Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación	0	AERONAVE	252	252	78	30.95				
					8		Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,568	4,500	1,590	35.33				
003	000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,960,000.00	13,960,000.00	4,069,701.09	29.15
					1		Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	16,000	30.48				
					2		Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	16,000	30.48				
004	000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							3,096,560.00	3,096,560.00	424,605.00	13.71
					1		Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	49,480	39.24				
					2		Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	49,480	39.24				
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										180,154,873.00	180,154,873.00	54,193,204.42	106.5				
14							CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000					DIRECCION Y COORDINACION							8,500,000.00	8,500,000.00	1,714,798.94	20.17
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	12	9	75.00				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	12	9	75.00				
					3		Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	80	5,169	0	0.00				
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							18,676,527.00	18,676,527.00	0.00	0.00
	000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							18,676,527.00	18,676,527.00	0.00	0.00
					1		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	236	236	0	0.00				
					2		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	616	616	0	0.00				
					3		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	289	289	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 7 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	446	446	0	0.00				
				5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,429	1,429	0	0.00				
				6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,336	1,336	0	0.00				
				7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	133898	METRO CUADRADO	335	335	0	0.00				
				8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-21-9499-43	148901	METRO CUADRADO	210	210	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							3,747,431.00	3,747,431.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	893	893	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							5,576,042.00	5,576,042.00	0.00	0.00
				1	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	133899	METRO CUADRADO	2,700	5,400	0	0.00				
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												27,176,527.00	27,176,527.00	1,714,798.94	20.17
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							1,923,145.00	1,833,857.00	654,813.47	35.71
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	124	79.49				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	124	79.49				
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							1,630,405.00	1,630,405.00	464,357.05	28.48
				1	Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	756	756	293	38.76				
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	756	756	293	38.76				
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION							10,546,450.00	10,635,738.00	1,269,883.27	11.94
				1	Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o individuales	0	EVENTO	54,252	54,252	18,643	34.36				
				2	Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales	0	EVENTO	2,460	2,460	249	10.12				
				3	Programas radiales difundidos para la población en general	0	EVENTO	22,212	22,212	2,407	10.84				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 9 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
001	000				DIRECCION Y COORDINACION			9,142,109.00	9,946,877.00	2,968,531.19	29.84				
	1				Dirección y coordinación	0 EVENTO		330	330	282	85.45				
	2				Dirección y coordinación	0 EVENTO		330	330	282	85.45				
002	000				SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL			18,157,891.00	17,353,123.00	5,125,537.89	29.54				
	1				Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0 PERSONA		373,000	373,000	119,100	31.93				
	2				Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial	0 PERSONA		35,000	35,000	4,780	13.66				
	3				Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0 PERSONA		40	40	0	0.00				
	4				Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0 PERSONA		12,960	12,960	4,320	33.33				
	5				Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0 EVENTO		4,000	4,000	1,333	33.33				
	6				Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0 PERSONA		325,000	325,000	110,000	33.85				
	7				Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0 DOCUMENTO		400,000	400,000	133,000	33.25				
001					CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL			7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00			
000	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL			7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00			
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903 METRO CUADRADO		444	444	0	0.00				
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL Y PAVIMENTO DE PARQUEOS, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210 METRO CUADRADO		1,648	1,648	0	0.00				
	3				CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043 METRO CUADRADO		810	810	0	0.00				
Total	18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL			34,300,000.00	34,300,000.00	8,094,069.08	59.38				
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION			19,500,001.00	18,457,057.00	3,539,680.66	19.18				
		1			Dirección y coordinación	0 EVENTO		126	186	86	46.24				
		2			Dirección y coordinación	0 EVENTO		126	186	86	46.24				
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA			439,989,839.00	441,032,783.00	147,201,638.42	33.38				
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0 FAMILIA		18,513	18,660	3,505	18.78				
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0 FAMILIA		1,252	1,252	128	10.22				
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0 FAMILIA		52	52	36	69.23				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	50	0	0.00				
				5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	242	242	102	42.15				
				6	Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	157	157	0	0.00				
				7	Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro)	0	FAMILIA	5,000	5,000	0	0.00				
				8	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,760	11,907	3,239	27.20				
				Total 19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							459,489,840.00	459,489,840.00	150,741,319.08	52.56
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM							56,894,719.00	59,770,218.00	15,056,294.04	25.15
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,025	2,212	559	25.27				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,025	2,212	559	25.27				
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							7,654,277.00	10,294,677.00	906,870.99	8.81
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	3,000	5,000	0	0.00				
				2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	3,000	5,000	0	0.00				
				3	Recuperación de la cartera crediticia		UNIDAD MONETARIA	0	5,500,000	1,793,965	32.62				
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							100,000.00	6,380,514.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							100,000.00	6,380,514.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	149695	METRO CUADRADO	2,263	2,263	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZISBAJ, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	100672	METRO	2,450	2,450	0	0.00				
	Total 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							64,648,996.00	76,445,409.00	15,963,165.03	34.00
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							3,355,190.00	3,540,190.00	662,887.16	18.72
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	27	45.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	27	45.00				
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,756,520.00	1,571,520.00	379,387.20	24.14
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,942	11,292	362	3.21				
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,892	2,892	344	11.89				
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	50	18	36.00				
				4	Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	8,400	1,032	12.29				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 11 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Total 21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							<u>5,111,710.00</u>	<u>5,111,710.00</u>	<u>1,042,274.36</u>	<u>42.86</u>
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							28,004,683.00	26,399,574.00	7,411,708.94	28.08
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	112	70.00				
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	112	70.00				
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							2,855,858.00	3,633,048.00	550,807.43	15.16
	1				Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1,010	133	32	24.06				
	2				Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	800	130	32	24.62				
	3				Licencias emitidas a proveedores satelites	0	DOCUMENTO	5	1	0	0.00				
	4				Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	205	2	0	0.00				
	5				Monitoreo del espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	200	13	6.50				
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA							1,734,459.00	2,562,378.00	833,782.20	32.54
	1				Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,038	575	134	23.30				
	2				Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	256	87	23	26.44				
	3				Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	208	29	5	17.24				
	4				Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	330	46	7	15.22				
	5				Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicos, de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	500	500	122	24.40				
Total 22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							<u>32,595,000.00</u>	<u>32,595,000.00</u>	<u>8,796,298.57</u>	<u>75.78</u>
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							4,236,800.00	4,247,750.00	1,332,639.77	31.37
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	78	27	34.62				
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	78	27	34.62				
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA							6,863,200.00	6,852,250.00	515,713.83	7.53
	1				Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	969	565	0	0.00				
	2				Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	323	323	0	0.00				
	3				Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados	0	PERSONA	646	242	0	0.00				
Total 23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							<u>11,100,000.00</u>	<u>11,100,000.00</u>	<u>1,848,353.60</u>	<u>38.90</u>
95					RECONSTRUCCIÓN JL7										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	30,366,879.00	5,122,667.58	16.87
	1				Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	394	0	0.00				
	2				Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	394	0	0.00				
Total 95					RECONSTRUCCIÓN JL7							<u>0.00</u>	<u>30,366,879.00</u>	<u>5,122,667.58</u>	<u>16.87</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					5	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	METRO CUADRADO	101	152	0	0.00				
					6	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	METRO CUADRADO	166	263	0	0.00				
					7	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43	132563	METRO CUADRADO	352	898	0	0.00				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0964-43	132569	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0965-43	132570	METRO CUADRADO	270	270	0	0.00				
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43	132575	METRO CUADRADO	20	122	0	0.00				
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	228	347	0	0.00				
					12	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	192	294	0	0.00				
					13	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-0022-43	132690	METRO CUADRADO	49	147	0	0.00				
					14	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-3617-43	132691	METRO CUADRADO	36	155	0	0.00				
					15	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-11-0349-43	132695	METRO CUADRADO	181	181	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43	132697	METRO CUADRADO	31	161	0	0.00				
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO, 5 AV. 6-65 ZONA 1, EL PALMAR, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-19-0534-43	132698	METRO CUADRADO	367	0	0	0.00				
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	198	375	0	0.00				
					19	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI:09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	91	226	0	0.00				
					20	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	33	76	0	0.00				
					21	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	129	154	0	0.00				
					22	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	33	143	0	0.00				
					23	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	453	787	0	0.00				
					24	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	METRO CUADRADO	209	324	0	0.00				
					25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0023-43	132714	METRO CUADRADO	47	171	0	0.00				
					26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJ-WABIL, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0016-43	132715	METRO CUADRADO	333	333	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 15 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0914-43	132716	METRO CUADRADO	97	322	0	0.00				
					28	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	METRO CUADRADO	42	149	0	0.00				
					29	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROMERO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0013-43	132720	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00				
					30	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-2697-43	132721	METRO CUADRADO	131	189	0	0.00				
					31	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0313-43	132723	METRO CUADRADO	71	277	0	0.00				
					32	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ADAN MOLINA ESCOBAR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO:09-09-0319-43	132724	METRO CUADRADO	318	0	0	0.00				
					33	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0054-43	132725	METRO CUADRADO	199	356	0	0.00				
					34	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ RAMON OVANDO, 2A. AVENIDA 7-55 ZONA 2, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-3084-43	132726	METRO CUADRADO	119	119	0	0.00				
					35	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0357-43	132727	METRO CUADRADO	27	220	0	0.00				
					36	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0013-43	132728	METRO CUADRADO	45	112	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					37	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO,ZUNIL,QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	METRO CUADRADO	285	634	0	0.00				
					38	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TIXELAP, SAN JUAN COTZAL, QUICHE. CODIGO UDI: 14-11-0414-43	132778	METRO CUADRADO	208	0	0	0.00				
					39	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA LA SELVA, CHAMPERICO, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-07-0205-43	132803	METRO CUADRADO	207	0	0	0.00				
					40	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SOLEDAD AYAU, 8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU,RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0068-43	132808	METRO CUADRADO	924	0	0	0.00				
					41	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	METRO CUADRADO	167	259	0	0.00				
					42	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE, 4A. AV. 2-27 ZONA 1, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-06-0183-43	132811	METRO CUADRADO	197	0	0	0.00				
					43	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	132827	METRO CUADRADO	56	56	0	0.00				
					44	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. TOTONICAPAN CODIGO UDI: 08-01-0067-43	132830	METRO CUADRADO	46	46	0	0.00				
					45	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43	133192	METRO CUADRADO	47	197	0	0.00				
					46	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0103-43	133194	METRO CUADRADO	72	148	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 17 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					47	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0082-43	133195	METRO CUADRADO	75	108	0	0.00				
					48	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO SANTO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0013-43	133241	METRO CUADRADO	65	90	0	0.00				
					49	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA,ALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0024-43	133243	METRO CUADRADO	26	62	0	0.00				
					50	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RECUERDO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-531-43	133251	METRO CUADRADO	269	520	0	0.00				
					51	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43	133256	METRO CUADRADO	244	378	0	0.00				
					52	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0273-43	133275	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					53	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-2377-43	133287	METRO CUADRADO	25	51	0	0.00				
					54	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0314-43	133302	METRO CÚBICO	121	121	0	0.00				
					55	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	METRO CUADRADO	36	54	0	0.00				
					56	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ANTONIA DE MARURE, PLAZUELA EL CALVARIO, ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0051-43	133332	METRO CUADRADO	351	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					57	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0052-43	133333	METRO CUADRADO	185	220	0	0.00				
					58	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	34	34	0	0.00				
					59	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24-1063-43	133372	METRO CUADRADO	180	180	0	0.00				
					60	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ LA CIENAGA, ALDEA CANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-23-0017-43	133373	METRO CUADRADO	183	183	0	0.00				
					61	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43	133375	METRO CUADRADO	132	452	0	0.00				
					62	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	METRO CUADRADO	138	290	0	0.00				
					63	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS, CANTON CHIGUAXTE, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-08-0218-43	133380	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
					64	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	249	249	0	0.00				
					65	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43	133658	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
					66	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	106	106	0	0.00				
					67	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PACHIPAC, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0146-43	133665	METRO CUADRADO	51	51	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					68	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-13-2577-43	133666	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					69	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	591	591	0	0.00				
					70	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	153	275	0	0.00				
					71	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	104	179	0	0.00				
					72	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	47	94	0	0.00				
					73	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0148-43	133913	METRO CUADRADO	308	308	0	0.00				
					74	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	133918	METRO CUADRADO	167	167	0	0.00				
					75	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	245	355	0	0.00				
					76	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	METRO CUADRADO	418	628	0	0.00				
					77	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0969-43	137818	METRO CUADRADO	93	211	0	0.00				
					78	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CABECERA MUNICIPAL, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0983-43	138095	METRO CUADRADO	226	226	0	0.00				
					79	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0090-43	138105	METRO CUADRADO	63	74	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					80	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI 12-02-0078-43	138110	METRO CUADRADO	67	88	0	0.00				
					81	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-06-0041-43	138136	METRO CUADRADO	379	780	0	0.00				
					82	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	345	755	0	0.00				
					83	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO, SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0401-43	138155	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00				
					84	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0032-43	138178	METRO CUADRADO	65	276	0	0.00				
					85	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0539-43	138179	METRO CUADRADO	85	176	0	0.00				
					86	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0015-43	138182	METRO CUADRADO	34	207	0	0.00				
					87	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-0449-43	138220	METRO CUADRADO	614	825	0	0.00				
					88	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43	138235	METRO CUADRADO	31	111	0	0.00				
					89	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS DURAZNALES, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2734-43	138240	METRO CUADRADO	49	49	0	0.00				
					90	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	491	649	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					91	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0316-43	138245	METRO CUADRADO	156	113	0	0.00				
					92	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0135-43	129949	METRO CUADRADO	107	107	0	0.00				
					93	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0042-43	131292	METRO CUADRADO	45	83	0	0.00				
					94	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0102-43	131312	METRO CUADRADO	151	319	0	0.00				
					95	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0004-43	131330	METRO CUADRADO	13	42	0	0.00				
					96	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0005-43	131334	METRO CUADRADO	34	437	0	0.00				
					97	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-3900-43	131339	METRO CUADRADO	368	553	0	0.00				
					98	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0456-43	131355	METRO CUADRADO	257	195	0	0.00				
					99	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES , ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-1277-43	131358	METRO CUADRADO	83	0	0	0.00				
					100	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0019-43	131364	METRO CUADRADO	211	567	0	0.00				
					101	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0585-43	131368	METRO CUADRADO	68	342	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					102	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	48	471	0	0.00				
					103	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	182	469	0	0.00				
					104	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-0015-43	131634	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00				
					105	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	152	292	0	0.00				
					106	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-23-0934-43	131659	METRO CUADRADO	203	280	0	0.00				
					107	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-1169-43	131336	METRO CUADRADO	412	0	0	0.00				
					108	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0039-42	138216	METRO CUADRADO	265	0	0	0.00				
					109	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA INDUSTRIA, EL RODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-14-0633-43	131620	METRO CUADRADO	142	0	0	0.00				
					110	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0840-43	131640	METRO CUADRADO	359	0	0	0.00				
					111	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	694	0	0	0.00				
					112	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0993-43	131677	METRO CUADRADO	308	0	0	0.00				
					113	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0032-43	132561	METRO CUADRADO	485	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					114	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN , SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0403-43	131352	METRO CUADRADO	365	0	0	0.00				
					115	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-20-0970-43	138206	METRO CUADRADO	610	0	0	0.00				
					116	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA DE LIMA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0125-43	138143	METRO CUADRADO	121	121	0	0.00				
					117	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0023-43	135233	METRO CUADRADO	317	0	0	0.00				
					118	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-03-0101-43	132814	METRO CUADRADO	263	0	0	0.00				
000	003				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								10,243,616.00	7,747,979.00	2,012,107.81	25.97
				1	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-3916-45	133198	METRO CUADRADO	23	32	0	0.00					
				2	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-01-4729-45	134517	METRO CUADRADO	323	800	0	0.00					
				3	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0645-45	138181	METRO CUADRADO	277	0	0	0.00					
				4	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0815-45	132696	METRO CUADRADO	21	87	0	0.00					
				5	REPOSICION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MONTENGRO, CANTON SANTA CRISTINA, ZONA 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0069-45	132816	METRO CUADRADO	1,084	1,198	0	0.00					
				6	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-3924-45	138183	METRO CUADRADO	240	0	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							76,359,120.00	178,959,291.00		18,356,028.91	10.24		
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	216	403	0	0.00							
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	216	403	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							135,069,195.00	215,305,732.00		43,524,522.63	20.22		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	286	1,709	0	0.00							
		2			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	286	1,709	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							745,242,955.00	526,092,955.00		0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							745,242,955.00	526,092,955.00		0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	75	75	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	136782	METRO	70	70	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	31	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	9	9	0	0.00							
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	15	12	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	20	20	0	0.00							
	000	002			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							961,422,883.00	961,422,883.00		241,164,123.14	25.08		
		1			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	26	26	0	0.00							
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	35	35	0	0.00							
	000	003			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							270,000,000.00	477,000,000.00		500,000.00	0.10		
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	10	0	0.00							
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	3	3	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 26 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					3	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	3	10	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATTITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	1	5	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	5	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	5	18	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	42	65	0	0.00				
					13	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS							407,980,404.00	650,130,404.00	4,500,000.00	0.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 27 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	6	15	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.	154119	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	9	12	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	95929	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	5	7	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	8	9	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	20	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	29	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 28 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	14	14	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	7	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	2	5	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILÓMETROS)	153948	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	16	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	153898	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION	149179	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	16	0	0.00				
					Total 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>880,312,150.00</u>	<u>741,398,687.00</u>	<u>43,524,522.63</u>	<u>20.22</u>
95					RECONSTRUCCIÓN JL7											
				001	000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	22,163,292.00		0.00
					1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	6	0	0.00				
					2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	6	0	0.00				
					Total 95	RECONSTRUCCIÓN JL7							<u>0.00</u>	<u>22,163,292.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad :													11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-						
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								16,512,988.00	16,512,988.00		4,877,617.86	29.54		
	1				Dirección y Coordinación	0	EVENTO	75	610	575	94.26								
	3				Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	610	575	94.26								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								809,136,442.00	961,136,442.00		251,379,176.00	26.15		
	1				Red vial con servicios de manteminiento	0	KILÓMETRO	9,046	10,569	3,550	33.59								
	3				Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	552	450	50	11.11								
	4				Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	5,752	6,544	2,500	38.20								
	5				Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	2,742	3,575	1,000	27.97								
Total	11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								809,136,442.00	961,136,442.00		251,379,176.00	26.15		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																			
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								8,482,464.00	8,482,464.00		3,491,985.65	41.17		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	208	0	0.00								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	208	0	0.00								
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE								517,536.00	517,536.00		146,787.50	28.36		
		1			Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	7,340	7,340	0	0.00								
		2			Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	100	100	0	0.00								
		3			Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	5,800	5,800	0	0.00								
		4			Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales	0	DOCUMENTO	1,440	1,440	0	0.00								
		5			Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional	0	EVENTO	560	560	0	0.00								
Total	12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								<u>9,000,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>		<u>3,638,773.15</u>	<u>69.53</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 31 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									123,438,611.00	113,006,557.00		31,665,531.61	28.02
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	1,296	1,490	1,104	74.09							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,296	1,490	1,104	74.09							
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									39,659,702.00	50,091,756.00		18,033,366.72	36.00
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,412	5,344	1,834	34.32							
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,368,605	1,153,500	380,942	33.02							
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,347,592	1,153,500	390,262	33.83							
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	8,361,115	26.19							
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	5,373,747	16.62							
		6			Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	592	592	166	28.04							
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación	0	AERONAVE	252	252	78	30.95							
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,568	4,500	1,590	35.33							
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA									13,960,000.00	13,960,000.00		4,069,701.09	29.15
		1			Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	16,000	30.48							
		2			Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	16,000	30.48							
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									3,096,560.00	3,096,560.00		424,605.00	13.71
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	49,480	39.24							
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	49,480	39.24							
Total	13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									180,154,873.00	180,154,873.00		54,193,204.42	106.5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 32 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								8,500,000.00	8,500,000.00		1,714,798.94	20.17	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	12	9	75.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	12	9	75.00							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	80	5,169	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								18,676,527.00	18,676,527.00		0.00	0.00	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								18,676,527.00	18,676,527.00		0.00	0.00	
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	236	236	0	0.00							
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	616	616	0	0.00							
		3			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	289	289	0	0.00							
		4			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	446	446	0	0.00							
		5			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,429	1,429	0	0.00							
		6			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,336	1,336	0	0.00							
		7			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	133898	METRO CUADRADO	335	335	0	0.00							
		8			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-21-9499-43	148901	METRO CUADRADO	210	210	0	0.00							
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								3,747,431.00	3,747,431.00		0.00	0.00	
		1			CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	893	893	0	0.00							
	000	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								5,576,042.00	5,576,042.00		0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				1	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	133899	METRO CUADRADO	2,700	5,400	0	0.00						
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												27,176,527.00	27,176,527.00	1,714,798.94	20.17		
96					RECONSTRUCCION N7												
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							15,275,620.00	15,275,620.00	2,410,073.05	15.78		
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	3	37	26	70.27						
				2	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	256	0	0	0.00						
				3	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	0	EVENTO	3	37	26	70.27						
				001	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							3,094,176.00	1,864,652.00	79,352.85	4.26		
				000	001 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							3,094,176.00	1,864,652.00	79,352.85	4.26		
				1	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-3365-42	131372	METRO CUADRADO	50	219	0	0.00						
				2	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00						
				3	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	METRO CUADRADO	86	128	0	0.00						
				4	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL,ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0003-42	131685	METRO CUADRADO	279	0	0	0.00						
				5	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI:12-26-0029-42	131671	METRO CUADRADO	63	202	0	0.00						
				000	002 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							78,045,150.00	82,968,501.00	6,027,143.29	7.26		
				1	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-24-0041-43	131662	METRO CUADRADO	219	0	0	0.00						
				2	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0992-43	131673	METRO CUADRADO	78	272	0	0.00						
				3	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0982-43	131678	METRO CUADRADO	260	0	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 34 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					4	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	METRO CUADRADO	43	95	0	0.00				
					5	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	METRO CUADRADO	101	152	0	0.00				
					6	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	METRO CUADRADO	166	263	0	0.00				
					7	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43	132563	METRO CUADRADO	352	898	0	0.00				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL,SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0964-43	132569	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0965-43	132570	METRO CUADRADO	270	270	0	0.00				
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43	132575	METRO CUADRADO	20	122	0	0.00				
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	228	347	0	0.00				
					12	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	192	294	0	0.00				
					13	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-0022-43	132690	METRO CUADRADO	49	147	0	0.00				
					14	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-3617-43	132691	METRO CUADRADO	36	155	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 35 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-11-0349-43	132695	METRO CUADRADO	181	181	0	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43	132697	METRO CUADRADO	31	161	0	0.00				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO, 5 AV. 6-65 ZONA 1, EL PALMAR, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-19-0534-43	132698	METRO CUADRADO	367	0	0	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	198	375	0	0.00				
					19 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI:09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	91	226	0	0.00				
					20 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	33	76	0	0.00				
					21 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	129	154	0	0.00				
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	33	143	0	0.00				
					23 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	453	787	0	0.00				
					24 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	METRO CUADRADO	209	324	0	0.00				
					25 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0023-43	132714	METRO CUADRADO	47	171	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 36 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJ-WABIL, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0016-43	132715	METRO CUADRADO	333	333	0	0.00				
					27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0914-43	132716	METRO CUADRADO	97	322	0	0.00				
					28	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	METRO CUADRADO	42	149	0	0.00				
					29	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROMERO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0013-43	132720	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00				
					30	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-09-2697-43	132721	METRO CUADRADO	131	189	0	0.00				
					31	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-09-0313-43	132723	METRO CUADRADO	71	277	0	0.00				
					32	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ADAN MOLINA ESCOBAR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO:09-09-0319-43	132724	METRO CUADRADO	318	0	0	0.00				
					33	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA , SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-09-0054-43	132725	METRO CUADRADO	199	356	0	0.00				
					34	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ RAMON OVANDO, 2A. AVENIDA 7-55 ZONA 2, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-09-3084-43	132726	METRO CUADRADO	119	119	0	0.00				
					35	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-12-0357-43	132727	METRO CUADRADO	27	220	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 37 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					36	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ,ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0013-43	132728	METRO CUADRADO	45	112	0	0.00				
					37	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO,ZUNIL,QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	METRO CUADRADO	285	634	0	0.00				
					38	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TIXELAP, SAN JUAN COTZAL, QUICHE. CODIGO UDI: 14-11-0414-43	132778	METRO CUADRADO	208	0	0	0.00				
					39	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA LA SELVA, CHAMPERICO, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-07-0205-43	132803	METRO CUADRADO	207	0	0	0.00				
					40	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SOLEDAD AYAU, 8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU,RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0068-43	132808	METRO CUADRADO	924	0	0	0.00				
					41	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	METRO CUADRADO	167	259	0	0.00				
					42	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE, 4A. AV. 2-27 ZONA 1, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-06-0183-43	132811	METRO CUADRADO	197	0	0	0.00				
					43	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	132827	METRO CUADRADO	56	56	0	0.00				
					44	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. TOTONICAPAN CODIGO UDI: 08-01-0067-43	132830	METRO CUADRADO	46	46	0	0.00				
					45	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43	133192	METRO CUADRADO	47	197	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 38 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					46	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0103-43	133194	METRO CUADRADO	72	148	0	0.00				
					47	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0082-43	133195	METRO CUADRADO	75	108	0	0.00				
					48	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO SANTO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0013-43	133241	METRO CUADRADO	65	90	0	0.00				
					49	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0024-43	133243	METRO CUADRADO	26	62	0	0.00				
					50	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RECUERDO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-531-43	133251	METRO CUADRADO	269	520	0	0.00				
					51	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43	133256	METRO CUADRADO	244	378	0	0.00				
					52	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-06-0273-43	133275	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					53	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-2377-43	133287	METRO CUADRADO	25	51	0	0.00				
					54	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0314-43	133302	METRO CÚBICO	121	121	0	0.00				
					55	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	METRO CUADRADO	36	54	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 39 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					56	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ANTONIA DE MARURE, PLAZUELA EL CALVARIO, ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0051-43	133332	METRO CUADRADO	351	0	0	0.00				
					57	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0052-43	133333	METRO CUADRADO	185	220	0	0.00				
					58	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	34	34	0	0.00				
					59	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24-1063-43	133372	METRO CUADRADO	180	180	0	0.00				
					60	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ LA CIENAGA, ALDEA CANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-23-0017-43	133373	METRO CUADRADO	183	183	0	0.00				
					61	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43	133375	METRO CUADRADO	132	452	0	0.00				
					62	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	METRO CUADRADO	138	290	0	0.00				
					63	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS, CANTON CHIGUAXTE, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-08-0218-43	133380	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
					64	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	249	249	0	0.00				
					65	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43	133658	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
					66	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	106	106	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 40 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
67					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PACHIPAC, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI: 07-05-0146-43	133665	METRO CUADRADO	51	51	0	0.00				
68					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-13-2577-43	133666	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
69					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	591	591	0	0.00				
70					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	153	275	0	0.00				
71					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	104	179	0	0.00				
72					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	47	94	0	0.00				
73					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0148-43	133913	METRO CUADRADO	308	308	0	0.00				
74					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	133918	METRO CUADRADO	167	167	0	0.00				
75					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	245	355	0	0.00				
76					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	METRO CUADRADO	418	628	0	0.00				
77					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0969-43	137818	METRO CUADRADO	93	211	0	0.00				
78					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CABECERA MUNICIPAL, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0983-43	138095	METRO CUADRADO	226	226	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 41 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					79	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0090-43	138105	METRO CUADRADO	63	74	0	0.00				
					80	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI 12-02-0078-43	138110	METRO CUADRADO	67	88	0	0.00				
					81	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-06-0041-43	138136	METRO CUADRADO	379	780	0	0.00				
					82	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	345	755	0	0.00				
					83	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO, SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0401-43	138155	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00				
					84	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0032-43	138178	METRO CUADRADO	65	276	0	0.00				
					85	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0539-43	138179	METRO CUADRADO	85	176	0	0.00				
					86	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0015-43	138182	METRO CUADRADO	34	207	0	0.00				
					87	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-0449-43	138220	METRO CUADRADO	614	825	0	0.00				
					88	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43	138235	METRO CUADRADO	31	111	0	0.00				
					89	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS DURAZNALES, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2734-43	138240	METRO CUADRADO	49	49	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 42 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					90	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	491	649	0	0.00				
					91	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0316-43	138245	METRO CUADRADO	156	113	0	0.00				
					92	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0135-43	129949	METRO CUADRADO	107	107	0	0.00				
					93	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0042-43	131292	METRO CUADRADO	45	83	0	0.00				
					94	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0102-43	131312	METRO CUADRADO	151	319	0	0.00				
					95	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0004-43	131330	METRO CUADRADO	13	42	0	0.00				
					96	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0005-43	131334	METRO CUADRADO	34	437	0	0.00				
					97	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-3900-43	131339	METRO CUADRADO	368	553	0	0.00				
					98	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0456-43	131355	METRO CUADRADO	257	195	0	0.00				
					99	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES , ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-1277-43	131358	METRO CUADRADO	83	0	0	0.00				
					100	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0019-43	131364	METRO CUADRADO	211	567	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 43 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					101	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0585-43	131368	METRO CUADRADO	68	342	0	0.00				
					102	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	48	471	0	0.00				
					103	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	182	469	0	0.00				
					104	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-0015-43	131634	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00				
					105	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	152	292	0	0.00				
					106	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-23-0934-43	131659	METRO CUADRADO	203	280	0	0.00				
					107	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-1169-43	131336	METRO CUADRADO	412	0	0	0.00				
					108	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0039-42	138216	METRO CUADRADO	265	0	0	0.00				
					109	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA INDUSTRIA, EL RODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-14-0633-43	131620	METRO CUADRADO	142	0	0	0.00				
					110	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0840-43	131640	METRO CUADRADO	359	0	0	0.00				
					111	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	694	0	0	0.00				
					112	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0993-43	131677	METRO CUADRADO	308	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 44 DE 56

FECHA 05/05/2015

HORA 16:10.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					113	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0032-43	132561	METRO CUADRADO	485	0	0	0.00				
					114	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN , SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0403-43	131352	METRO CUADRADO	365	0	0	0.00				
					115	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-20-0970-43	138206	METRO CUADRADO	610	0	0	0.00				
					116	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA DE LIMA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0125-43	138143	METRO CUADRADO	121	121	0	0.00				
					117	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0023-43	135233	METRO CUADRADO	317	0	0	0.00				
					118	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-03-0101-43	132814	METRO CUADRADO	263	0	0	0.00				
000	003					REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							10,243,616.00	7,747,979.00	2,012,107.81	25.97
					1	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-3916-45	133198	METRO CUADRADO	23	32	0	0.00				
					2	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-01-4729-45	134517	METRO CUADRADO	323	800	0	0.00				
					3	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0645-45	138181	METRO CUADRADO	277	0	0	0.00				
					4	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0815-45	132696	METRO CUADRADO	21	87	0	0.00				
					5	REPOSICION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MONTENGRO, CANTON SANTA CRISTINA, ZONA 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0069-45	132816	METRO CUADRADO	1,084	1,198	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 45 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				6	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-3924-45	138183	METRO CUADRADO	240	0	0	0.00				
				7	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-3932-45	133242	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
				8	REPOSICION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION, ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-4348-45	138184	METRO CUADRADO	95	0	0	0.00				
				9	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL CON ORIENTACION COMERCIAL, 2A. CALLE 2-17, ZONA 3, SAN FELIPE, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-05-1521-45	132813	METRO CUADRADO	460	0	0	0.00				
000	004				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							3,341,438.00	2,143,248.00	30,403.93	1.42
				1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	388	580	0	0.00				
				2	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE EDUCACION , COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-08-0014-46	132804	METRO CUADRADO	519	0	0	0.00				
Total	96				RECONSTRUCCION N7							18,369,796.00	17,140,272.00	2,489,425.90	20.0:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 46 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																			
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								1,923,145.00	1,833,857.00		654,813.47	35.71		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	124	79.49								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	124	79.49								
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								1,630,405.00	1,630,405.00		464,357.05	28.48		
		1			Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	756	756	293	38.76								
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	756	756	293	38.76								
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								10,546,450.00	10,635,738.00		1,269,883.27	11.94		
		1			Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o individuales	0	EVENTO	54,252	54,252	18,643	34.36								
		2			Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales	0	EVENTO	2,460	2,460	249	10.12								
		3			Programas radiales difundidos para la población en general	0	EVENTO	22,212	22,212	2,407	10.84								
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	15,987	54.05								
Total	15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>14,100,000.00</u>	<u>14,100,000.00</u>		<u>2,389,053.79</u>	<u>76.13</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 47 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
	001			000	DIRECCION Y COORDINACION							3,355,190.00	3,540,190.00	662,887.16	18.72
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	27	45.00				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	27	45.00				
	002			000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,756,520.00	1,571,520.00	379,387.20	24.14
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,942	11,292	362	3.21				
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,892	2,892	344	11.89				
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	50	18	36.00				
		4			Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	8,400	1,032	12.29				
Total	21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							<u>5,111,710.00</u>	<u>5,111,710.00</u>	<u>1,042,274.36</u>	<u>42.86</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 48 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								24,681,636.00	24,708,696.00		2,067,842.40	8.37	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	850	290	34.12							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	850	290	34.12							
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								6,265,050.00	6,234,768.00		1,778,371.45	28.52	
		1			Boletín con información climática para la población en general	0	DOCUMENTO	60,200	11,222	3,741	33.34							
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	44,466	8,289	2,761	33.31							
		3			Boletines emitidos con información meteorológica para la población en general	0	DOCUMENTO	15,734	2,933	980	33.41							
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								1,886,673.00	1,873,397.00		510,848.04	27.27	
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	16,200	17,608	5,872	33.35							
		2			Boletines emitidos con información geológica para la población en general	0	DOCUMENTO	6,075	6,603	2,203	33.36							
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	10,125	11,005	3,669	33.34							
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								5,366,641.00	5,383,139.00		1,474,311.85	27.35	
		1			Información de actividad hidrológica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	11,760	10,907	3,636	33.34							
		2			Boletines con información hidrológica para la población en general	0	DOCUMENTO	3,700	3,432	1,144	33.33							
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,705	3,436	1,148	33.41							
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general	0	DOCUMENTO	4,355	4,039	1,344	33.28							
Total	16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								38,200,000.00	38,200,000.00		5,831,373.74	91.52	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 49 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001				DIRECCION Y COORDINACION								6,490,107.00	6,495,107.00		2,067,902.64	31.84	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	73	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	73	100.00							
	002				SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								1,309,893.00	1,304,893.00		402,002.52	30.81	
		1			Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	702	32.65							
		2			Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	702	32.65							
Total	17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										<u>7,800,000.00</u>	<u>7,800,000.00</u>		<u>2,469,905.16</u>	<u>62.65</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 50 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								28,004,683.00	26,399,574.00		7,411,708.94	28.08	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	112	70.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	112	70.00							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,855,858.00	3,633,048.00		550,807.43	15.16	
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1,010	133	32	24.06							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	800	130	32	24.62							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelites	0	DOCUMENTO	5	1	0	0.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	205	2	0	0.00							
		5			Monitoreo del espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	200	13	6.50							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								1,734,459.00	2,562,378.00		833,782.20	32.54	
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,038	575	134	23.30							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	256	87	23	26.44							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	208	29	5	17.24							
		4			Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	330	46	7	15.22							
		5			Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicos, de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	500	500	122	24.40							
Total	22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								<u>32,595,000.00</u>	<u>32,595,000.00</u>		<u>8,796,298.57</u>	<u>75.73</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 51 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
	001				DIRECCION Y COORDINACION								4,236,800.00	4,247,750.00		1,332,639.77	31.37	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	78	27	34.62							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	78	27	34.62							
	002				DESARROLLO DE LA TELEFONIA								6,863,200.00	6,852,250.00		515,713.83	7.53	
		1			Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	969	565	0	0.00							
		2			Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	323	323	0	0.00							
		3			Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados	0	PERSONA	646	242	0	0.00							
Total	23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>11,100,000.00</u>	<u>11,100,000.00</u>		<u>1,848,353.60</u>	<u>38.91</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 52 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							12,394,723.00	15,270,222.00		2,254,346.11	14.76		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	198	463	140	30.24							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	198	463	140	30.24							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							7,654,277.00	10,294,677.00		906,870.99	8.81		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	3,000	5,000	0	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	3,000	5,000	0	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia		UNIDAD MONETARIA	0	5,500,000	1,793,965	32.62							
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							100,000.00	6,380,514.00		0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							100,000.00	6,380,514.00		0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	149695	METRO CUADRADO	2,263	2,263	0	0.00							
	Total	20			SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>20,149,000.00</u>	<u>31,945,413.00</u>		<u>3,161,217.10</u>	<u>23.57</u>		
95					RECONSTRUCCIÓN JL7													
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	8,203,587.00		5,122,667.58	62.44		
		1			Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	388	0	0.00							
		2			Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	388	0	0.00							
	Total	95			RECONSTRUCCIÓN JL7							<u>0.00</u>	<u>8,203,587.00</u>		<u>5,122,667.58</u>	<u>62.44</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 53 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,142,109.00	9,946,877.00		2,968,531.19	29.84	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	330	282	85.45							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	330	282	85.45							
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								18,157,891.00	17,353,123.00		5,125,537.89	29.54	
		1			Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	373,000	373,000	119,100	31.93							
		2			Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial	0	PERSONA	35,000	35,000	4,780	13.66							
		3			Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	40	40	0	0.00							
		4			Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	12,960	12,960	4,320	33.33							
		5			Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	4,000	4,000	1,333	33.33							
		6			Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	325,000	325,000	110,000	33.85							
		7			Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	400,000	400,000	133,000	33.25							
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00	
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00	
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL Y PAVIMENTO DE PARQUEOS, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	1,648	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00							
Total	18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								25,157,891.00	24,353,123.00		5,125,537.89	29.54	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 55 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Total 20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I						<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS						525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	3	42.86				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	3	42.86				
Total 98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN						<u>525,000.00</u>	<u>525,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 56 DE 56
 FECHA 05/05/2015
 HORA 16:10.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								19,500,001.00	18,457,057.00		3,539,680.66	19.18	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	186	86	46.24							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	186	86	46.24							
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA								439,989,839.00	441,032,783.00		147,201,638.42	33.38	
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	18,513	18,660	3,505	18.78							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,252	1,252	128	10.22							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	52	52	36	69.23							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	50	0	0.00							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	242	242	102	42.15							
		6			Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	157	157	0	0.00							
		7			Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro)	0	FAMILIA	5,000	5,000	0	0.00							
		8			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,760	11,907	3,239	27.20							
	Total	19			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR								<u>439,989,839.00</u>	<u>441,032,783.00</u>		<u>147,201,638.42</u>	<u>33.38</u>	
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI								19,522,500.00	19,522,500.00		1,761,300.00	9.02	
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA								19,522,500.00	19,522,500.00		1,761,300.00	9.02	
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA								19,522,500.00	19,522,500.00		1,761,300.00	9.02	
			1		Familias con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	706	706	61	8.64							
			2		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	383	383	10	2.61							
			3		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	320	320	51	15.94							
			4		Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones	0	FAMILIA	3	3	0	0.00							
	Total	97			PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIO								<u>19,522,500.00</u>	<u>19,522,500.00</u>		<u>1,761,300.00</u>	<u>9.02</u>	