


900




CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU - SECRETARÍA GENERAL - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS - RECEPCIÓN VENTANILLA # 19



Hora: 11:20 Firma: Registro Único de Expediente: 2015-32634 Tel.: 1578

GER-401-2015

DESPACHO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



HORA: 12:15 FIRMA:

Guatemala, 11 de mayo de 2015

REF.: Informe de Gestión Primer Cuatrimestre del año 2015.

Distinguido Señor Ministro:

Reciba atento y cordial saludo y a la vez me permito en cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República y 38 del Reglamento de la citada Ley, remitirle adjunto, el informe de gestión del primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2015 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.

Lester Vinicio Winter López  
Gerente



Licenciado  
Dorval Carías  
Ministro de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

Adj.: Expediente con 26 folios.

c.c.: Archivo

LWVL/SALdL/crr

VICEMINISTERIO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



HORA: 13:15 FIRMA:

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11200054

Entidad : 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)  
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril  
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01  
 FECHA : 06/05/2015  
 HORA : 14:44.46

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,500,000.00	32.50
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
12	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	14,849,096.00	24,263,749.00	39,112,845.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	258,589.28	0.00
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	7,492,840.00	0.00	7,492,840.00	1,377,585.33	18.39
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	53,018,215.00	0.00	53,018,215.00	14,230,116.30	26.84
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	6,584,958.00	0.00	6,584,958.00	3,435,981.48	52.18
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	6,338,157.00	0.00	6,338,157.00	1,729,115.79	27.28
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	148,306,871.00	0.00	148,306,871.00	73,371,328.13	49.47
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	51,212,760.00	0.00	51,212,760.00	0.00	0.00
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	7,300,000.00	47.10
43	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	997,923.00	997,923.00	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	171,509.00	5,171,509.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	49,300,000.00	0.00	49,300,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	61,800,000.00	0.00	61,800,000.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

000002



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion  
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11200054

Entidad : 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)  
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril  
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01  
FECHA : 06/05/2015  
HORA : 14:44.46

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	258,589.28	0.00
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	7,492,840.00	0.00	7,492,840.00	1,377,565.33	18.39
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	46,931,090.00	0.00	46,931,090.00	12,758,219.30	27.19
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	1,194,402.00	0.00	1,194,402.00	982,700.06	82.28
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	6,338,157.00	0.00	6,338,157.00	1,729,115.79	27.28
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	144,791,471.00	0.00	144,791,471.00	70,666,020.33	48.81
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	21,212,760.00	0.00	21,212,760.00	0.00	0.00

000003

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 1 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
<b>Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							188,872,790.00	188,872,790.00	14,044,595.13	7.44			
		1			Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	128	128	19	14.84							
		2			Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	128	128	19	14.84							
		<b>Total</b>			<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>							<b>188,872,790.00</b>	<b>188,872,790.00</b>	<b>14,044,595.13</b>	<b>7.44</b>			
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							687,776.00	692,776.00	190,194.83	27.45			
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	1,200	234	19.50							
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	1,200	234	19.50							
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,768,513.00	2,768,513.00	716,534.90	25.88			
		1			Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	124	89	23	25.84							
		2			Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	124	4	0	0.00							
		3			Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de proyectos	0	DOCUMENTO	0	40	3	7.50							
		4			Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos	0	DOCUMENTO	0	30	9	30.00							
		5			Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos	0	DOCUMENTO	0	15	0	0.00							
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,390,208.00	1,390,208.00	299,898.62	21.57			
		1			Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua	0	EVENTO	110	110	43	39.09							
		2			Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua	0	EVENTO	110	110	43	39.09							
	004	000			SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,643,766.00	1,643,766.00	372,047.79	22.63			
		1			Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,810	2,810	1,145	40.75							
		2			Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,100	1,100	516	46.91							
		3			Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	0	300	111	37.00							
		4			Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	0	1,100	400	36.36							
		5			Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	0	300	113	37.67							

000004

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
		6			Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,710	10	5	50.00								
		<b>Total 12</b>			<b>ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>							<u>5,802,487.00</u>	<u>5,802,487.00</u>	<u>1,388,481.31</u>	<u>70.05</u>				
13		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							464,188.00	464,188.00	88,883.29	19.15				
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	0	0.00								
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	0	0.00								
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,628,901.00	1,628,901.00	278,693.31	17.11				
				1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Gestión Municipal	0	EVENTO	85	40	12	30.00								
				2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en legislación Municipal	0	EVENTO	40	40	22	55.00								
				3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Carrera Administrativa Municipal	0	EVENTO	45	0	0	0.00								
		003	000		GESTIÓN SOCIAL							876,354.00	876,354.00	209,008.87	23.85				
				1	Empleados(as) municipales, sociedad civil urbana organizada, capacitados en Gestión Social	0	EVENTO	115	75	0	0.00								
				2	Empleados Municipales y sociedad civil organizada, asistidos a través de talleres en educación sanitaria ambiental	0	EVENTO	95	70	39	55.71								
				3	Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbana organizada, asistidos a través de talleres con enfoque de género organización y participación ciudadana	0	EVENTO	20	5	1	20.00								
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,783,856.00	1,783,856.00	280,959.02	15.75				
				1	Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	174	66	22	33.33								
				2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados, asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	0	DOCUMENTO	160	61	21	34.43								
				3	Autoridades funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	14	5	1	20.00								
		<b>Total 13</b>			<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							<u>4,753,299.00</u>	<u>4,753,299.00</u>	<u>857,544.49</u>	<u>75.86</u>				
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							16,296,298.00	18,944,537.00	2,671,077.76	14.16				
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	5	33.33								
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	5	33.33								
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							15,173,516.00	15,386,862.00	1,664,301.70	10.82				
				1	Población del área rural beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	245	245	18	7.35								

0000000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 3 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	115	115	7	6.09						
				3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	110	110	24	21.82						
				4	Población del área rural beneficiada con la elaboración de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos	0	DOCUMENTO	20	20	6	30.00						
003	000				PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							23,375,448.00	23,302,974.00	1,466,336.18	6.29		
				1	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	1,008	738	13	1.76						
				2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	504	414	28	6.76						
				3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	464	374	9	2.41						
				4	Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00						
				5	Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00						
				6	Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento		DOCUMENTO	0	90	26	28.89						
				7	Comunidades beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua y saneamiento		DOCUMENTO	0	90	16	17.78						
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							25,594,000.00	25,594,000.00	0.00	0.00		
				1	Municipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal	0	DOCUMENTO	12,674	12,674	0	0.00						
				2	Municipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinas municipales de agua potable y saneamiento en los municipios con proyectos urbanos	0	DOCUMENTO	5,129	5,129	0	0.00						
				3	Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manuales municipales de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	540	540	0	0.00						
				4	Comunidades beneficiadas con consultoría para la gestión social de los proyectos nuevos	0	DOCUMENTO	7,005	7,005	0	0.00						
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							19,322,689.00	15,390,758.00	0.00	0.00		
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							19,322,689.00	15,390,758.00	0.00	0.00		
				1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES,MUNICIPIO DE MORALES,DEPARTAMENTO DE IZABAL.	153655	VIVIENDA	55	55	0	0.00						

000006

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 4 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	VIVIENDA	229	229	0	0.00				
					3	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	VIVIENDA	352	352	0	0.00				
					4	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.	153877	METRO	23,325	0	0	0.00				
					5	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	68	4,360	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS ILUSIONES, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	133370	METRO	5,810	5,810	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA	153840	VIVIENDA	950	950	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSÉ CABÉN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	92922	METRO	5,000	5,000	0	0.00				
					9	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO	73863	METRO CUADRADO	0	7,968	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	73865	METRO CUADRADO	0	2,800	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, SECTOR II, UNION CANTINIL	74462	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							104,526,407.00	103,389,672.00	69,689.71	0.07
					9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	2,243	10,105	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	METRO	7,428	7,428	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	15,540	15,540	0	0.00				

000007

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 5 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	VIVIENDA	139	139	0	0.00				
					13	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	VIVIENDA	252	252	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	METRO	2,704	2,704	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131996	METRO	5,334	5,334	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	APORTE	200	200	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	153562	VIVIENDA	297	297	0	0.00				
					19	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA	153564	VIVIENDA	160	160	0	0.00				
					20	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	0	0.00				
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	153614	METRO	7,550	0	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUINTAS SAN MARCOS, MASAGUA, ESCUINTLA.	153670	VIVIENDA	269	269	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	METRO	9,269	9,269	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEMENTERIO GRAN CAÑÓN, MORALES, IZABAL	153867	METRO	2,580	2,580	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO Y DE LA 1ª, 3ª, 4ª Y 5ª, CALLE ZONA 6, CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ	153894	METRO	985	985	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	15934	VIVIENDA	63	63	0	0.00				

00000000



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 6 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJACABAJA, QUICHÉ	32694	METRO	28,914	28,914	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	METRO	6,438	6,438	0	0.00				
					30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	METRO	62,682	62,682	0	0.00				
					31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJQUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	72256	METRO	11,334	11,334	0	0.00				
					32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	METRO	36,168	36,168	0	0.00				
					33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	METRO	1,500	1,500	0	0.00				
					34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	METRO	12,420	12,420	0	0.00				
					35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	METRO	21,755	21,755	0	0.00				
					36	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJUP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	72331	METRO	15,504	15,504	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89027	METRO	10,849	10,849	0	0.00				
					38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89031	METRO	24,306	24,306	0	0.00				
					39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89032	METRO	7,260	7,260	0	0.00				

600000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 7 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89037	METRO	1,122	1,122	0	0.00				
				41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89040	METRO	3,804	3,804	0	0.00				
				42	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89053	METRO	702	702	0	0.00				
				43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89055	METRO	3,090	3,090	0	0.00				
				44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	89061	METRO	6,936	6,936	0	0.00				
				45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89063	METRO	4,224	4,224	0	0.00				
				46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	89151	METRO	20,310	20,310	0	0.00				
				47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89574	METRO	32,006	32,006	0	0.00				
				48	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	VIVIENDA	500	500	0	0.00				
				49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	METRO	8,994	8,994	0	0.00				

000010

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 8 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94878	METRO	6,654	6,654	0	0.00				
					51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	88,467	29,672	0	0.00				
					52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	METRO	9,420	9,420	0	0.00				
					53	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	26	11	0	0.00				
					54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	41	40	0	0.00				
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	METRO	4,428	4,428	0	0.00				
					56	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	120	2	0	0.00				
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	VIVIENDA	120	120	0	0.00				
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	94924	METRO	6,222	6,222	0	0.00				
					59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925	METRO	6,594	6,594	0	0.00				
					60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	1,076	40	0	0.00				
					61	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATÁN, SAN MARCOS	94927	METRO	1,691	95	0	0.00				
					62	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	56	128	0	0.00				

000011

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 9 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	2,801	95	0	0.00				
				64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	16	1	0	0.00				
				65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	METRO	12,276	12,276	0	0.00				
				66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	VIVIENDA	98	98	0	0.00				
				67	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	METRO	13,977	13,977	0	0.00				
				68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	65	2	0	0.00				
				69	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	METRO	22,536	22,536	0	0.00				
				70	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	5	4	0	0.00				
				71	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	1,711	8,140	0	0.00				
				72	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	METRO	18,259	18,259	0	0.00				
				73	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	1,316	4,774	0	0.00				
				74	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	2,411	2,411	0	0.00				
				75	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	34	17	0	0.00				
				76	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	1,380	5,342	0	0.00				

000012

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 10 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					77	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	1,644	555	0	0.00				
					78	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	354	354	0	0.00				
					79	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	127	613	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	1,427	6	0	0.00				
					81	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	14	24	0	0.00				
					82	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	1,382	1,018	0	0.00				
					83	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	673	1,350	0	0.00				
					84	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	METRO	2,357	246	0	0.00				
					85	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	METRO	10,272	10,272	0	0.00				
					86	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	1,830	29	0	0.00				
					87	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	METRO	5,448	5,448	0	0.00				
					88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	METRO	11,424	11,424	0	0.00				
					89	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	METRO	13,728	13,728	0	0.00				

000013

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 11 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	267	318	0	0.00				
					91	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	14,628	11,720	0	0.00				
					92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	METRO	12,253	12,253	0	0.00				
					93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	10	10	0	0.00				
					94	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	482	1,905	0	0.00				
					95	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	6,552	14,949	0	0.00				
					96	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	METRO	7,800	7,800	0	0.00				
					97	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	METRO	9,057	9,057	0	0.00				
					98	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	METRO	8,501	8,501	0	0.00				
					99	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95031	METRO	1,454	1,454	0	0.00				
					100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	METRO	7,453	7,453	0	0.00				
					101	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	1,542	1,364	0	0.00				

000014

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 12 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					102	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	13,150	13,150	0	0.00				
					103	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZAL TENANGO	121977	METRO	3,726	3,726	0	0.00				
					104	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	37,280	0	0.00				
					105	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	14,368	14,368	0	0.00				
					106	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO PARAJES: CACUBEN, IXIMCHE, SIQUIBAL, PAJUMET Y SAJQUIMILAJ DEL CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	150189	METRO	62,515	62,515	0	0.00				
					107	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIGÜO PAMBILOZ, MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	153441	VIVIENDA	58	58	0	0.00				
					108	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	153483	VIVIENDA	465	465	0	0.00				
					109	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALENTON CINCO ARROYOS, MUNICIPIO DE UNION CANTINIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	153529	VIVIENDA	391	391	0	0.00				
					110	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	153639	METRO	9,600	9,600	0	0.00				
					111	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	42,800	0	0.00				
					112	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	7,320	7,320	0	0.00				
					113	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ	153677	METRO	15,780	15,780	0	0.00				
					114	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	153681	METRO	12,240	12,240	0	0.00				

000015

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 13 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					115	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ	153685	METRO	7,180	7,180	0	0.00				
					116	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	153692	METRO	12,920	12,920	0	0.00				
					117	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	153693	METRO	11,150	11,150	0	0.00				
					118	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	19,660	0	0.00				
					119	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS	153754	METRO	6,700	6,700	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	7,460	7,460	0	0.00				
					121	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	153803	METRO	7,680	7,680	0	0.00				
					122	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL TECTITAN, HUEHUETENANGO	153812	METRO	8,060	8,060	0	0.00				
					123	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO	153816	METRO	6,620	6,620	0	0.00				
					124	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	153825	METRO	7,420	7,420	0	0.00				
					125	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	153890	VIVIENDA	2,474	2,474	0	0.00				
					126	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ	153893	METRO	5,700	5,700	0	0.00				
					127	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ. (CONSTRUCCIÓN DE POZO).	92629	VIVIENDA	0	2	0	0.00				
					128	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	20,580	0	0.00				

000015



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 14 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	METRO	0	11,728	0	0.00				
					130	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.	95327	METRO	0	9,748	0	0.00				
					131	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	13,252	0	0.00				
					132	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	6,048	0	0.00				
					133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	2	0	0.00				
					134	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO AGUA BLANCA, ALDEA RIO OCHO, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	74436	KILÓMETRO	0	14	0	0.00				
					135	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	74451	KILÓMETRO	0	34	0	0.00				
					136	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO.	93111	KILÓMETRO	0	54	0	0.00				
					137	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	133292	METRO	0	29,172	0	0.00				
					138	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	METRO	0	2	0	0.00				
					139	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	155745	METRO	0	11,604	0	0.00				
000	004					CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
					127	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				

000017

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 15 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				002	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							0.00	9,684,250.00	1,999,424.34	20.62
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							0.00	9,684,250.00	1,999,424.34	20.62
				1	EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	96404	UNIDAD MONETARIA	0	16,150,000	0	0.00				
				2	FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	0	3,736,881	0	0.00				
				<b>Total 14</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>29,761,951.00</u>	<u>108,303,381.00</u>	<u>7,801,139.28</u>	<u>51.81</u>
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							8,050,000.00	550,000.00	0.00	0.00
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
				001	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS							0.00	6,049,600.00	0.00	0.00
				000	002 MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS							0.00	6,049,600.00	0.00	0.00
				1	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; BIF. RD AV - 05, PALIN A SECACUCUB, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118006	KILÓMETRO	0	10	0	0.00				
				2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73600	KILÓMETRO	0	17	0	0.00				
				3	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; LA TINTA A ACTELA CENTRO, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118003	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
				4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; SAN VICENTE LA PLAYA A ORILLA RIO POLOCHIC, MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
				5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	KILÓMETRO	0	16	0	0.00				
				6	REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
				002	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	7,500,000.00	622,502.14	8.30
				001	000 DIRECCION Y COORDINACIÓN							0.00	7,500,000.00	622,502.14	8.30
				1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO GT-P5	95275	UNIDAD MONETARIA	0	7,500,000	0	0.00				

00000000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054, UNIDAD\_EJECUTORA = 0

PAGINA 16 DE 16  
 FECHA 06/05/2015  
 HORA 15:17.40  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
<b>Total 15</b>					<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<u>0.00</u>	<u>13,549,600.00</u>	<u>622,502.14</u>	<u>8.30</u>
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL										
					001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA							<u>0.00</u>	<u>2,120,741.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO							<u>0.00</u>	<u>2,120,741.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
					1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO.	90570	METRO CUADRADO	0	2,000	0	0.00				
<b>Total 16</b>					<b>DESARROLLO RURAL Y LOCAL</b>							<u>0.00</u>	<u>2,120,741.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

000019

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11200054

Entidad : 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)  
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril  
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03  
 FECHA : 06/05/2015  
 HORA : 14:50.50

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	72,068,187.00	-127,700.00	71,940,487.00	14,288,069.60	19.86
11	000	000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	188,872,790.00	0.00	188,872,790.00	14,044,595.13	7.44
12	000	000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,490,263.00	5,000.00	6,495,263.00	1,578,676.14	24.31
13	000	000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,753,299.00	0.00	4,753,299.00	857,544.49	18.04
14	000	000	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	80,439,262.00	2,789,111.00	83,228,373.00	5,801,715.64	6.97
14	000	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	127,849,096.00	-2,587,821.00	125,261,275.00	69,689.71	0.06
14	000	002	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	17,184,250.00	17,184,250.00	1,999,424.34	11.64
15	000	000	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,050,000.00	-7,500,000.00	550,000.00	0.00	0.00
15	000	001	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS	0.00	6,049,600.00	6,049,600.00	0.00	0.00

000020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM  
 SAOIRA LÓPEZ DE LÓPEZ  
 SUPERVISORA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  
 GUATEMALA

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion  
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11200054

Entidad : 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)  
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril  
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03  
FECHA : 06/05/2015  
HORA : 14:50.50

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
15	000	002	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	622,502.14	8.30
16	000	001	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	2,120,741.00	2,120,741.00	0.00	0.00

000021





**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2015  
Periodo : De enero / abril

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	<p>Corresponde al presupuesto asignado para cubrir gastos administrativos de las Unidades a cargo del Instituto, que son financiadas con recursos propios, a la fecha presenta una ejecución del 19.86%.</p> <p>Los recursos asignados a este proyecto están destinados al otorgamiento de préstamos a las municipalidades; presenta una ejecución financiera de 7.44% y ejecución física de 14.84.</p> <p>Dentro de dicho presupuesto se tienen asignados recursos provenientes de recuperación del Préstamo BID 1217 OC-GU, los cuales podrán utilizarse para otorgar nuevos préstamos a las municipalidades para ejecutar proyectos de inversión, siempre que se cumplan con los requisitos que estipula el reglamento operativo del Programa Fomento del Sector Municipal, por ser recursos financiados con los ingresos obtenidos por recuperación de capital del Préstamo BID 1217 OC-GU.</p> <p>La ejecución obtenida del 24.31% corresponde a los gastos destinados a cubrir la asistencia técnica brindada a las municipalidades del Interior del país para cubrir servicios de asesorías, servicios de mantenimiento y servicios de laboratorio.</p> <p>La ejecución obtenida del 18.04% corresponde a los gastos destinados a cubrir la los servicios de capacitaciones y asesorías administrativas brindadas a las municipalidades del Interior del país.</p> <p>El Programa obtuvo un porcentaje de ejecución del 6.97, con la ejecución del presupuesto de los siguientes unidades: Para el Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, se obtuvo un porcentaje del 6.7%, en el cual se realizaron gastos de funcionamiento del programa. El Programa de Gestión Social Comunitaria tuvo una asignación de recursos por un monto de Q.1,446,000.00 de los cual al 30 de abril de 2015 presenta una ejecución de Q.193,797.68 que representa el 13.21% y corresponde a los gastos de funcionamiento (honorarios y salarios del personal 022 y 029, así como viáticos, combustibles, tintas y colorantes entre otros) para el desarrollo de las actividades programadas en el primer cuatrimestre del año 2015. El saldo no ejecutado corresponde a Q.1,272,202.32 que representa el 86.78% que corresponde a saldos de renglones de viáticos, combustibles, transporte de personas que se ejecutará en el transcurso del segundo y tercer cuatrimestre del año 2015.</p> <p>No se tuvieron variaciones financieras en el presupuesto ni en las metas físicas del Programa de Preinversión por lo que se tiene lo siguiente: En el primer cuatrimestre se reportó un monto vigente de Q.4,335,571.00 en fuente 11 y 12 de los cuales se reporta una ejecución financiera de Q.1,078,506.91 que corresponde a un 24.87% y metas : 13 estudios de factibilidad, 26%; 28 estudios de Prefactibilidad 31.11% y 9 evaluaciones ambientales 18%.</p> <p>Este proyecto tuvo una asignación Inicial de Q.3,511,028.000, de eso se realizó una ampliación por Q. 888,355.40. Por lo tanto el presupuesto vigente es de Q.4,399,383.00 de los cuales al 30/04/2015 se reportó una ejecución global de Q. 661,820.22 equivalente al 15.04% y corresponde en su totalidad a gastos de funcionamiento (honorarios, sueldos y salarios del personal 022, 029, 031 así como viáticos y combustibles entre otros) correspondientes al Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas durante los meses de enero-abril 2015.</p> <p>La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR-, tiene una asignación presupuestaria para gastos de funcionamiento de Q.20 millones, de los cuales Q.11.3 millones corresponden al Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional, dentro del cual se incluyen las 10 Oficinas Regionales y la Subdirección Ejecutiva. De los recursos asignados al Programa Desarrollo y Ejecución de los Q20 millones (gastos de funcionamiento), al 30/04/2015 se obtuvo una ejecución Q.5.70 millones equivalente al 22.18%, se ha tenido dicha ejecución debido a que el Ministerio de Finanzas Públicas, no ha realizado los desembolsos correspondientes a la fuente 11 de acuerdo al requerimiento solicitado por INFOM-UNEPAR.</p> <p>El Proyecto 0.6% obtuvo un porcentaje de ejecución del 6.97, con la ejecución del presupuesto de los siguientes unidades: Para el Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, presenta una ejecución del 0% debido a que no se concluyó acuerdo con el contratista por lo que no se contrató ni ejecuto ninguna obra. El Programa de Gestión Social Comunitaria tuvo una asignación de recursos por un monto de Q.1193,955.00 de los cual al 30 de abril de 2015 presenta una ejecución del 100% del saldo correspondiente a los gastos de funcionamiento (honorarios y salarios del personal 022 y 029, así como viáticos, combustible, tintas y colorantes entre otros) que corresponde a la ejecución de los meses de enero y febrero.</p>
11	000	000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
12	000	000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
13	000	000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
14	000	000	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
14	000	001	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	

000022



## Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Entidad : 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Código Informe IGRC05


Ejercicio : 2015

Periodo: De enero / abril

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
14	000	002	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.22.9 millones para la ejecución de obras, dentro de los cuales se tiene incluida la ampliación de saldos de caja que fue aprobada en la primera quincena del mes de abril, obteniendo un avance financiero del 0.35%. Así mismo se tiene en trámite una ampliación de saldos de caja por un monto de Q.20 millones para una obra ubicada en Mataquesculntla, la cual se tiene prevista sea aprobada en el segundo cuatrimestre del año.</p> <p>El monto de la variación se debe a las modificaciones que se realizaron para la creación de SNIP de "Equipamiento y Asistencia Técnica al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano"; que permitirá registrar gastos de costos operativos y consultoría a registrar en los grupos de gastos 0, 100 y 200.</p>
15	000	001	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<p>A nivel de proyecto 2 el programa obtuvo una ejecución del 11.64 para las siguientes unidades que lo conforman:</p> <p>Este proyecto no cuenta con una asignación para cubrir los gastos de inversión para obras nuevas durante el presente año por parte del Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas. Se están realizando Perforación de Pozos con Presupuesto de Funcionamiento (sueldos, viáticos, etc.).</p> <p>Se tiene una asignación de Q.1,034,250.00 para cubrir compromisos administrativos que se tenían del año 2014, de dicha asignación se tiene una ejecución de Q.20,728.55 equivalente a un 2%, se tiene incrementar su ejecución en el segundo cuatrimestre del año 2015.</p> <p>El monto de la variación se debe a las modificaciones que se realizaron para la creación de SNIP de "Equipamiento y Asistencia Técnica al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano"; que permitirá registrar gastos de costos operativos y consultoría a registrar en los grupos de gastos 0, 100 y 200.</p>
15	000	002	INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS	<p>El Programa de Caminos Rurales a la fecha muestra una ejecución financiera de Q,622,502.14 equivalente al 8.30%, la baja ejecución corresponde a la tardía aprobación del SNIP de Fortalecimiento Institucional por parte de SEGEPLAN. Por lo que las operaciones relacionadas a funcionamiento del programa se vieron afectadas.</p>
16	000	000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	<p>A la fecha no se cuenta con ejecución debido a la tardía aprobación del SNIP de Fortalecimiento Institucional por parte de SEGEPLAN y luego la aprobación de la ampliación presupuestaria.</p> <p>Dentro de esta estructura presupuestaria, se tiene un monto programado de Q.2,120,741.00 los cuales se programaron en una ampliación presupuestaria de saldos de caja, la cual fue aprobada en la primera quincena del mes de abril, a la fecha se tiene en trámite la modificación de contrato de la obra que se tiene programa en este rubro, la cual forma parte del compromiso que se tiene de las obras que no culminó el programa PDRL, y se tiene previsto iniciar con el proceso de ejecución en el mes de mayo, al 30.04.2015 la ejecución financiera es del 0%.</p>



Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



000023

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

**Resultados Económicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 19

FECHA : 06/05/2015

HORA : 14:53.30

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1120-0054-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2- GASTOS</b>	<b>188,522,897.00</b>	<b>513,956,078.00</b>	<b>39,262,217.19</b>	<b>7.64</b>
<b>2.1- Gastos Corrientes</b>	<b>163,987,511.00</b>	<b>166,109,002.00</b>	<b>22,520,916.58</b>	<b>13.56</b>
2.1.1. Gastos de Consumo	162,549,904.00	164,571,395.00	22,185,095.78	13.48
2.1.1.1. Remuneraciones	81,726,527.00	83,266,210.00	19,024,455.04	22.85
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	64,650,521.00	65,991,301.00	17,019,944.20	25.79
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,300,177.00	4,441,769.00	1,066,373.47	24.01
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	1,212,000.00	1,212,000.00	337,688.94	27.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,563,829.00	11,621,140.00	600,448.43	5.17
2.1.1.2. Bienes y servicios	80,671,378.00	81,151,986.00	3,136,468.26	3.86
2.1.1.2.1. Servicios No personales	73,368,700.00	73,887,025.00	2,133,946.02	2.89
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,302,678.00	7,264,961.00	1,002,522.24	13.80
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	151,999.00	153,199.00	24,172.48	15.78
2.1.3. Rentas de la Propiedad	181,300.00	181,300.00	2,850.00	1.57
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	181,300.00	181,300.00	2,850.00	1.57
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,256,307.00	1,356,307.00	332,970.80	24.55
2.1.7.1. Al Sector Privado	35,000.00	35,000.00	27,644.00	78.98
2.1.7.1.1. Directas a personas	35,000.00	35,000.00	27,644.00	78.98
2.1.7.2. Al Sector Publico	1,221,307.00	1,321,307.00	305,326.80	23.11
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,221,307.00	1,321,307.00	305,326.80	23.11
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Clas.	1,221,307.00	1,321,307.00	305,326.80	23.11
<b>2.2- Gastos de Capital</b>	<b>135,662,596.00</b>	<b>158,974,286.00</b>	<b>2,696,705.48</b>	<b>1.70</b>
2.2.1. Inversion Real Directa	135,662,596.00	158,974,286.00	2,696,705.48	1.70
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	135,662,596.00	158,974,286.00	2,696,705.48	1.70
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	7,813,500.00	2,750,981.00	5,089.29	0.18
2.2.1.1.4. Constr. de bienes nac. de uso comun	113,500,000.00	110,701,503.00	0.00	0.00
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	0.00	150,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. Produccion propia	14,349,096.00	45,371,802.00	2,691,616.19	5.93
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	5,763,790.00	15,871,052.00	2,475,681.35	15.60

000000



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

**Resultados Económicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 06/05/2015

HORA : 14:53.30

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1120-0054-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	5,067,116.00	14,498,974.00	2,427,516.50	16.74
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	176,029.00	387,656.00	48,164.85	12.42
2.2.1.1.6.1.4. Otras prestaciones relac. con salarios	520,645.00	984,422.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	8,585,306.00	29,352,500.00	215,934.84	0.74
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	768,400.00	13,953,498.00	86,278.71	0.62
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	7,816,906.00	15,399,002.00	129,656.13	0.84
2.2.1.1.6.3. Impuestos indirectos	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.7. Derechos sobre bienes intangibles	0.00	88,250.00	0.00	0.00
<b>2.3 Aplicaciones Financieras</b>	<b>188,872,790.00</b>	<b>188,872,790.00</b>	<b>14,044,595.13</b>	<b>7.44</b>
2.3.1. Inversion Financiera	188,872,790.00	188,872,790.00	14,044,595.13	7.44
2.3.1.4. Concesion de Prest. a Largo Plazo	188,872,790.00	188,872,790.00	14,044,595.13	7.44
2.3.1.4.2. Al sector publico	188,872,790.00	188,872,790.00	14,044,595.13	7.44
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	188,872,790.00	188,872,790.00	14,044,595.13	7.44
<b>Unidad Ejecutora: 000</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>134,320,829.00</b>	<b>132,199,338.00</b>	<b>5,010,471.60</b>	<b>3.79</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>525,271,975.00</b>	<b>499,838,794.00</b>	<b>102,985,094.25</b>	<b>20.60</b>



*[Handwritten Signature]*

000000