



GER-184-2015

Guatemala, 05 de marzo de 2015

Licenciado  
**José Gustavo Arévalo Enríquez**  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

**REF.: Informe de Gestión al 28 de febrero de 2015.**

Respetable Licenciado Arévalo:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, remitirle adjunto, el informe de gestión al 28 de febrero de 2015 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,  
  
Lester Vinicio Winter López  
Gerente



Adj.: Expediente con 43 folios.

c.c.: Archivo

**LWWL/SALdL/crr**



GER-183-2015

Guatemala, 05 de marzo de 2015

Licenciada  
**Ekaterina Parrilla**  
Secretaria General de Planificación y Programación  
-SEGEPLAN-  
Su Despacho

**REF.: Informe de Gestión al 28 de febrero de 2015.**

Respetable Licenciada Parrilla:

Reciba atento y cordial saludo y a la vez me permito en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, remitirle adjunto, el informe de gestión al 28 de febrero de 2015 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme con muestras de consideración y estima.

  
**Lester Vinicio Winter López**  
Gerente



Adj.: Expediente con 43 folios.

c.c.: Archivo

**LVWL/SALdL/crr**

# Instituto de Fomento Municipal

## **Informe de Gestión**

**Reporte No. 00815611**

**“Analítico de Ejecución Física y Financiero”**

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Febrero 2015

000002

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 1 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
<b>Entidad :</b> 11200054-201-00 UDAF - INFOM																			
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES														
	001	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								144,791,471.00	144,791,471.00		7,839,595.63	5.41		
		1			Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	125	125	9	7.20								
		2			Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	125	125	9	7.20								
		<b>Total</b>			<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>								<b>144,791,471.00</b>	<b>144,791,471.00</b>		<b>7,839,595.63</b>	<b>5.41</b>		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								687,776.00	717,743.00		82,331.46	11.47		
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,768,513.00	2,768,513.00		306,870.83	11.08		
		1			Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	124	124	0	0.00								
		2			Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	124	124	0	0.00								
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,390,208.00	1,390,208.00		124,512.69	8.96		
		1			Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua	0	EVENTO	110	110	0	0.00								
		2			Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua	0	EVENTO	110	110	0	0.00								
	004	000			SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,643,766.00	1,643,766.00		157,066.16	9.56		
		1			Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,810	2,810	233	8.29								
		2			Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,100	1,100	230	20.91								
		6			Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,710	1,710	3	0.18								
		<b>Total</b>			<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>								<b>5,802,487.00</b>	<b>5,802,487.00</b>		<b>588,449.68</b>	<b>29.66</b>		
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								464,188.00	464,188.00		38,131.02	8.21		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
	002	000			CAPACITACIÓN MUNICIPAL								1,628,901.00	1,628,901.00		119,711.87	7.35		
		1			Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Gestión Municipal	0	EVENTO	85	85	0	0.00								
		2			Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en legislación Municipal	0	EVENTO	40	40	10	25.00								
		3			Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Carrera Administrativa Municipal	0	EVENTO	45	45	0	0.00								
	003	000			GESTIÓN SOCIAL								876,354.00	876,354.00		93,137.65	10.63		
		1			Empleados(as) municipales, sociedad civil urbana organizada, capacitados en Gestión Social	0	EVENTO	115	115	0	0.00								

000003

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	Empleados Municipales y sociedad civil organizada, asistidos a través de talleres en educación sanitaria ambiental	0	EVENTO	95	95	29	30.53				
					3	Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbana organizada, asistidos a través de talleres con enfoque de género organización y participación ciudadana	0	EVENTO	20	20	0	0.00				
004	000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								1,783,856.00	1,783,856.00	120,092.59	6.73
					1	Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	174	174	2	1.15				
					2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados, asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	0	DOCUMENTO	160	160	7	4.38				
					3	Autoridades funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	14	14	0	0.00				
<b>Total</b>					<b>13</b>	<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							<b>4,753,299.00</b>	<b>4,753,299.00</b>	<b>371,073.13</b>	<b>32.91</b>

000004

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 3 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE					
<b>Entidad :</b> 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																				
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES															
	001	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								44,081,319.00	44,081,319.00	0.00	0.00				
		1			Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00									
		2			Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00									
<b>Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>													<b>44,081,319.00</b>	<b>44,081,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

000005

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 4 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 1120054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,486.00	1,486.00	0.00	0.00			
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					<b>Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

000000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 5 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
<b>Entidad :</b> 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,747,500.00	1,770,000.00	50,059.74 2.83	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							4,000,000.00	4,000,000.00	0.00 0.00	
	000	004			CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							4,000,000.00	4,000,000.00	0.00 0.00	
		127			MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				
	<b>Total 14</b>				<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	

050007



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**  
**UNIDAD\_EJECUTORA > 0**

PAGINA 6 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
<b>Entidad :</b>													11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5				
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									8,050,000.00	8,050,000.00	0.00	0.00
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
<b>Total 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>											<b>8,050,000.00</b>	<b>8,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

800000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 7 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
<b>Entidad :</b> 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									276.00	276.00			0.00	0.00
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
<b>Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>																			
<b><u>0.00 0.00</u></b>																			

600000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

PAGINA 8 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
<b>Entidad :</b> 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									10,244,351.00	10,657,533.00	1,324,972.77	12.43		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00								
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									7,040,838.00	6,334,243.00	721,040.95	11.38		
		1			Población del área rural beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	176	176	0	0.00								
		2			Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	78	78	0	0.00								
		3			Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	78	78	0	0.00								
		4			Población del área rural beneficiada con la elaboración de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00								
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS									5,614,791.00	6,008,224.00	694,511.95	11.56		
		1			Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	320	50	4	8.00								
		2			Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	180	90	9	10.00								
		3			Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	140	50	4	8.00								
		6			Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento		DOCUMENTO	0	90	14	15.56								
		7			Comunidades beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua y saneamiento		DOCUMENTO	0	90	8	8.89								
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
			1		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	153655	VIVIENDA	55	55	0	0.00								
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									8,849,096.00	8,849,096.00	20,241.15	0.23		
			9		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	2,243	2,243	0	0.00								
			10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	METRO	7,428	7,428	0	0.00								
			11		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	15,540	15,540	0	0.00								
			12		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	VIVIENDA	139	139	0	0.00								
			13		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	VIVIENDA	252	252	0	0.00								

000010

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 9 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					14	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	METRO	2,704	2,704	0	0.00					
					15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131996	METRO	5,334	5,334	0	0.00					
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00					
					17	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	APORTE	200	200	0	0.00					
					18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	153562	VIVIENDA	297	297	0	0.00					
					19	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA	153564	VIVIENDA	160	160	0	0.00					
					20	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	0	0.00					
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	153614	METRO	7,550	7,550	0	0.00					
					22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	0	0.00					
					23	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUINTAS SAN MARCOS, MASAGUA, ESCUINTLA	153670	VIVIENDA	269	269	0	0.00					
					24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	METRO	9,269	9,269	0	0.00					
					25	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEMENTERIO GRAN CAÑÓN, MORALES, IZABAL	153867	METRO	2,580	2,580	0	0.00					
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO Y DE LA 1ª, 3ª, 4ª Y 5ª, CALLE ZONA 6, CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ	153894	METRO	985	985	0	0.00					
<b>Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>														<b>13,155,649.00</b>	<b>12,847,467.00</b>	<b>1,415,552.90</b>	<b>22.91</b>

000011

12

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 10 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
<b>Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								4,302,685.00	4,768,042.00	0.00	0.00			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								8,132,658.00	8,132,658.00	0.00	0.00			
				1	Población del área rural beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	69	69	0	0.00								
				2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	37	37	0	0.00								
				3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	32	32	0	0.00								
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								17,760,657.00	17,295,300.00	0.00	0.00			
				1	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	688	688	0	0.00								
				2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	324	324	0	0.00								
				3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	324	324	0	0.00								
				4	Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00								
				5	Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00								
				6	Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento		DOCUMENTO	0	0	0	0.00								
	005	000			DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								25,594,000.00	25,594,000.00	0.00	0.00			
				1	Municipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal	0	DOCUMENTO	12,674	12,674	0	0.00								
				2	Municipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinas municipales de agua potable y saneamiento en los municipios con proyectos urbanos	0	DOCUMENTO	5,129	5,129	0	0.00								
				3	Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manuales municipales de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	540	540	0	0.00								
				4	Comunidades beneficiadas con consultoría para la gestión social de los proyectos nuevos	0	DOCUMENTO	7,005	7,005	0	0.00								
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								18,822,689.00	18,625,383.00	0.00	0.00			
		001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								18,822,689.00	18,625,383.00	0.00	0.00			
				2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	VIVIENDA	229	229	0	0.00								
				3	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	VIVIENDA	352	352	0	0.00								

000012

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 11 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					4	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.	153877	METRO	23,325	23,325	0	0.00				
					5	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	68	4,360	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS ILUSIONES, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	133370	METRO	5,810	5,810	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA	153840	VIVIENDA	950	950	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSÉ CABÉN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ.SAN MARCOS	92922	METRO	5,000	5,000	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							95,677,311.00	95,874,617.00	0.00	0.00
					27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	15934	VIVIENDA	63	63	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON,STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS,SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ	32694	METRO	28,914	28,914	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	METRO	6,438	6,438	0	0.00				
					30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUÉ Y CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	METRO	62,682	62,682	0	0.00				
					31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJQUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	72256	METRO	11,334	11,334	0	0.00				
					32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOICHE, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	METRO	36,168	36,168	0	0.00				
					33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	METRO	1,500	1,500	0	0.00				
					34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	METRO	12,420	12,420	0	0.00				
					35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	METRO	21,755	21,755	0	0.00				
					36	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJIP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	72331	METRO	15,504	15,504	0	0.00				

000013

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 12 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89027	METRO	10,849	10,849	0	0.00				
					38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89031	METRO	24,306	24,306	0	0.00				
					39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89032	METRO	7,260	7,260	0	0.00				
					40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89037	METRO	1,122	1,122	0	0.00				
					41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89040	METRO	3,804	3,804	0	0.00				
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89053	METRO	702	702	0	0.00				
					43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89055	METRO	3,090	3,090	0	0.00				
					44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	89061	METRO	6,936	6,936	0	0.00				
					45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89063	METRO	4,224	4,224	0	0.00				
					46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	89151	METRO	20,310	20,310	0	0.00				
					47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89574	METRO	32,006	32,006	0	0.00				

000014

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 13 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					48	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	VIVIENDA	500	500	0	0.00				
					49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	METRO	8,994	8,994	0	0.00				
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94878	METRO	6,654	6,654	0	0.00				
					51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	88,467	29,672	0	0.00				
					52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	METRO	9,420	9,420	0	0.00				
					53	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	26	11	0	0.00				
					54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	41	40	0	0.00				
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	METRO	4,428	4,428	0	0.00				
					56	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	120	2	0	0.00				
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	VIVIENDA	120	120	0	0.00				
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	94924	METRO	6,222	6,222	0	0.00				
					59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925	METRO	6,594	6,594	0	0.00				
					60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	1,076	40	0	0.00				
					61	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	1,691	95	0	0.00				
					62	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	56	128	0	0.00				

000015



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 14 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	2,801	95	0	0.00				
					64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	16	1	0	0.00				
					65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	METRO	12,276	12,276	0	0.00				
					66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	VIVIENDA	98	98	0	0.00				
					67	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	METRO	13,977	13,977	0	0.00				
					68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	65	2	0	0.00				
					69	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	METRO	22,536	22,536	0	0.00				
					70	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	5	4	0	0.00				
					71	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	1,711	8,140	0	0.00				
					72	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	METRO	18,259	18,259	0	0.00				
					73	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	1,316	4,774	0	0.00				
					74	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	2,411	2,411	0	0.00				
					75	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	34	17	0	0.00				
					76	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	1,380	5,342	0	0.00				
					77	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	1,644	555	0	0.00				

000016

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analitico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 15 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					78	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	354	354	0	0.00				
					79	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	127	613	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	1,427	6	0	0.00				
					81	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	14	24	0	0.00				
					82	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	1,382	1,018	0	0.00				
					83	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	673	1,350	0	0.00				
					84	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94975	METRO	2,357	246	0	0.00				
					85	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	METRO	10,272	10,272	0	0.00				
					86	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	1,830	29	0	0.00				
					87	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	METRO	5,448	5,448	0	0.00				
					88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	METRO	11,424	11,424	0	0.00				
					89	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	METRO	13,728	13,728	0	0.00				
					90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	267	318	0	0.00				
					91	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	14,628	11,720	0	0.00				

000017

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 16 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	METRO	12,253	12,253	0	0.00				
					93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	10	10	0	0.00				
					94	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	482	1,905	0	0.00				
					95	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	6,552	14,949	0	0.00				
					96	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	METRO	7,800	7,800	0	0.00				
					97	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	METRO	9,057	9,057	0	0.00				
					98	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	METRO	8,501	8,501	0	0.00				
					99	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95031	METRO	1,454	1,454	0	0.00				
					100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	METRO	7,453	7,453	0	0.00				
					101	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	1,542	1,364	0	0.00				
					102	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	13,150	13,150	0	0.00				
					103	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO	121977	METRO	3,726	3,726	0	0.00				
					104	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	37,280	0	0.00				
					105	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	14,368	14,368	0	0.00				
					106	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO PARAJES: CACUBEN, IXIMCHE, SIQUIBAL, PAJUMET Y SAJQUIMILAJ DEL CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	150189	METRO	62,515	62,515	0	0.00				

000018

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 17 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					107	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIGÜO PAMBILOZ, MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	153441	VIVIENDA	58	58	0	0.00				
					108	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	153483	VIVIENDA	465	465	0	0.00				
					109	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALENTON CINCO ARROYOS, MUNICIPIO DE UNION CANTINIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	153529	VIVIENDA	391	391	0	0.00				
					110	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	153639	METRO	9,600	9,600	0	0.00				
					111	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	42,800	0	0.00				
					112	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	7,320	7,320	0	0.00				
					113	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ	153677	METRO	15,780	15,780	0	0.00				
					114	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	153681	METRO	12,240	12,240	0	0.00				
					115	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ	153685	METRO	7,180	7,180	0	0.00				
					116	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	153692	METRO	12,920	12,920	0	0.00				
					117	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	153693	METRO	11,150	11,150	0	0.00				
					118	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	19,660	0	0.00				
					119	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS	153754	METRO	6,700	6,700	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	7,460	7,460	0	0.00				
					121	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	153803	METRO	7,680	7,680	0	0.00				
					122	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL TECTITAN, HUEHUETENANGO	153812	METRO	8,060	8,060	0	0.00				

000019

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 18 DE 18  
 FECHA 02/03/2015  
 HORA 7:26.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					123	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO	153816	METRO	6,620	6,620	0	0.00				
					124	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	153825	METRO	7,420	7,420	0	0.00				
					125	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	153890	VIVIENDA	2,474	2,474	0	0.00				
					126	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ	153893	METRO	5,700	5,700	0	0.00				
<b>Total 14</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<b>74,612,689.00</b>	<b>74,415,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000020

# Instituto de Fomento Municipal

## **Informe de Gestión**

### **Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)

Plantilla entidades con reporte SICOIN

Febrero 2015

000021

*K*

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física  
Expresado en Quetzales**

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Ejercicio: 2015  
Período: Enero - Febrero 2015

Código Informe CIGRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM														
11		ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
			001		000	1	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO		125	125	9		
						2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO		125	125	9		
12		ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												
			001		000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		12	12	0		
						2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		12	12	0		
			002		000	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1	Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	DOCUMENTO		124	124	0		
						2	Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	DOCUMENTO		124	124	0		
			003		000	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua	EVENTO		110	110	0		
						2	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua	EVENTO		110	110	0		
			004		000	1	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1	Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	ANÁLISIS DE LABORATORIO		2,810	2,810	233		

000022

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					2	2	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	ANÁLISIS DE LABORATORIO		1,100	1,100	230		
					6	2	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras	ANÁLISIS DE LABORATORIO		1,710	1,710	3		
13		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
			001		000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO		12	12	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		12	12	0		
			002		000	1	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
					1	2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Gestión Municipal	EVENTO		85	85	0		
					2	2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en legislación Municipal	EVENTO		40	40	10		
					3	2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en Carrera Administrativa Municipal	EVENTO		45	45	0		
			003		000	1	GESTIÓN SOCIAL							
					1	2	Empleados(as) municipales, sociedad civil urbana organizada, capacitados en Gestión Social	EVENTO		115	115	0		
					2	2	Empleados Municipales y sociedad civil organizada, asistidos a través de talleres en educación sanitaria ambiental	EVENTO		95	95	29		
					3	2	Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbana organizada, asistidos a través de talleres con enfoque de género organización y participación ciudadana	EVENTO		20	20	0		
			004		000	1	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
					1	2	Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales	DOCUMENTO		174	174	2		

000023



Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					2	2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados, asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	DOCUMENTO		160	160	7		
					3	2	Autoridades funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales	DOCUMENTO		14	14	0		
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I														
	11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
			001		000	1	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
					1	2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO		3	3	0		
					2	2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO		3	3	0		
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA														
	14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
			001		000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO														
	14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
			001		000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
					2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		
			001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
					000	004	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							

000024

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					127	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO.PETEN.	METRO CUADRADO	1700	23,314	23,314	0	12,681.00	Persona

Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	1	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		12	12	0					
	2	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO		12	12	0					

Entidad : 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	1	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO		1	1	0					
	2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0					

Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	1	2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO		11	11	0					
	2	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		11	11	0					
002	000	1	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA										
	1	2	Población del área rural beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO		176	176	0					
		2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO		78	78	0					
		3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		78	78	0					

000025

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					4	2	Población del área rural beneficiada con la elaboración de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos	DOCUMENTO		20	20	0		
			003		000	1	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
					1	2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	DOCUMENTO		320	50	4		
					2	2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		180	90	9		
					3	2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		140	50	4		
					6	2	Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO		0	90	14		
					7	2	Comunidades beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO		0	90	8		
			001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
					000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
						1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	VIVIENDA	1800	55	55	0	607.00	Persona
					000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
						9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	METRO	0700	2,243	2,243	0	730.00	Persona
						10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	METRO	1800	7,428	7,428	0	1,590.00	Persona

000026

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					11	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	METRO	2100	15,540	15,540	0	1,499.00	Persona
					12	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	VIVIENDA	0400	139	139	0	834.00	Persona
					13	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	VIVIENDA	0100	252	252	0	1,260.00	Persona
					14	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD. PETÉN	METRO	1700	2,704	2,704	0	348.00	Persona
					15	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	METRO	1700	5,334	5,334	0	1,110.00	Persona
					16	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1600	462	462	0	2,485.00	Persona
					17	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	APORTE	0100	200	200	0	2,572.00	Persona
					18	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1700	297	297	0	1,770.00	Persona
					19	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE.JALAPA. JALAPA	VIVIENDA	2100	160	160	0	1,302.00	Persona
					20	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1700	123	123	0	351.00	Persona

000027

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					21	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	METRO	1000	7,550	7,550	0	375.00	Persona
					22	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1700	185	185	0	1,561.00	Persona
					23	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUINTAS SAN MARCOS. MASAGUA. ESCUINTLA.	VIVIENDA	0500	269	269	0	2,154.00	Persona
					24	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	METRO	1800	9,269	9,269	0	800.00	Persona
					25	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEMENTERIO GRAN CAÑÓN. MORALES. IZABAL	METRO	1800	2,580	2,580	0	1,050.00	Persona
					26	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO Y DE LA 1ª, 3ª, 4ª Y 5ª, CALLE ZONA 6, CIUDAD VIEJA. SACATEPEQUEZ	METRO	0300	985	985	0	3,905.00	Persona

Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
		1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	1	1	0
002	000	2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	1	1	0
		1	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA				
2	2	1	Población del área rural beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	69	69	0
		2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	37	37	0

000028

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					3	2	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		32	32	0		
			003		000	1	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
					1	2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	DOCUMENTO		688	688	0		
					2	2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		324	324	0		
					3	2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		324	324	0		
					4	2	Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		20	20	0		
					5	2	Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		20	20	0		
					6	2	Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO		0	0	0		
			005		000	1	DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
					1	2	Municipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal	DOCUMENTO		12,674	12,674	0		
					2	2	Municipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinas municipales de agua potable y saneamiento en los municipios con proyectos urbanos	DOCUMENTO		5,129	5,129	0		
					3	2	Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manuales municipales de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO		540	540	0		
					4	2	Comunidades beneficiadas con consultoría para la gestión social de los proyectos nuevos	DOCUMENTO		7,005	7,005	0		

000029

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
			001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								
				000	001	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
					2	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1300	229	229	0	847.00	Persona
					3	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1300	352	352	0	3,162.00	Persona
					4	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MXCO, GUATEMALA.	METRO	0100	23,325	23,325	0	7,476.00	Persona
					5	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO. OUEZALTENANGO	VIVIENDA	0900	68	4,360	0	1,845.00	Persona
					6	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS ILUSIONES, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	METRO	1000	5,810	5,810	0	1,848.00	Persona
					7	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN VICENTE PACAYA. ESCUINTLA	VIVIENDA	0500	950	950	0	7,800.00	Persona
					8	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSÉ CABÉN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ.SAN MARCOS	METRO	1200	5,000	5,000	0	2,346.00	Persona
				000	002	1	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							

000030

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					27	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1300	63	63	0	348.00	Persona
					28	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJCABAJA. OUICHÉ	METRO	1400	28,914	28,914	0	641.00	Persona
					29	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	METRO	1400	6,438	6,438	0	324.00	Persona
					30	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERIO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1200	62,682	62,682	0	4,584.00	Persona
					31	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA. SAN MARCOS	METRO	1200	11,334	11,334	0	414.00	Persona
					32	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOICHE, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1200	36,168	36,168	0	1,488.00	Persona
					33	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1200	1,500	1,500	0	241.00	Persona
					34	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1200	12,420	12,420	0	492.00	Persona
					35	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA. SAN MARCOS	METRO	1200	21,755	21,755	0	840.00	Persona
					36	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJIP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO. OUICHÉ	METRO	1400	15,504	15,504	0	1,475.00	Persona



Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					37	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL OUICHÉ	METRO	1400	10,849	10,849	0	1,344.00	Persona
					38	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1200	24,306	24,306	0	3,180.00	Persona
					39	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0700	7,260	7,260	0	896.00	Persona
					40	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0700	1,122	1,122	0	2,084.00	Persona
					41	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0700	3,804	3,804	0	3,064.00	Persona
					42	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	METRO	0800	702	702	0	784.00	Persona

000032

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					43	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	0700	3,090	3,090	0	808.00	Persona
					44	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	METRO	1300	6,936	6,936	0	3,188.00	Persona
					45	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANÓJ, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	METRO	0800	4,224	4,224	0	4,560.00	Persona
					46	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	METRO	1400	20,310	20,310	0	1,580.00	Persona
					47	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1200	32,006	32,006	0	140.00	Persona
					48	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	VIVIENDA	0400	500	500	0	500.00	Persona

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Fisico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					49	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO. CAMOTAN, CHIOUIMULA	METRO	2000	8,994	8,994	0	1,230.00	Persona
					50	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIOUIMULA	METRO	2000	6,654	6,654	0	264.00	Persona
					51	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TONICAPÁN, TONICAPÁN	METRO	0800	88,467	29,672	0	564.00	Persona
					52	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIOUIMULA	METRO	2000	9,420	9,420	0	535.00	Persona
					53	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO. SAN MARCOS	VIVIENDA	1200	26	11	0	528.00	Persona
					54	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS. SOLOLA. SOLOLA	VIVIENDA	0700	41	40	0	690.00	Persona
					55	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA. CHIOUIMULA	METRO	2000	4,428	4,428	0	516.00	Persona
					56	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRUPOP, CANTON CHAOUIYA. SOLOLA. SOLOLA	VIVIENDA	0700	120	2	0	1,896.00	Persona
					57	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIOUIMULA	VIVIENDA	2000	120	120	0	720.00	Persona

000034



Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					58	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO. OLOPA. CHIOUIMULA.	METRO	2000	6,222	6,222	0	546.00	Persona
					59	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, OUICHÉ	METRO	1400	6,594	6,594	0	1,260.00	Persona
					60	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN. TOTONICAPÁN	METRO	0800	1,076	40	0	246.00	Persona
					61	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1200	1,691	95	0	1,158.00	Persona
					62	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, OUICHE	VIVIENDA	1400	56	128	0	1,185.00	Persona
					63	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	METRO	0800	2,801	95	0	305.00	Persona
					64	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA. SOLOLA	VIVIENDA	0700	16	1	0	432.00	Persona
					65	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, OUICHÉ	METRO	1400	12,276	12,276	0	901.00	Persona
					66	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA. SAN MARCOS	VIVIENDA	1200	98	98	0	588.00	Persona

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					67	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA. CHIOUIMULA	METRO	2000	13,977	13,977	0	720.00	Persona
					68	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA. SOLOLA	VIVIENDA	0700	65	2	0	456.00	Persona
					69	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO. OUICHÉ	METRO	1400	22,536	22,536	0	1,925.00	Persona
					70	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1200	5	4	0	1,505.00	Persona
					71	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ. OUEZALTENANGO	METRO	0900	1,711	8,140	0	900.00	Persona
					72	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, OUICHÉ	METRO	1400	18,259	18,259	0	288.00	Persona
					73	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO. SAN MARCOS	METRO	1200	1,316	4,774	0	2,100.00	Persona
					74	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ. OUEZALTENANGO	METRO	0900	2,411	2,411	0	780.00	Persona
					75	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	VIVIENDA	1200	34	17	0	1,741.00	Persona

000036

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					76	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ. OUEZALTENANGO	METRO	0900	1,380	5,342	0	582.00	Persona
					77	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO. SAN MARCOS	METRO	1200	1,644	555	0	390.00	Persona
					78	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ. OUEZALTENANGO	METRO	0900	354	354	0	1,260.00	Persona
					79	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	METRO	1200	127	613	0	4,140.00	Persona
					80	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA. MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1200	1,427	6	0	804.00	Persona
					81	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN. OUICHÉ	VIVIENDA	1400	14	24	0	256.00	Persona
					82	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN. OUICHE	METRO	1400	1,382	1,018	0	366.00	Persona
					83	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCION, SAN MIGUEL USPANTAN. OUICHÉ	METRO	1400	673	1,350	0	264.00	Persona
					84	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN. OUICHÉ	METRO	1400	2,357	246	0	864.00	Persona

000037

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					85	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	METRO	1600	10,272	10,272	0	720.00	Persona
					86	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1200	1,830	29	0	325.00	Persona
					87	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	METRO	1300	5,448	5,448	0	352.00	Persona
					88	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	METRO	1300	11,424	11,424	0	392.00	Persona
					89	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	METRO	1300	13,728	13,728	0	825.00	Persona
					90	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, OUICHE	VIVIENDA	1400	267	318	0	4,125.00	Persona
					91	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1700	14,628	11,720	0	2,466.00	Persona
					92	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, OUICHE	METRO	1400	12,253	12,253	0	1,025.00	Persona

0-0038

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					93	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1000	10	10	0	366.00	Persona
					94	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1700	482	1,905	0	780.00	Persona
					95	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1100	6,552	14,949	0	2,886.00	Persona
					96	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, OUICHE	METRO	1400	7,800	7,800	0	725.00	Persona
					97	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIOUMULA	METRO	2000	9,057	9,057	0	756.00	Persona
					98	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIOUMULA	METRO	2000	8,501	8,501	0	766.00	Persona
					99	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	METRO	2000	1,454	1,454	0	1,640.00	Persona
					100	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIOUMULA	METRO	2000	7,453	7,453	0	570.00	Persona
					101	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0700	1,542	1,364	0	146.00	Persona

000039



Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					102	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1200	13,150	13,150	0	4,351.00	Persona
					103	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO	METRO	0900	3,726	3,726	0	1,188.00	Persona
					104	2	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	METRO	1200	37,280	37,280	0	26,413.00	Persona
					105	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, OUICHÉ.	METRO	1400	14,368	14,368	0	582.00	Persona
					106	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO PARAJES: CACUBEN, IXIMCHE, SIQUIBAL, PAJUMET Y SAJQUIMILAJ DEL CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	METRO	0800	62,515	62,515	0	2,071.00	Persona
					107	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIGÚO PAMBILOZ, MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	VIVIENDA	1600	58	58	0	301.00	Persona
					108	2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	VIVIENDA	0800	465	465	0	1,954.00	Persona
					109	2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALENTON CINCO ARROYOS, MUNICIPIO DE UNION CANTINIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1300	391	391	0	2,262.00	Persona
					110	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1600	9,600	9,600	0	5,128.00	Persona

000040

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					111	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1200	42,800	42,800	0	30,318.00	Persona
					112	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	METRO	1200	7,320	7,320	0	1,840.00	Persona
					113	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ	METRO	0700	15,780	15,780	0	11,158.00	Persona
					114	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	METRO	2100	12,240	12,240	0	51,335.00	Persona
					115	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ	METRO	0300	7,180	7,180	0	5,070.00	Persona
					116	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	METRO	1600	12,920	12,920	0	21,342.00	Persona
					117	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	METRO	1200	11,150	11,150	0	1,255.00	Persona
					118	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	METRO	1200	19,660	19,660	0	13,914.00	Persona
					119	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS	METRO	1200	6,700	6,700	0	1,400.00	Persona
					120	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1200	7,460	7,460	0	1,945.00	Persona

000041

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
					121	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	METRO	1300	7,680	7,680	0	5,436.00	Persona
					122	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL TECTITAN, HUEHUETENANGO	METRO	1300	8,060	8,060	0	698.00	Persona
					123	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO	METRO	1300	6,620	6,620	0	3,021.00	Persona
					124	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	METRO	1300	7,420	7,420	0	5,245.00	Persona
					125	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1300	2,474	2,474	0	14,845.00	Persona
					126	2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ	METRO	0700	5,700	5,700	0	2,357.00	Persona

050042

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		

**NOTA:**

La información consignada en la plantilla complemento a la Ejecución Física en la columna (I) número de beneficiarios que corresponden a información estimada de población, la cual será beneficiada una vez el proyecto este concluido.

**Información Institucional**

Indicador de Gasto

Política vinculada al Indicador	Linea Base		aje de avance acumul
	Año	Nivel del Indicador	
Nombre de Indicador			

**Mecanismos de Cumplimiento de Metas**

Documento de	Fecha

**Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas**

Documento de	Fecha

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera