

GER-1103-2023



Guatemala, 6 de septiembre de 2023.

Licenciada

Marta María Ríos Gutiérrez

Director Técnico del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas


Su Despacho

Distinguida Licenciada Ríos:

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Quater del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, remitiendo para su conocimiento, los Reportes Clasificador Temático por Ubicación Geográfica, Reporte de Clasificador Temático, Metas por Ubicación Geográfica, Reporte de Seguimiento de Clasificador Temático Normal y Reporte de Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto que conforman el segundo cuatrimestre del año 2023.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted.


Atentamente


Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 SEP 2023

Firma:  Hora: 12:47
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Archivo.

Adj.: Exp. con 146 folios.

Firma Electronica: 5af9d062d89368b322efc3ee6eabfe46

No. Track.248184

MAYO 2023

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	39,770,046.00	39,502,746.00	10,754,546.72	27.22
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		39,770,046.00	39,502,746.00	10,754,546.72	27.22
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	697,932.00	43,415.86	6.22
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	697,932.00	43,415.86	6.22
0900	QUETZALTENANGO				
0901	QUETZALTENANGO	771,494.00	771,494.00	167,807.64	21.75
0904	SAN CARLOS SJA	0.00	226,352.00	21,767.76	9.62
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		771,494.00	997,846.00	189,575.40	19.00
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1001	MAZATENANGO	384,645.00	384,645.00	118,653.75	30.85
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		384,645.00	384,645.00	118,653.75	30.85
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	959,985.00	892,496.66	92.97
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	959,985.00	892,496.66	92.97
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	582,000.00	7,996,498.00	4,295,009.68	53.71
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	5,450,000.00	930,705.78	17.08

Handwritten mark

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS				
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	728,148.00	111,642.47	15.33
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,991.00	4,459,111.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,192,987.00	474,144.03	39.74
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,985,049.00	19,826,744.00	5,811,501.96	29.31
1300	HUEHUETENANGO				
1301	HUEHUETENANGO	564,478.00	564,478.00	100,166.36	17.74
1304	CUILCO	247,617.00	320,492.00	50,596.92	15.79
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,137,214.00	63,776.57	5.61
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	693,599.00	22,221.95	3.20
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,570,033.00	3,803,048.00	236,761.80	6.23
1400	QUICHE				
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	525,000.00	525,000.00	133,802.16	25.49
1412	JOYABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		525,000.00	525,000.00	133,802.16	25.49
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	610,606.00	60,910.72	9.98
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	610,606.00	60,910.72	9.98
1600	ALTA VERAPAZ				
1601	COBÁN	950,000.00	950,000.00	279,318.33	29.40
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		1,699,200.00	1,699,200.00	279,318.33	16.44

0000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:35.57

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN				
1703	SAN BENITO	405,000.00	405,000.00	87,383.41	21.58
1714	EL CHAL	607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
Total Departamento 1700 - PETÉN		1,012,723.00	1,012,723.00	87,383.41	8.63
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	425,935.00	79,281.02	18.61
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	425,935.00	79,281.02	18.61
1900	ZACAPA				
1901	ZACAPA	425,819.00	425,819.00	86,480.48	20.31
Total Departamento 1900 - ZACAPA		425,819.00	425,819.00	86,480.48	20.31
2200	JUTIAPA				
2201	JUTIAPA	429,518.00	429,518.00	105,609.56	24.59
Total Departamento 2200 - JUTIAPA		429,518.00	429,518.00	105,609.56	24.59
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,301,747.00	18,879,737.83	26.48
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,301,747.00	18,879,737.83	26.48
Total Ruta Agua y Saneamiento		62,808,000.00	71,301,747.00	18,879,737.83	26.48
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	15,898,259.00	15,561,320.00	2,102,088.88	13.51
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		15,898,259.00	15,561,320.00	2,102,088.88	13.51

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	697,932.00	43,415.86	6.22
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	697,932.00	43,415.86	6.22
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	21,767.76	9.62
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	226,352.00	21,767.76	9.62
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	959,985.00	892,496.66	92.97
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	959,985.00	892,496.66	92.97
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	7,414,498.00	4,180,390.89	56.38
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	5,450,000.00	930,705.78	17.08
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	728,148.00	111,642.47	15.33
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,961.00	4,459,111.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,192,987.00	474,144.03	39.74
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,403,049.00	19,244,744.00	5,696,883.17	29.60
1300	HUEHUETENANGO				

Handwritten mark

0000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	320,492.00	50,596.92	15.79
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,137,214.00	63,776.57	5.61
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	693,599.00	22,221.95	3.20
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,238,570.00	136,595.44	4.22
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	0.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	610,606.00	60,910.72	9.98
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	610,606.00	60,910.72	9.98
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	749,200.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	425,935.00	79,281.02	18.61
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	425,935.00	79,281.02	18.61
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,322,367.00	9,033,439.51	21.34
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,322,367.00	9,033,439.51	21.34

450

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua		33,898,259.00	42,322,367.00	9,033,439.51	21.34
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100 GUATEMALA					
0101	GUATEMALA	1,473,062.00	1,186,987.00	251,596.48	21.20
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		1,473,062.00	1,186,987.00	251,596.48	21.20
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	251,596.48	21.20
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	251,596.48	21.20
Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados		1,473,062.00	1,186,987.00	251,596.48	21.20
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100 GUATEMALA					
0101	GUATEMALA	0.00	633,123.00	600,251.66	94.81
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		0.00	633,123.00	600,251.66	94.81
0400 CHIMALTENANGO					
0401	CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00
0700 SOLOLÁ					
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	697,932.00	43,415.86	6.22
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	697,932.00	43,415.86	6.22
0900 QUETZALTENANGO					
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	21,767.76	9.62

R



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	226,352.00	21,767.76	9.62
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	7,414,498.00	4,180,390.89	56.38
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	2,700,000.00	746,941.47	27.66
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	728,148.00	111,642.47	15.33
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	4,459,111.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	210,641.00	46,596.80	22.12
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		8,903,049.00	15,512,398.00	5,085,571.63	32.78
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	320,492.00	50,596.92	15.79
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,137,214.00	63,776.57	5.61
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARIELAS	620,724.00	693,599.00	22,221.95	3.20
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,238,570.00	136,595.44	4.22
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	0.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	610,606.00	60,910.72	9.98

0000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:35.57
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	610,606.00	60,910.72	9.98
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	749,200.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	425,935.00	79,281.02	18.61
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	425,935.00	79,281.02	18.61
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	22,701,839.00	6,027,794.09	26.55
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	22,701,839.00	6,027,794.09	26.55
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		14,000,000.00	22,701,839.00	6,027,794.09	26.55
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	786,306.00	312,582.11	39.75
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		892,734.00	786,306.00	312,582.11	39.75
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	312,582.11	39.75
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	312,582.11	39.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:35.57

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
	Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	892,734.00	786,306.00	312,582.11	39.75

0011

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : I DE 10

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:46:40

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Agua y Saneamiento															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	51.26	2.76	
										0904 SAN CARLOS SIJA			51.26		
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	280.79	9.06	
										1326 BARILLAS			280.79		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	267.73	4.46	
										1504 CUBULCO			267.73		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	459.90	11.25	
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			459.90		

12

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:46.40
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PV	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	272.05	11.96
										1304 CUILCO			272.05	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	205.32	4.19
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN			205.32	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	51.68	1.25
										1803 EL ESTOR			51.68	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	52.00	7.07
										1304 CUILCO			52.00	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	272.94	4.56
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			272.94	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00

0013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:46.40
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,770.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	4,646.00	710.94	15.30
										1109 EL ASINTAL			710.94	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	4,075.00	48.83	1.20
										1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			48.83	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	1.00	2.33
										0101 GUATEMALA			1.00	
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40.00	40.00	1.00	2.50
										0101 GUATEMALA			1.00	
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3.00	3.00	0.00	0.00

11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR

0017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PÁGINA : 4 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:46.40
 REPORTE: R00820698.rpt

Entidad Igual a 11200054

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	51.26	2.76
										0904 SAN CARLOS SIJA			51.26	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	280.79	9.66
										1326 BARILLAS			280.79	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	0.00	0.00	100.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA H CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	267.73	4.46
										1504 CUBULCO			267.73	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	0.00	0.00	100.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00

00100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PÁGINA : 5 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:46.40
 REPORTE: R00820698.rpt

Entidad Igual a 11200054

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	459.90	11.25
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			459.90	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	272.05	11.96
										1304 CUILCO			272.05	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	205.32	4.19
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN			205.32	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	51.68	1.25
										1803 EL ESTOR			51.68	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	52.00	7.07
										1304 CUILCO			52.00	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	272.94	4.56
										1206 CONCEPCIÓN TUTUAPA			272.94	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	0.00	0.00	100.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	0.00	0.00	100.00

0
0
0
0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:46.40
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	0.00	0.00	100.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	11.00	10.48
										0101 GUATEMALA			11.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	11.00	11.00
										0101 GUATEMALA			11.00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	6.00	8.33
										0101 GUATEMALA			6.00	
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	6.00	8.33
										0101 GUATEMALA			6.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00

012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica.
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:46.40
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,770.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	4,646.00	710.94	15.30
										1109	EL ASINTAL		710.94	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	4,075.00	48.83	1.20
										1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ		48.83	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	550.00	17.19
										0101	GUATEMALA		550.00	
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	550.00	17.19
										0101	GUATEMALA		550.00	

00100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PÁGINA : 8 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:46.40
 REPORTE: R00820698.rpt

Entidad Igual a 11200054

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro			0.00	1,860.00	51.26	2.76
										0904 SAN CARLOS SIJA				51.26	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro			3,098.00	3,098.00	280.79	9.06
										1326 BARILLAS				280.79	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro			116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento			0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro			6,003.00	6,003.00	267.73	4.46
										1504 CUBULCO				267.73	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro			5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro			7,009.00	7,009.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro			4,088.00	4,088.00	459.90	11.25
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ				459.90	

0
0
0
0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:46.40
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	272.05	11.96
										1304 CUILCO			272.05	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	205.32	4.19
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN			205.32	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	51.68	1.25
										1803 EL ESTOR			51.68	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	52.00	7.07
										1304 CUILCO			52.00	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	272.94	4.56
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			272.94	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00

0020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:49.49
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada													
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia						
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niña	Garífuna	Otros	Total	
Reducción de la Desnutrición																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática			14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			31,925,304.00	31,897,642.99	2,438,455.40	04-03	Agua y Saneamiento				
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Población Beneficiada						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objetivos

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,400 metros. Construcción de acueductos 6,310 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, El resultado alcanzado fue de 2347.76 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023 los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 80 metros. Construcción de acueductos 561 metros.

Obstaculos Encontrados

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, Solo se encuentran en función un camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que ralentiza la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 06/01/2023

0022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:49.49
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada													
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia						
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
Recursos Hídricos y Saneamiento																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática		12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA			1,473,062.00	1,473,062.00	32,397.43	05-02-02	Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados					
1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	550	5	5	10	2	2	3	3	10	2	2	3	3	10	
2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	550	5	5	10	2	2	3	3	10	2	2	3	3	10	
Total Población Beneficiada						10	10	20	4	4	6	6	20	4	4	6	6	20	

K

0023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:49.49
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
----	-----	----	-----	----	--------------------------------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Objetivos
 OF-UET-0175-2023 de fecha 25.05.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados
 OF-Lab-0362-2023 de fecha 23.05.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis
 Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts.
 Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.
 Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.
 Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,400 metros. Construcción de acueductos 6,310 metros.

Resultados Alcanzados:
 OF-UET-0131-2023 de fecha 25.04.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados
 OF-Lab-0362-2023 de fecha 23.05.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 550 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 550 análisis
 Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, El resultado alcanzado fue de 2347.76 mts
 Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023 los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sôcial 0 documentos.
 Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.
 Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 80 metros. Construcción de acueductos 561 metros

Obstaculos Encontrados
 OF-UET-0131-2023 de fecha 25.04.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica
 OF-Lab-0362-2023 de fecha 23.05.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del Laboratorio, la ejecución para el presente mes sobrepasa conforme lo programado.
 Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, Solo se encuentran en función un camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que ralentiza la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no

002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:49.49
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada											
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia				
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros

cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos
 Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023. En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 05/31/2023

Género

Entidad: 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática	13	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL	892,734.00	892,734.00	61,590.68	08-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres								
1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	265	83	348	0	0	310	38	348	52	0	0	286	348		
2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	265	83	348	0	0	310	38	348	52	0	0	286	348		
Total Población Beneficiada							530	166	696	0	0	620	76	696	104	0	0	592	696

0025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:49.49
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR							
Meta					Población Beneficiada											
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia			
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna

Objetivos

Oficio UFM-GS-0020-2023, de fecha 22.05.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,400 metros. Construcción de acueductos 6,310 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0020-2023, de fecha 22.05.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, El resultado alcanzado fue de 2347.76 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023 los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 80 metros. Construcción de acueductos 561 metros

Obstaculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0020-2023, de fecha 22.05.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, Solo se encuentran en función un camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que ralentiza la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 05/31/2023

0020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
Agua v Saneamiento															
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
Estructuras Presupuestrias															
Entidad :	11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2						12,606,008.00	16,277,383.00	2,420,678.23	04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada							Población Beneficiada																						
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Meta							Edad					Etnia										
							Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			8 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros	Total				
													Mujeres	Hombres	Total														
301	14	0	1	0	2	133272		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	115																	
301	14	0	1	0	2	138102		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	5,098	3,098	337																	
301	14	0	1	0	2	139973		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0																	
301	14	0	1	0	2	185559		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0																	
301	14	0	1	0	2	185827		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NARJALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0																	
301	14	0	1	0	2	185883		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	1,136																	
301	14	0	1	0	2	185959		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0																	
301	14	0	1	0	2	186007		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERRARUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0																	
301	14	0	1	0	2	203100		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0																	
301	14	0	1	0	2	203106		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	920																	
301	14	0	1	0	2	204779		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	541																	

0027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	233847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILLA SAN ILDEFONSO INTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,309
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUANTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	578
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	150
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	546
301	14	0	1	0	2	247051	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL HOQUERON JOYABAI QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad	PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niñea	Garífuna	Otros	Total		
11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	2	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								13,812,000.00					13,237,744.00	1,217,316.67	04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada												
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia					
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niñea
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	57										
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	55										
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	2										

Estructuras Presupuestarias

Entidad	PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niñea	Garífuna	Otros	Total		
11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								50,000.00					276,956.00	0.00	04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada												
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia					
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niñea
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0										

Handwritten signature

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306 14 0 0 4 0 1 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Documento 1 1 0

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 0 5 0 DESARROLLO COMUNITARIO 946,000.00 1,026,000.00 570,000.00 04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	30													
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	30													

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 1 0 1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 6,000,000.00 8,483,664.00 4,510,772.40 04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	0													
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0													
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0													

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 12,000,000.00 18,277,383.00 2,420,578.23 04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977													
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259													
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, REIALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,041													

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023									
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	49
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

Objetivos

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,400 metros. Construcción de acueductos 6,310 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, El resultado alcanzado fue de 2347.76 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023 los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0,documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua, para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 80 metros. Construcción de acueductos 561 metros.

Obstaculos Encontrados

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, Solo se encuentran en función un camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que ralentiza la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 01/06/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VICENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023									
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6.003	6.003	1.126
301	14	0	1	0	2	185969	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5.560	5.560	0
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFEIAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7.009	7.090	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4.088	4.088	920
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CGA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2.275	2.275	541
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO INTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4.906	4.906	1.309
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4.134	4.134	578
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	150
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHONA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5.992	5.992	546
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHALPELEN	Metro	1.824	1.824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14.127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1.380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1.660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6.613	0

Total Población Beneficiada

0032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias													05-01-01						
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y										14	0	0	2	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	13,812,000.00	13,237,744.00	1,217,316.67	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																			

Población Beneficiada										Población Beneficiada														
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	57													
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	53													
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	2													

Estructuras Presupuestarias													05-01-01						
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y										14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	276,956.00	0.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																			

Población Beneficiada										Población Beneficiada														
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0													
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0													

Estructuras Presupuestarias													05-01-01						
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y										14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,050.00	570,000.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																			

Población Beneficiada										Población Beneficiada														
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	30													
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	30													

Estructuras Presupuestarias													05-01-01						
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y										14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	8,483,664.00	4,510,772.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																			

Población Beneficiada										Población Beneficiada										
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia			
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,650	0
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	18,277,383.00	2,420,578.23	05-01-01	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
--	----	---	---	---	---	----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta		Población Beneficiada																				
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia									
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total				
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977																	
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259																	
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,041																	
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	8,076	3,233	49																	
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0																	
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0																	
Total Población Beneficiada																												

0034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:57.53
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

OF-UET-0175-2023 de fecha 25.05.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

OF-Lab-0362-2023 de fecha 23.05.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,400 metros. Construcción de acueductos 6,310 metros.

Resultados Alcanzados:

OF-UET-0131-2023 de fecha 25.04.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

OF-Lab-0362-2023 de fecha 23.05.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 550 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 550 análisis

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, El resultado alcanzado fue de 2347.76 mts

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023 los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades. 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 80 metros. Construcción de acueductos 561 metros

Obstaculos Encontrados

OF-UET-0131-2023 de fecha 25.04.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica

OF-Lab-0362-2023 de fecha 23.05.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del Laboratorio, la ejecución para el presente mes sobrepasa conforme lo programado.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, Solo se encuentran en función un camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que ralentiza la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/05/2023

0
0
0
07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad :	11200054 - 201 - UDAF - INFOM	13	0	0	3	0						892,734.00	786,306.00	312,582.11	08-11-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada							Población Beneficiada																	
Meta							Genero			Edad				Etnia										
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	40	750.00	281.00	1,031	0.00	0.00	975.00	56.00	1,031	273.00	0.00	0.00	758.00	1,031
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	40	750.00	281.00	1,031	0.00	0.00	975.00	56.00	1,031	273.00	0.00	0.00	758.00	1,031
Total Población Beneficiada											1,500.00	562.00	2,062.00	0.00	0.00	1,950.00	112.00	2,062	546.00	0.00	0.00	1,516.00	2,062	

Estructuras Presupuestarias																	
Entidad :	11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							8,000,000.00	13,585,052.00	916,770.03	08-01-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada							Población Beneficiada																	
Meta							Genero			Edad				Etnia										
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	115													
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARELLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,095	3,098	337													
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0													
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0													
301	14	0	1	0	2	185863	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	1,136													
301	14	0	1	0	2	185959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													

0036

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Objeto	Código	Descripción	Unidad	Presupuesto	Ejecutado	Cometido
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOTE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,990	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	920
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	541
301	14	0	1	0	2	223447	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,309
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	578
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	150
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	546
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHIAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COK PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINTX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14 0 1 0 1 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS 6,000,000.00 8,483,664.00 4,510,772.40

08-04-02
 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada														
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 o menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'ruca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,560	1,630	0												

0037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:57.53
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	169147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	13,585,052.00	916,770.03	08-04-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
--	----	---	---	---	---	----------------------------	--------------	---------------	------------	----------	---

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PV	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada				Etnia							
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977												
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259												
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,416	8,646	1,041												
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	49												
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0												
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0												

Total Población Beneficiada

0038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM

Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:57.53
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

Oficio UFM-GS-0020-2023, de fecha 22.05.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,400 metros. Construcción de acueductos 6,310 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0020-2023, de fecha 22.05.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, El resultado alcanzado fue de 2347.76 mts.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023 los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 11 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 11 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 6 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 6 documentos.

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, el resultado fue Cnstrucción de Alcantarillados 80 metros. Construcción de acueductos 561 metros

Obstaculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0020-2023, de fecha 22.05.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Oficio DEPDE-0300-2023 de fecha 24.05.2023, Solo se encuentran en función un camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que ralentiza la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Of.No.BID-11905-0491-2022 de fecha 01.06.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/05/2023

0039

JUNIO 2023

Handwritten mark

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:36.39

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	39,770,046.00	39,787,839.00	13,392,634.42	33.66
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		39,770,046.00	39,787,839.00	13,392,634.42	33.66
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	329,578.00	67,428.70	20.46
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	329,578.00	67,428.70	20.46
0900	QUETZALTENANGO				
0901	QUETZALTENANGO	771,494.00	766,631.00	218,988.22	28.57
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	35,393.44	15.64
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		771,494.00	992,983.00	254,381.66	25.62
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1001	MAZATENANGO	384,645.00	369,645.00	143,265.75	38.76
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	127,335.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		384,645.00	496,980.00	143,265.75	28.83
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	582,000.00	7,909,998.00	4,316,308.18	54.57
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	3,670,000.00	930,705.78	25.36

0041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:36.39
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS				
1306	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	656,116.00	125,268.15	19.09
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	821,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	3,489,833.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,512,987.00	993,428.21	65.66
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,985,049.00	18,059,984.00	6,365,710.32	35.25
1300	HUEHUETENANGO				
1301	HUEHUETENANGO	564,478.00	514,478.00	133,986.76	26.04
1304	CUILCO	247,617.00	469,242.00	133,691.18	28.49
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	995,711.00	73,993.83	7.43
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	496,724.00	105,316.21	21.20
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,570,033.00	3,563,420.00	446,989.98	12.54
1400	QUICHE				
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	525,000.00	519,000.00	169,613.28	32.68
1412	JOYABAJ	0.00	323,459.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		525,000.00	842,459.00	169,613.28	20.13
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,058.00	74,536.40	7.99
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,058.00	74,536.40	7.99
1600	ALTA VERAPAZ				
1601	COBÁN	950,000.00	950,000.00	344,129.75	36.22
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		1,699,200.00	1,309,010.00	344,129.75	26.29

0072

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:36.39
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN				
1703	SAN BENITO	405,000.00	385,000.00	108,774.00	28.25
1714	EL CHAL	607,723.00	642,827.00	0.00	0.00
Total Departamento 1700 - PETÉN		1,012,723.00	1,027,827.00	108,774.00	10.58
1800 IZABAL					
1803	EL ESTOR	425,935.00	544,017.00	89,500.28	16.45
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	544,017.00	89,500.28	16.45
1900 ZACAPA					
1901	ZACAPA	425,819.00	390,389.00	108,274.30	27.73
Total Departamento 1900 - ZACAPA		425,819.00	390,389.00	108,274.30	27.73
2200 JUTIAPA					
2201	JUTIAPA	429,518.00	404,518.00	127,145.73	31.43
Total Departamento 2200 - JUTIAPA		429,518.00	404,518.00	127,145.73	31.43
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,344,047.00	24,088,794.77	33.76
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,344,047.00	24,088,794.77	33.76
Total Ruta Agua y Saneamiento		62,808,000.00	71,344,047.00	24,088,794.77	33.76
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	15,898,259.00	15,611,732.00	2,688,916.39	17.22
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		15,898,259.00	15,611,732.00	2,688,916.39	17.22

023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:36.39
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	329,578.00	67,428.70	20.46
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	329,578.00	67,428.70	20.46
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	35,393.44	15.64
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	226,352.00	35,393.44	15.64
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	127,335.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	127,335.00	0.00	0.00
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	7,414,498.00	4,180,390.89	56.38
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	3,670,000.00	930,705.78	25.36
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	636,116.00	125,268.15	19.09
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	821,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	3,489,833.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,512,987.00	993,428.21	65.66
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,403,049.00	17,564,484.00	6,229,793.03	35.47
1300	HUEHUETENANGO				

0700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:36.39
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	469,242.00	133,691.18	28.49
1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN	1,137,214.00	995,711.00	73,995.83	7.43
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	496,724.00	105,316.21	21.20
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,048,942.00	313,003.22	10.27
1400	QUICHE				
1412	JOYABAI	0.00	323,459.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	323,459.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,058.00	74,536.40	7.99
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,058.00	74,536.40	7.99
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	642,827.00	0.00	0.00
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	642,827.00	0.00	0.00
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	544,017.00	89,500.28	16.45
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	544,017.00	89,500.28	16.45
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,372,779.00	11,894,981.66	28.07
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,372,779.00	11,894,981.66	28.07

0025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:36.39
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua		33,898,259.00	42,372,779.00	11,894,981.66	28.07
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100 GUATEMALA					
0101	GUATEMALA	1,473,062.00	1,186,987.00	332,601.53	28.02
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		1,473,062.00	1,186,987.00	332,601.53	28.02
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	332,601.53	28.02
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	332,601.53	28.02
Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados		1,473,062.00	1,186,987.00	332,601.53	28.02
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100 GUATEMALA					
0101	GUATEMALA	0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0400 CHIMALTENANGO					
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700 SOLOLÁ					
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	329,578.00	67,428.70	20.46
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	329,578.00	67,428.70	20.46
0900 QUETZALTENANGO					
0904	SAN CARLOS SUA	0.00	226,352.00	35,393.44	15.64

0046

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:36.39

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	226,352.00	35,393.44	15.64
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	127,335.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	127,335.00	0.00	0.00
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	7,414,498.00	4,180,390.89	56.38
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	2,700,000.00	746,941.47	27.66
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	656,116.00	125,268.15	19.09
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	821,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	3,489,833.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	210,641.00	46,596.80	22.12
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		8,903,049.00	15,292,138.00	5,099,197.31	33.35
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	469,242.00	133,691.18	28.49
1309	SAN ILDEFONSO XTARHUACÁN	1,137,214.00	995,711.00	73,995.83	7.43
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	496,724.00	105,316.21	21.20
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,048,942.00	313,003.22	10.27
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	323,459.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	323,459.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,058.00	74,536.40	7.99

0047

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:36.39
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,058.00	74,536.40	7.99
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	642,827.00	0.00	0.00
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	642,827.00	0.00	0.00
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	544,017.00	89,500.28	16.45
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	544,017.00	89,500.28	16.45
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	22,670,139.00	6,279,311.01	27.70
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	22,670,139.00	6,279,311.01	27.70
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		14,000,000.00	22,670,139.00	6,279,311.01	27.70
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	786,306.00	361,533.73	45.98
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		892,734.00	786,306.00	361,533.73	45.98
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	361,533.73	45.98
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	361,533.73	45.98

007000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:36.39

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		892,734.00	786,306.00	361,533.73	45.98

6700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Agua y Saneamiento															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPIULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	192.41	10.34	
										0904 SAN CARLOS SIJA			192.41		
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	365.02	11.78	
										1326 BARILLAS			365.02		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	294.33	4.90	
										1504 CUBULCO			294.33		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	919.80	22.50	
										0709 SAN ANDRES SEMETABAJ			919.80		

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 11
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47:07
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	319.82	14.05
										1304 CUILCO			319.82	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	183.98	3.75
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN			183.98	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	51.68	1.25
										1803 ELESTOR			51.68	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	10.26	1.40
										1304 CUILCO			10.26	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,910.60	31.89
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			1,910.60	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	57.09	5.44
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			57.09	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00

C
O
U
T

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	5,196.00	27.22	0.52
										1109 EL ASINTAL			27.22	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	2,325.00	27.73	1.19
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			27.73	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	0.00	0.00
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40.00	40.00	0.00	0.00
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3.00	3.00	0.00	0.00

11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR

0052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	192.41	10.34
										0904 SAN CARLOS SIJA			192.41	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	365.02	11.78
										1326 BARILLAS			365.02	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	294.33	4.90
										1504 CUBULCO			294.33	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00

000000



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	919.80	22.50
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			919.80	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	319.82	14.06
										1304 CUILCO			319.82	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	183.98	3.75
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN			183.98	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	51.68	1.25
										1803 EL ESTOR			51.68	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	10.26	1.40
										1304 CUILCO			10.26	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,910.60	31.89
										1206 CONCEPCIÓN TUTUAPA			1,910.60	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0,00	6,613.00	0,00	0,00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	0	2	-0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105,00	105,00	12,00	11,43
										0101 GUATEMALA			12,00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100,00	100,00	11,00	11,00
										0101 GUATEMALA			11,00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5,00	5,00	1,00	20,00
										0101 GUATEMALA			1,00	
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1,00	1,00	0,00	0,00
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1,00	1,00	0,00	0,00
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72,00	72,00	6,00	8,33
										0101 GUATEMALA			6,00	
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72,00	72,00	6,00	8,33
										0101 GUATEMALA			6,00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500,00	1,050,00	57,09	5,44
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			57,09	

00500

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	5,196.00	27.22	0.52
										1109	EL ASINTAL		27.22	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	2,325.00	27.73	1.19
										1202	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ		27.73	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	468.00	14.63
										0101	GUATEMALA		468.00	

0056

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados															
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	468.00	14.63	
										0101	GUATEMALA		468.00		
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	192.41	10.34	
										0904	SAN CARLOS SJA		192.41		
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	365.02	11.78	
										1326	BARILLAS		365.02		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	294.33	4.90	
										1504	CUBULCO		294.33		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	

0057

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	919.80	22.50
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			919.80	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	319.82	14.06
										1304 CUILCO			319.82	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	183.98	3.75
										1309 SAN ILOEFONSO IXTAHUACÁN			183.98	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	51.68	1.25
										1803 EL ESTOR			51.68	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	10.26	1.40
										1304 CUILCO			10.26	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,910.60	31.89
										1206 CONCEPCIÓN TUTUAPA			1,910.60	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	57.09	5.44
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			57.09	

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47:07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,560.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	5,196.00	27.22	0.52
										1109 EL ASINTAL			27.22	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	2,325.00	27.73	1.19
										1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			27.73	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00
										0101 GUATEMALA			10.00	

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 11 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.07
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00
										0101 GUATEMALA			10.00	

0060

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:50.10
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada													
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia						
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total	
Reducción de la Desnutrición																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática			14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDENACIÓN			31,925,304.00	31,968,088.00	2,584,894.40	04-03	Agua y Saneamiento				
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Población Beneficiada						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objetivos

Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts

Resultados Alcanzados:

Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, El resultado alcanzado fue de 5176.50 mts.

Obstáculos Encontrados

Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 06/28/2023

Recursos Hídricos y Saneamiento

Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática			12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA											
1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labs	3,200	3,200	46%	2	1	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	
2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labs	3,200	3,200	46%	2	1	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	
Total Población Beneficiada						4	2	6	2	2	2	0	6	2	2	2	0	6	

0061

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:50.10
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada									
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia		
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka

Objetivos

OF-Lab-0435-2023 de fecha 21.06.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis.
 Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts.
 OF-UET-0212-2023 de fecha 27.06.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

Resultados Alcanzados:

OF-Lab-0435-2023 de fecha 21.06.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 468 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 468 análisis.
 Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, El resultado alcanzado fue de 5176.50 mts.
 OF-UET-0212-2023 de fecha 27.06.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 evento y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

Obstáculos Encontrados

OF-Lab-0435-2023 de fecha 21.06.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del Laboratorio, la ejecución para el presente mes sobrepasa conforme lo programado.
 Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.
 OF-UET-0212-2023 de fecha 27.06.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 06/23/2023

Género

Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática	13	0	0	0	0	GESTIÓN SOCIAL	892,734.00	892,734.00	48,951.62	05-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres						
1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	179	67	246	0	0	217	29	246	41	0	0	205	246

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:50.10
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Entidad de Medida	Meta			Población Beneficiada												
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia					
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'ines	Garifuna	Otros	Total
2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	179	67	246	0	0	217	29	246	41	0	0	205	246
Total Población Beneficiada						358	134	492	0	0	434	58	492	82	0	0	418	492

Objetivos

Oficio UFM-GS-0022-2023, de fecha 19.06.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 0 mts.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0022-2023, de fecha 19.06.2023,, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, El resultado alcanzado fue de 5176.50 mts.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0022-2023, de fecha 19.06.2023,, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Oficio DEPDE-0373-2023 de fecha 27.06.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 06/22/2023

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
Agua y Saneamiento															
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad :	11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2						12,000,000.00	18,277,383.00	4,871,347.42	04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada							Población Beneficiada																													
UE	PG	SPG	PV	ACT	OB	Meta	Meta				Genero			Edad				Etnia																		
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total													
																								Meta	Descripción											
301	14	0	1	0	2	133272	Metro		0	1,860	308																									
301	14	0	1	0	2	138102	Metro		3,098	3,098	1,048																									
301	14	0	1	0	2	139973	Metro		116	116	0																									
301	14	0	1	0	2	185559	Documento		0	1	0																									
301	14	0	1	0	2	185827	Metro		0	442	0																									
301	14	0	1	0	2	185883	Metro		6,003	6,003	1,430																									
301	14	0	1	0	2	185989	Metro		5,560	5,560	0																									
301	14	0	1	0	2	186007	Metro		0	916	0																									
301	14	0	1	0	2	203100	Metro		7,009	7,000	0																									
301	14	0	1	0	2	203106	Metro		4,088	4,088	2,300																									
301	14	0	1	0	2	206779	Metro		2,275	2,275	999																									

0067

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PG	SPG	PV	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTABUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,913
301	14	0	3	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	666
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	168
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUMPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,548
301	14	0	3	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ISMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON TOTABAL QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	2	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	13,812,000.00	11,036,224.00	1,765,493.77	04-03	Agua y Saneamiento
--	----	---	---	---	---	--------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------------

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PV	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada																
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia									
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Nitua	Garífuna	Otros	Total	
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	79														
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	75														
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	4														

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,600.00	2,520,776.00	0.00	04-03	Agua y Saneamiento
--	----	---	---	---	---	---	-----------	--------------	------	-------	--------------------

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PV	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada																
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia									
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Nitua	Garífuna	Otros	Total	
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Público y Asistencia Social	Documento	1	1	0														

0055

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0
-----	----	---	---	---	---	----	---	-----------	---	---	---

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,000.00	672,000.00	04-03 Agua y Saneamiento
-----------	--	----	---	---	---	---	------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------

Población Beneficiada

UF	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48												
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48												

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	8,483,664.00	4,510,772.40	04-03 Agua y Saneamiento
-----------	--	----	---	---	---	---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

Población Beneficiada

UF	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	57												
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0												
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,913	0												

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	16,277,383.00	4,871,347.42	04-03 Agua y Saneamiento
-----------	--	----	---	---	---	---	----------------------------	---------------	---------------	--------------	-----------------------------

Población Beneficiada

UF	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977												
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259												
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,068												

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023									
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,970	3,233	77
306	14	0	1	0	2	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIFULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	184921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

Objetivos
 Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:
 Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados
 Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios Fecha Documento Respaldo: 31/07/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Estructuras Presupuestarias	Entidad	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
11200054 - 201 - UDAF - INFOM	11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,090,259.00	1,028,732.00	426,718.34	05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada						Población Beneficiada																			
						Meta				Genero			Edad				Etnia								
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 y menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total	
201	12	0	0	3	0	1	Aseoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	12														
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	12	3.00	0.00	3	0.00	0.00	3.00	0.00	3	2.00	0.00	0.00		1.00	3
201	12	0	0	3	0	3	Aseoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0														

0057

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,062.00	1,186,987.00	442,651.00	05-02-02
-----------	-------------------------------	----	---	---	---	---	----------------------------------	--------------	--------------	------------	----------

Población Beneficiada											Población Beneficiada													
UE	PG	SPG	PY	ACT	OR	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales.	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,054	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	9.00	45	14.00	11.00	11.00	10.00	46
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales.	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,054	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46
Total Población Beneficiada											53.00	42.00	95.00	28.00	22.00	25.00	19.00	94	30.00	22.00	22.00	21.00	95	

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	18,277,383.00	4,871,347.42	05-01-01
-----------	--	----	---	---	---	---	----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------

Población Beneficiada											Población Beneficiada													
UE	PG	SPG	PY	ACT	OR	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	208													
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,048													
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0													
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0													
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	1,430													
301	14	0	1	0	2	185949	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0													

0088

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00:39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y	14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	2,520,776.00	0.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO											

Población Beneficiada							Población Beneficiada															
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Meta			Genero			Edad				Etnia					
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros
306	14	0	0	4	0	1	Informe de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											
306	14	0	0	4	0	11	Informe de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y	14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,000.00	672,000.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO											

Población Beneficiada							Población Beneficiada															
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Meta			Genero			Edad				Etnia					
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros
306	14	0	0	5	0	1	Informe de consultoría para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48											
306	14	0	0	5	0	4	Informe de consultoría para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48											

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y	14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	8,483,664.00	4,510,712.40	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO											

Población Beneficiada							Población Beneficiada															
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Meta			Genero			Edad				Etnia					
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metra	1,500	1,630	57											
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metra	0	1,910	0											
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metra	0	1,911	0											

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	18,237,383.00	4,871,347.42	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO											

Población Beneficiada							Población Beneficiada													
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Meta			Genero			Edad				Etnia			
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca

0370

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,068
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	77
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

R

0077

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 5/09/2023
HORA : 16:00.39
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

OF-UET-0250-2023 de fecha 26.07.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados.

OF-Lab-0529-2023 de fecha 21.07.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 10 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 9 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 1 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 12 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 12 documentos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

OF-UET-0250-2023 de fecha 26.07.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados.

OF-Lab-0529-2023 de fecha 21.07.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 385 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 385 análisis.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 10 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 9 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 1 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 12 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 12 documentos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

OF-UET-0250-2023 de fecha 26.07.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.

OF-Lab-0529-2023 de fecha 21.07.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del Laboratorio, la ejecución para el presente mes sobrepasa conforme lo programado.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/07/2023

0072

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM	13	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL									08-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
---	----	---	---	---	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros	Total
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empledos(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	60	1,098.00	395.00	1,493	0.00	0.00	1,383.00	110.00	1,493	355.00	0.00	0.00	1,138.00	1,493
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empledos(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	60	1,098.00	395.00	1,493	0.00	0.00	1,383.00	110.00	1,493	355.00	0.00	0.00	1,138.00	1,493
Total Población Beneficiada												2,196.00	790.00	2,986.00	0.00	0.00	2,766.00	220.00	2,986	710.00	0.00	0.00	2,276.00	2,986

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									08-04-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
--	----	---	---	---	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada															
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia						
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros	Total	
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIA QUEZALTENANGO	Metro	0	1,860	308														
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUELENANGO	Metro	3,098	3,098	1,048														
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0														
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUELENANGO	Documento	0	1	0														
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0														
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	1,430														
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0														

0078

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00.39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2							
186007						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0		
203100						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,000	2,090	0		
203106						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,300		
206779						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	999		
222647						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIOQUI LA SAN ILDEFONSO EXTARHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,913		
223906						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	666		
244246						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	168		
244390						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,548		
247061						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0		
247110						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0		
247115						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BODERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0		
262225						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0		
283337						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0		

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias						08-01-02					
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	8,483,664.00	4,510,772.40	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada						Población Beneficiada																	
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Infancia)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANHARRIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	57												

0071
7200

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:00:39
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metros	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metros	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	13,585,052.00	1,344,341.50	08-04-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
---	----	---	---	---	---	----------------------------	--------------	---------------	--------------	----------	---

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayor de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metros	2,140	2,845	977													
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metros	2,390	1,965	259													
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metros	3,446	8,646	1,068													
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metros	5,070	3,233	77													
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - PALO GORDO SAN MARCOS	Metros	0	10,454	0													
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metros	0	2,377	0													

Total Población Beneficiada

0075

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 5/09/2023
HORA : 16:00.39
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 21/07/2023

0076

JULIO 2023



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9

FECHA : 6/09/2023

HORA : 11:44.22

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	39,770,046.00	39,787,839.00	15,562,277.80	39.11
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		39,770,046.00	39,787,839.00	15,562,277.80	39.11
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	329,578.00	75,215.44	22.82
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	329,578.00	75,215.44	22.82
0900	QUETZALTENANGO				
0901	QUETZALTENANGO	771,494.00	766,631.00	288,278.76	37.60
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	54,827.28	24.22
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		771,494.00	992,983.00	343,106.04	34.55
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1001	MAZATENANGO	384,645.00	369,645.00	149,305.70	40.39
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	127,335.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		384,645.00	496,980.00	149,305.70	30.04
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	582,000.00	7,909,998.00	4,352,781.45	55.03
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	3,670,000.00	930,705.78	25.36

078

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:44.22
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS				
1206	CONCEPCÓN TUTUAPA	728,148.00	656,116.00	142,323.23	21.69
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	821,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	3,489,833.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,512,987.00	993,428.21	65.66
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,985,049.00	18,059,984.00	6,419,238.67	35.54
1300	HUEHUETENANGO				
1301	HUEHUETENANGO	564,478.00	514,478.00	167,893.67	32.63
1304	CUILCO	247,617.00	469,242.00	147,413.47	31.42
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	995,711.00	111,938.12	11.24
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,263.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	496,724.00	139,224.75	28.03
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,570,033.00	3,563,420.00	566,470.01	15.90
1400	QUICHE				
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	523,000.00	519,000.00	203,491.75	39.21
1412	JOYABAJ	0.00	323,459.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		523,000.00	842,459.00	203,491.75	24.15
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,058.00	91,591.48	9.82
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,058.00	91,591.48	9.82
1600	ALTA VERAPAZ				
1601	COBÁN	950,000.00	950,000.00	424,138.81	44.65
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		1,699,200.00	1,309,010.00	424,138.81	32.40

079

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9

FECHA : 6/09/2023

HORA : 11:44.22

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN				
1703	SAN BENITO	405,000.00	385,000.00	136,685.02	32.91
1714	EL CHAL	607,723.00	642,827.00	4,250.00	-0.66
Total Departamento 1700 - PETÉN		1,012,723.00	1,027,827.00	130,935.02	12.74
1800 IZABAL					
1803	EL ESTOR	425,935.00	544,017.00	114,400.97	21.03
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	544,017.00	114,400.97	21.03
1900 ZACAPA					
1901	ZACAPA	425,819.00	390,389.00	135,446.82	34.70
Total Departamento 1900 - ZACAPA		425,819.00	390,389.00	135,446.82	34.70
2200 JUTIAPA					
2201	JUTIAPA	429,518.00	404,518.00	158,370.26	39.15
Total Departamento 2200 - JUTIAPA		429,518.00	404,518.00	158,370.26	39.15
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,344,047.00	26,770,398.97	37.52
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,344,047.00	26,770,398.97	37.52
Total Ruta Agua y Saneamiento		62,808,000.00	71,344,047.00	26,770,398.97	37.52
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	15,898,259.00	15,611,732.00	2,864,212.11	18.35
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		15,898,259.00	15,611,732.00	2,864,212.11	18.35



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9

FECHA : 6/09/2023

HORA : 11:44.22

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	329,578.00	75,215.44	22.82
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	329,578.00	75,215.44	22.82
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	54,827.28	24.22
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	226,352.00	54,827.28	24.22
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	127,335.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	127,335.00	0.00	0.00
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	7,414,498.00	4,180,390.89	56.38
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	3,670,000.00	930,705.78	25.36
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	656,116.00	142,323.23	21.69
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	821,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	3,489,833.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,512,987.00	993,428.21	65.66
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,403,049.00	17,564,484.00	6,246,848.11	35.57
1300	HUEHUETENANGO				

R

00
100

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:44.22
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	469,242.00	147,413.47	31.42
1309	SAN ILDEFONSO IXEMHUACÁN	1,137,214.00	995,711.00	111,938.12	11.24
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	496,724.00	139,224.75	28.03
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,048,942.00	398,576.34	13.07
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	323,459.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	323,459.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CURULCO	610,606.00	933,058.00	91,591.48	9.82
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,058.00	91,591.48	9.82
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	642,827.00	4,250.00	0.66
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	642,827.00	4,250.00	0.66
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	544,017.00	114,400.97	21.03
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	544,017.00	114,400.97	21.03
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,372,779.00	12,246,331.93	28.90
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,372,779.00	12,246,331.93	28.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:44.22
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EIEC
Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua		33,898,259.00	42,372,779.00	12,246,331.93	28.90
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	1,473,062.00	1,186,987.00	442,651.06	37.29
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		1,473,062.00	1,186,987.00	442,651.06	37.29
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	442,651.06	37.29
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	442,651.06	37.29
Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados		1,473,062.00	1,186,987.00	442,651.06	37.29
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	329,378.00	75,215.44	22.82
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	329,378.00	75,215.44	22.82
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	226,352.00	54,827.28	24.22



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9

FECHA : 6/09/2023

HORA : 11:44.22

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	226,352.00	54,827.28	24.22
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	127,335.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	127,335.00	0.00	0.00
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	7,414,498.00	4,180,390.89	56.38
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	2,700,000.00	746,941.47	27.66
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	656,116.00	142,323.23	21.69
1312	NUEVO PROGRESO	0.00	821,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	3,489,833.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	210,641.00	46,596.80	22.12
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		8,903,049.00	15,292,138.00	5,116,252.39	33.46
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	469,242.00	147,413.47	31.42
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	995,711.00	111,938.12	11.24
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	496,724.00	139,224.75	28.03
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,048,942.00	398,576.34	13.07
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	323,459.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	323,459.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,058.00	91,591.48	9.82

12

0000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

**Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:44.22
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,058.00	91,591.48	9.82
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	359,010.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	642,827.00	4,250.00	0.66
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	642,827.00	4,250.00	0.66
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	544,017.00	114,400.97	21.03
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	544,017.00	114,400.97	21.03
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	22,670,139.00	6,455,365.56	28.48
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	22,670,139.00	6,455,365.56	28.48
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		14,000,000.00	22,670,139.00	6,455,365.56	28.48
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	786,306.00	464,018.61	59.01
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		892,734.00	786,306.00	464,018.61	59.01
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	464,018.61	59.01
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	464,018.61	59.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9

FECHA : 6/09/2023

HORA : 11:44.22

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		892,734.00	786,306.00	464,018.61	59.01

086

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 10

FECHA : 6/09/2023

HORA : 11:45.00

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Agua y Saneamiento															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESCUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	346.30	11.18	
										1326	BARILLAS		346.30		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	459.90	11.25	
										0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ		459.90		
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	138.02	6.07	
										1304	CUILCO		138.02		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 10
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.00
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	420.20	8.57
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN			420.20	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	37.02	0.90
										1803 ELESTOR			37.02	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	8.44	1.15
										1304 CUILCO			8.44	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,091.77	18.22
										1206 CONCEPCIÓN TUTUAPA			1,091.77	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 10
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.00
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	5,196.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	2,325.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	1.00	2.33
										0101 GUATEMALA			1.00	
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40.00	40.00	1.00	2.50
										0101 GUATEMALA			1.00	
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3.00	3.00	0.00	0.00
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR														
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00

000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 10
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.00
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	346.30	11.18
										1326 BARILLAS			346.30	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	459.90	11.25
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			459.90	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 10
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:45.00
REPORTE: R00820698 rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	138.02	6.07
										1304 CUILCO			138.02	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	420.20	8.57
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN			420.20	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	37.02	0.90
										1803 EL ESTOR			37.02	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	8.44	1.15
										1304 CUILCO			8.44	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,091.77	18.22
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			1,091.77	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00

11200054-306 AGUA POTABLE Y SANÉAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 10
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:45.00
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	10.00	9.52
										0101 GUATEMALA			10.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	9.00	9.00
										0101 GUATEMALA			9.00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	1.00	20.00
										0101 GUATEMALA			1.00	
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	12.00	16.67
										0101 GUATEMALA			12.00	
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	12.00	16.67
										0101 GUATEMALA			12.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00

150



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador: Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 10
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:45.00
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	5,196.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	153,680	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153680	Metro		5,070.00	2,325.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00

Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados
11200054-201 UDAF - INFOM

201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	385.00	12.03
										0101 GUATEMALA			385.00	
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	385.00	12.03
										0101 GUATEMALA			385.00	

Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 10
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.00
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	346.30	11.18
										1326 BARILLAS			346.30	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	459.90	11.25
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			459.90	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	138.02	6.07
										1304 CUILCO			138.02	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 10
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.00
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	420.20	8.57
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN			420.20	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	37.02	0.90
										1803 EL ESTOR			37.02	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	8.44	1.15
										1304 CUILCO			8.44	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,091.77	18.22
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			1,091.77	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	4,775.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,550.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 10
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.00
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	5,196.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	2,325.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	11,992.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,700.00	0.00	0.00	
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
11200054-201 UDAF - INFOM															
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101	GUATEMALA		10.00		
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101	GUATEMALA		10.00		

000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.37
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada														
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia							
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros	Total		
Reducción de la Desnutrición																				
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																				
Estructura Programática			14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			31,925,304.00	31,925,304.00	2,663,064.73	04-03	Agua y Saneamiento					
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Población Beneficiada						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objetivos

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,374.00 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 07/31/2023

Género

Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática	Evento	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia						
					Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros	Total	
Estructura Programática		13	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL			892,734.00	892,734.00	102,484.58	08-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres				
1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	169	47	216	0	0	191	25	216	41	0	0	175	216
2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	169	47	216	0	0	191	25	216	41	0	0	175	216
Total Población Beneficiada						338	94	432	0	0	382	50	432	82	0	0	350	432

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:45.37
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada									
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia		
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niña

Objetivos

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.
 Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.
 Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.
 Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 07/21/2023

0
5
0



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO EXTARHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,913
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	666
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	168
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,548
301	14	0	1	0	2	249081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARENDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

04-03
 13,812,609.00 11,036,224.00 1,765,493.77
 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia							
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Infancia)	13-19 años (Juventud)	Mayores de 20 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niaca	Garífuna	Otros
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	79												
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	75												
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	4												

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

04-03
 50,000.00 2,530,776.00 0.00
 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia							
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Infancia)	13-19 años (Juventud)	Mayores de 20 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niaca	Garífuna	Otros
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306 14 0 0 4 0 11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Documento 1 1 0

Estructuras Presupuestrias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 0 5 0 DESARROLLO COMUNITARIO 946,000.00 1,026,000.00 672,000.00 04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48												
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48												

Estructuras Presupuestrias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 1 0 1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 6,000,000.00 8,483,664.00 4,510,772.40 04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	57												
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0												
306	14	0	1	0	1	169147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0												

Estructuras Presupuestrias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 12,000,000.00 18,277,383.00 4,871,347.42 04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977												
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259												
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAD, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,068												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

366	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metros	5,070	3,235	77
366	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metros	0	10,454	0
366	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metros	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

Objetivos

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.
 Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/07/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						1,090,359.00	1,028,732.00	426,718.34	05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
---	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	--

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta		Población Beneficiada																
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Infanz)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	12													
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	12	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3		
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0													



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										05-02-02	
Entidad :	11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,662.00	1,186,987.00	442,651.06	Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Viejadados

Población Beneficiada											Población Beneficiada													
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,054	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	9.00	45	14.00	11.00	11.00	10.00	46
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,054	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46
Total Población Beneficiada											53.00	42.00	95.00	28.00	22.00	25.00	19.00	94	30.00	22.00	22.00	21.00	95	

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	13,277,383.00	4,871,347.42	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada													
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	13272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,360	308													
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARRILAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,048													
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIVLC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0													
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHMALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	342	0													
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	1,430													
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SI PACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													
301	14	0	1	0	2	186087	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0													

100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46:40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPÁ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,300
301	14	0	1	0	2	206739	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	999
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILLA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,913
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	666
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	168
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIJCHUSA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,548
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PEIEN	Metro	1,324	1,324	0
301	14	0	1	0	-2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPÁ SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUILCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

13,812,000.00 11,036,224.00 1,765,493.77

05-01-01
 Observancia de la Ciudad Ambiental del Agua

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada																			
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Genero			Edad				Etnia												
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total				
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documentos	105	105	79																	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documentos	100	100	75																	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documentos	5	5	4																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	1,520,776.00	0.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia						
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia					
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna
306	14	0	0	4	0	I	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											
306	14	0	0	4	0	II	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,000.00	672,000.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia						
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia					
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna
306	14	0	0	5	0	I	Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48											
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorias para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	48											

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	8,483,664.00	4,510,772.40	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia						
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia					
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	57											
306	14	0	1	0	1	152626	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPILAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0											
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0											

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	18,377,383.00	4,871,347.42	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia					
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia				
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,290	1,965	259
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,068
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	77
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:46.40
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

OF-UET-0250-2023 de fecha 26.07.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados.

OF-Lab-0529-2023 de fecha 21.07.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 10 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 9 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 1 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 12 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 12 documentos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

OF-UET-0250-2023 de fecha 26.07.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados.

OF-Lab-0529-2023 de fecha 21.07.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 385 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 385 análisis.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 10 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 9 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 1 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 12 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 12 documentos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

OF-UET-0250-2023 de fecha 26.07.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.

OF-Lab-0529-2023 de fecha 21.07.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del Laboratorio, la ejecución para el presente mes sobrepasa conforme lo programado.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/07/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
		13	0	0	3	0						892,734.00	786,306.00	464,018.61	08-11-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada		Meta				Población Beneficiada																		
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-20 años (Juventud)	Mayores de 20 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	60	1,093.00	395.00	1,493	0.00	0.00	1,383.00	110.00	1,493	355.00	0.00	0.00	1,138.00	1,493
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	60	1,093.00	395.00	1,493	0.00	0.00	1,383.00	110.00	1,493	355.00	0.00	0.00	1,138.00	1,493
Total Población Beneficiada												2,196.00	790.00	2,986.00	0.00	0.00	2,766.00	230.00	2,996	710.00	0.00	0.00	2,276.00	2,986

Estructuras Presupuestarias																			
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR																			
		14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									8,000,000.00	13,585,052.00	1,344,341.50	08-04-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada		Meta				Población Beneficiada																		
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-20 años (Juventud)	Mayores de 20 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIDA QUETZALTENANGO	Metro		1,560	308													
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARELLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,048													
301	14	0	1	0	2	139978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SIEMAS TAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0													
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0													
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	1,430													
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2								
186807	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUTENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0								
203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFE TAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0								
203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,300								
206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,273	2,275	999								
223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA DEHA CHIGUILLAS SAN ILDEFONSO INTABUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,913								
224906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	466								
244256	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	168								
244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,548								
247061	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PELEN	Metro	1,824	1,824	0								
247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0								
247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0								
262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERACAZ	Metro	0	1,660	0								
283357	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0								

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	8,483,664.00	4,510,772.40	08-01-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Beneficio en Atención
--	----	---	---	---	---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	--

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Maya	Xinesa	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)					
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,600	57												



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:46.40
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	13,585,052.00	1,344,141.50
---	----	---	---	---	---	----------------------------	--------------	---------------	--------------

08-04-02

Personas, Familias o Grupos Sociales con énfasis en Mujeres

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta			Población Beneficiada															
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Nitca	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,345	977													
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259													
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL NAD, EL ASINTAL, RETALHIGLEU	Metro	3,446	8,646	1,068													
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	77													
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0													
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0													

Total Población Beneficiada

110

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
.Expresado en Quetzales.
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:46:40
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 2,874.00 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 0 metros. Construcción de acueductos 0 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 181 metros. Construcción de acueductos 1541 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0026-2023, de fecha 21.07.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Oficio DEPDE-0449-2023 de fecha 26.07.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Of.No.BID-11905-0664-2023 de fecha 27.07.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 21/07/2023

AGOSTO 2023

R

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:37.43

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	39,770,046.00	35,419,231.00	18,229,243.98	51.47
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		39,770,046.00	35,419,231.00	18,229,243.98	51.47
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
0900	QUETZALTENANGO				
0901	QUETZALTENANGO	771,494.00	766,631.00	356,934.54	46.56
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		771,494.00	1,085,249.00	411,761.82	37.94
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1001	MAZATENANGO	384,645.00	369,645.00	198,222.25	53.63
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		384,645.00	511,920.00	198,222.25	38.72
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	582,000.00	8,987,470.00	4,384,927.95	48.79
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	4,864,000.00	2,752,109.02	56.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:37.43
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS				
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	173,285.31	23.01
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	2,820,444.00	0.00	0.00
1227	ESQUINULAS PALO GORDO	200,000.00	1,281,695.00	993,428.21	77.51
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,985,049.00	19,497,815.00	8,303,750.49	42.59
1300	HUEHUETENANGO				
1301	HUEHUETENANGO	564,478.00	514,478.00	204,912.15	39.83
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	158,943.35	30.07
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	155,032.24	15.25
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	171,024.75	32.71
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,570,033.00	3,669,403.00	689,914.49	18.80
1400	QUICHE				
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	525,000.00	519,000.00	244,390.91	47.09
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		525,000.00	1,383,059.00	244,390.91	17.67
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	106,967.32	11.46
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,726.00	106,967.32	11.46
1600	ALTA VERAPAZ				
1601	COBÁN	950,000.00	950,000.00	521,501.51	54.89
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		1,699,200.00	975,000.00	521,501.51	53.49

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:37.43

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Agua y Saneamiento					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN				
1703	SAN BENITO	405,000.00	385,000.00	152,280.96	39.55
1714	EL CHIAL	607,723.00	585,247.00	24,809.50	4.24
Total Departamento 1700 - PETÉN		1,012,723.00	970,247.00	177,090.46	18.25
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
1900	ZACAPA				
1901	ZACAPA	425,819.00	390,389.00	158,627.59	40.63
Total Departamento 1900 - ZACAPA		425,819.00	390,389.00	158,627.59	40.63
2200	JUTIAPA				
2201	JUTIAPA	429,518.00	404,518.00	193,355.49	47.80
Total Departamento 2200 - JUTIAPA		429,518.00	404,518.00	193,355.49	47.80
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,344,047.00	31,840,438.92	44.63
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		62,808,000.00	71,344,047.00	31,840,438.92	44.63
Total Ruta Agua y Saneamiento		62,808,000.00	71,344,047.00	31,840,438.92	44.63
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	13,898,259.00	11,243,124.00	3,485,786.65	31.00
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		15,898,259.00	11,243,124.00	3,485,786.65	31.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:37.43
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	142,275.00	0.00	0.00
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47
Total Departamento 1100 - RETALHULEU		500,000.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	4,864,000.00	2,752,109.02	56.58
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	173,285.31	23.01
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	2,820,444.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,281,695.00	993,428.21	77.51
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		12,403,049.00	19,002,315.00	8,099,213.43	42.62
1300	HUEHUETENANGO				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:37.43

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	158,945.35	30.07
1309	SAN ILDEFONSO XITAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	155,032.24	13.25
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	171,024.75	32.71
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,154,925.00	485,002.34	15.37
1400	QUICHE				
1412	JOYABAI	0.00	864,059.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	864,059.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	106,967.32	11.46
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,726.00	106,967.32	11.46
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	585,247.00	24,809.50	4.24
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	585,247.00	24,809.50	4.24
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,372,779.00	14,862,219.13	35.07
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		33,898,259.00	42,372,779.00	14,862,219.13	35.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:37.43
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua		33,898,259.00	42,372,779.00	14,862,219.13	35.07
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados		1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
Total Departamento 0700 - SOLOLÁ		697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIVA	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:37.43
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO		0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	0.00	0.00
Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ		0.00	142,275.00	0.00	0.00
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	2,700,000.00	2,098,515.94	77.72
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	173,285.31	23.01
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	2,820,444.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	84,099.00	46,596.80	55.41
Total Departamento 1200 - SAN MARCOS		8,903,049.00	15,640,719.00	6,498,788.94	41.55
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	158,945.35	30.07
1309	SAN ILDEFONSO IXTAUAACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	155,032.24	15.25
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	171,024.75	32.71
Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO		2,005,555.00	3,154,925.00	485,002.34	15.37
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
Total Departamento 1400 - QUICHE		0.00	864,059.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	106,967.32	11.46

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:37.43

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ		610,606.00	933,726.00	106,967.32	11.46
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ		749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	585,247.00	24,809.50	4.24
Total Departamento 1700 - PETÉN		607,723.00	585,247.00	24,809.50	4.24
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
Total Departamento 1800 - IZABAL		425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	23,621,069.00	7,979,849.45	33.78
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		14,000,000.00	23,621,069.00	7,979,849.45	33.78
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		14,000,000.00	23,621,069.00	7,979,849.45	33.78
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24

120

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:37.43

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres		892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático**

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 10

FECHA : 5/09/2023

HORA : 15:47.49

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Agua y Saneamiento															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro			0.00	1,860.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro			3,098.00	3,098.00	74.88	2.42
										1326	BARILLAS			74.88	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro			116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento			0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro			6,003.00	6,003.00	621.51	10.35
										1504	CUBULCO			621.51	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro			5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro			7,009.00	7,009.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro			4,088.00	4,088.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro			2,275.00	2,275.00	0.00	0.00

1
0
8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA GUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	122.32	2.04
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			122.32	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,506.00	1,050.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Agua y Saneamiento														
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	91.39	2.83
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			91.39	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	1.00	2.33
										0101 GUATEMALA			1.00	
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40.00	40.00	1.00	2.50
										0101 GUATEMALA			1.00	
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3.00	3.00	0.00	0.00
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR														
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	74.88	2.42
										1326 BARILLAS			74.88	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua															
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	621.51	10.35	
										1504 CUBULCO			621.51		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua															
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	122.32	2.04	
										1206	CONCEPCION TUTUAPA			122.32	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO															
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	10.00	9.52	
										0101	GUATEMALA			10.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	9.00	9.00	
										0101	GUATEMALA			9.00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	1.00	20.00	
										0101	GUATEMALA			1.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua															
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	12.00	16.67	
										0101			12.00		
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	12.00	16.67	
										0101			12.00		
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEORO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.49
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua															
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	91.39	2.83	
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			91.39		
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados															
11200054-201 UDAF - INFOM															
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	146.00	4.56	
										0101 GUATEMALA			146.00		
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	146.00	4.56	
										0101 GUATEMALA			146.00		
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	74.88	2.42	
										1326 BARILLAS			74.88		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:47.49
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	621.51	10.35	
										1504 CUBULCO			621.51		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	122.32	2.04	
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			122.32		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO															
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,050.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	91.39	2.83	
														91.39	
1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ															
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático
Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 10
FECHA : 5/09/2023
HORA : 15:47.49
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00
										0101 GUATEMALA			10.00	
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00
										0101 GUATEMALA			10.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:51.03
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VICENTE	EJECUTADO	Población Beneficiada					NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR				
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada					Género			Edad			Etnia			
										Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)		Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya
Reducción de la Desnutrición																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática		14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	31,925,304.00	31,911,675.00	2,690,208.49	04-03	Agua y Saneamiento							
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Población Beneficiada																			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objetivos

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 75 metros. Construcción

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, en acueductos 675 metros.

La meta programada de construcción de acueductos fue de 6,108.00 mts.

Resultados Alcanzados:

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 2,894 metros. Construcción de acueductos 13,328 metros.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Obstáculos Encontrados

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 08/31/2023

Género

Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática		13	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL	892,734.00	892,734.00	48,951.62	06-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres						
1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	304	21	325	0	0	310	15	325	0	9	0	316	325
2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	304	21	325	0	0	310	5	315	0	9	0	316	325



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 15:51.03
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada						Nivel Asociado del Clasificador						
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad			Etnia						
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Nioca	Garifuna	Otros	Total
Total Población Beneficiada						608	42	650	0	0	620	20	640	0	18	0	632	650

Objetivos

Oficio UFM-GS-0034-2023, de fecha 22.08.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 75 metros. Construcción de acueductos 675 metros.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 6,108.00 fts.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0034-2023, de fecha 22.08.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 2,894 metros. Construcción de acueductos 13,328 metros.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0034-2023, de fecha 22.08.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 08/22/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA ALDEA CHIQUILLA SAN ILDEFONSO INTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,913
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARTIAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	666
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	168
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA HUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,671
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIACAPAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUCICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Entidad	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Costo	Costo	Costo	Etiqueta
11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	2	0	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	Documento	105	105	89	13,812,000.00	6,667,616.00	2,143,793.77	04-03 Agua y Saneamiento

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad		Total	Maya	Nimca	Garífuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)						
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	89											
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	84											
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5											

Entidad	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Costo	Costo	Costo	Etiqueta
11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	4	0	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	Documento	1	1	0	50,000.00	2,520,776.00	0.00	02-03 Agua y Saneamiento

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad		Total	Maya	Nimca	Garífuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)						
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documenta	1	1	0
-----	----	---	---	---	---	----	---	-----------	---	---	---

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	04-03 Agua y Saneamiento
-----------	--	----	---	---	---	---	------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada																	
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia								
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total			
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60																
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorias para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60																

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	9,654,094.00	5,862,146.87	04-03 Agua y Saneamiento
-----------	--	----	---	---	---	---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada																	
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia								
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total			
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	57																
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0																
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0																

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	21,474,961.00	5,514,085.61	04-03 Agua y Saneamiento
-----------	--	----	---	---	---	---	----------------------------	---------------	---------------	--------------	-----------------------------

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada																	
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia								
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total			
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977																
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259																
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALRUEU	Metro	3,446	8,646	1,068																



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	168
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

Objetivos

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 75 metros. Construcción Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, en acueductos 675 metros. La meta programada de construcción de acueductos fue de 6,108.00 mts.

Resultados Alcanzados:

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 2,894 metros. Construcción de acueductos 13,328 metros. Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Obstaculos Encontrados

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras. Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/08/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Estructuras Presupuestarias

Entidad :	11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					1,090,259.00	1,028,732.00	465,592.88	05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
-----------	-------------------------------	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	--

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta					Población Beneficiada													
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayor de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	13													
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	13	3.00	0.00	3	0.00	0.00	3.00	0.00	3	2.00	0.00	0.00	1.00	3
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

12 0 0 4 0 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

1,473,062.00

1,186,987.00

500,884.33

05-02-02

Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos y Verticales

Población Beneficiada							Población Beneficiada																	
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales.	Análisis de Labs	3,200	3,200	3,200	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	9.00	45	14.00	11.00	11.00	10.00	46
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales.	Análisis de Labs	3,200	3,200	3,200	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46
Total Población Beneficiada												53.00	42.00	95.00	28.00	22.00	25.00	19.00	94	30.00	22.00	22.00	21.00	95

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR

14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

12,000,000.00

21,474,961.00

5,514,085.61

05-01-01

Observancio de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada							Población Beneficiada																	
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	308													
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILIAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,123													
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0													
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA MAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0													
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CIBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,052													
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													
301	14	0	1	0	2	186607	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01:35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	2,520,776.00	0.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)					
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0												
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0												

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)					
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60												
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60												

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)					
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATIPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	37												
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0												
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0												

Estructuras Presupuestarias										05-01-01	
Entidad :	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	21,474,961.00	5,514,085.61	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada					Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01:35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LITRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LITRINIZACION ALDEA SAN ISIBKO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LITRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,068
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	168
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

R

11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 5/09/2023
HORA : 16:01.35
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

OF-UET-0291-2023 de fecha 28.08.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 10 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 9 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 1 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 12 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y sancamiento para comunidades, 12 documentos.

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 75 metros. Construcción de acueductos 675 metros.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 6,108.00 mts.

OF-Lab-0621-2023 de fecha 31.08.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 266 análisis

Resultados Alcanzados:

OF-UET-0291-2023 de fecha 28.08.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1 evento, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 10 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 9 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 1 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y sancamiento para comunidades 12 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 12 documentos

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

OF-Lab-0621-2023 de fecha 31.08.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 385 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 146 análisis

Obstaculos Encontrados

OF-UET-0291-2023 de fecha 28.08.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

OF-Lab-0621-2023 de fecha 31.08.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, Se hace de su conocimiento, que esta dirección esta a la espera de la notificación por parte de Gerencia, para la ampliación tanto de metas físicas como de presupuesto asociado.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 31/08/2023



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
08-11-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
		13	0	0	3	0	GESTION SOCIAL					892,734.00	786,206.00	512,970.23	

Población Beneficiada		Meta				Población Beneficiada																		
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	1,402.00	416.00	1,818	0.00	0.00	1,693.00	125.00	1,818	355.00	9.00	0.00	1,454.00	1,818
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	1,402.00	416.00	1,818	0.00	0.00	1,693.00	115.00	1,808	355.00	9.00	0.00	1,454.00	1,818
Total Población Beneficiada												2,804.00	832.00	3,636.00	0.00	0.00	3,386.00	240.00	3,626	710.00	18.00	0.00	2,908.00	3,636
Estructuras Presupuestarias																								
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR																								
08-04-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres																								
		14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					8,000,000.00	13,364,952.00	1,517,250.92										

Población Beneficiada		Meta				Población Beneficiada																			
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia						
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garifuna	Otros	Total	
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIDA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	308														
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE Huehuetenango	Metro	3,098	3,098	1,123														
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0														
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASDIAN COATAN Huehuetenango	Documento	0	1	0														
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHIPEQUEZ SUCHIPEQUEZ	Metro	0	442	0														
301	14	0	1	0	2	185863	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,603	6,603	2,052														
301	14	0	1	0	2	185969	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad	Programa	Subprograma	Objeto	Actividad	Objeto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Cancelaciones	
301	14	0	1	0	2	186007		916	0	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO										
301	14	0	1	0	2	203100	7,000	7,090	0	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIACAPÁ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										
301	14	0	1	0	2	203106	4,088	4,088	2,300	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRÉS SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA										
301	14	0	1	0	2	206779	2,275	2,275	999	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO JUEHUETENANGO										
301	14	0	1	0	2	223847	4,906	4,906	1,913	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO ISTAHUACÁN HUEHUETENANGO										
301	14	0	1	0	2	223906	4,124	4,124	666	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL										
301	14	0	1	0	2	244246	735	735	168	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO										
301	14	0	1	0	2	244390	5,992	5,992	3,671	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										
301	14	0	1	0	2	247081	1,824	1,824	0	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN										
301	14	0	1	0	2	247110	0	14,127	0	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIACAPÁ SAN MARCOS										
301	14	0	1	0	2	247115	0	1,380	0	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JONABAJ QUICHE										
301	14	0	1	0	2	262225	0	1,660	0	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ										
301	14	0	1	0	2	283337	0	6,613	0	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS										

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87	02-04-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
---	----	---	---	---	---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	---

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada														
									Meta			Genero			Edad				Etnia				
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'neca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	57												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:01.35
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	13,364,952.00	1,517,250.92	08-04-02
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										
<small>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</small>										

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta					Población Beneficiada												
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Ninca	Garífuna	Otros
306	14	0	1	0	2	94936	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977												
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259												
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,068												
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,233	168												
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0												
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0												
Total Población Beneficiada																							

12

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 5/09/2023
HORA : 16:01.35
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

Oficio UFM-GS-0034-2023, de fecha 22.08.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 75 metros. Construcción de acueductos 675 metros.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 6,108.00 mts.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0034-2023, de fecha 22.08.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 2,894 metros. Construcción de acueductos 13,328 metros.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, El resultado alcanzado fue de 2,768.91 mts.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0034-2023, de fecha 22.08.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.

Of.No.BID-11905-0784-2023 de fecha 30.08.2023, En lo que corresponde a construcción de alcantarillados y construcción de acueductos: Conciliación de variaciones entre supervisor y contratista. Ampliación del tiempo contractual de las obras.

Oficio DEPDE-0540-2023 de fecha 30.08.2023, No se cuenta con piloto de camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La escala salarial para el pago de albañiles es muy baja, lo que dificulta la contratación del personal. No hay piloto contratado para el manejo del segundo camión de la Institución. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 22/08/2023

146