

2024-3155  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO



Firma: [Handwritten Signature] Hora: 14:59  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

GER-0024-2024

Guatemala, 09 de Enero de 2024

Distinguida Licenciada Ríos:

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Quater del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, remitiendo para su conocimiento, los Reportes Clasificador Temático por Ubicación Geográfica, Reporte de Clasificador Temático, Metas por Ubicación Geográfica, Reporte de Seguimiento de Clasificador Temático Normal y Reporte de Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que conforman el tercer cuatrimestre del año 2023.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

[Handwritten Signature]  
Lic. Mg. José David Talé Rosales  
Gerente



Licenciada  
Marta María Ríos Gutiérrez  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Pública  
Su Despacho.

Adj.: Exp. con 158 folios.

Firma Electronica: e2f0f43d5448f6d4c0e14fba32fa58e

No. Track.258627

[Handwritten Signature]

002

SEPTIEMBRE 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9

FECHA : 8/01/2024

HORA : 10:29.51

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	39,770,046.00	35,756,827.00	20,565,576.98	57.52
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>39,770,046.00</b>	<b>35,756,827.00</b>	<b>20,565,576.98</b>	<b>57.52</b>
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	515,103.00	94,671.38	18.38
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>94,671.38</b>	<b>18.38</b>
0900	QUETZALTENANGO				
0901	QUETZALTENANGO	771,494.00	697,337.00	409,328.35	58.70
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>771,494.00</b>	<b>1,015,975.00</b>	<b>464,155.63</b>	<b>45.69</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1001	MAZATENANGO	384,645.00	344,973.00	223,089.25	64.67
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	9,506.00	6.68
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>384,645.00</b>	<b>487,248.00</b>	<b>232,595.25</b>	<b>47.74</b>
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASENTAL	500,000.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>4,748,413.00</b>	<b>2,396,410.20</b>	<b>50.47</b>
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	582,000.00	8,958,970.00	4,403,889.39	49.16
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	4,864,000.00	2,752,109.02	56.58

*Handwritten mark*

0000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:29.51  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS				
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	395,383.41	52.50
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,281,695.00	993,428.21	77.51
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,985,049.00</b>	<b>25,969,315.00</b>	<b>8,544,810.03</b>	<b>32.90</b>
1300	HUEHUETENANGO				
1301	HUEHUETENANGO	564,478.00	432,978.00	225,411.65	52.06
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	194,771.85	36.85
1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	702,199.77	69.09
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	379,192.55	72.53
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,570,033.00</b>	<b>3,587,903.00</b>	<b>1,501,575.82</b>	<b>41.85</b>
1400	QUICHE				
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	525,000.00	449,000.00	271,339.06	60.43
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>525,000.00</b>	<b>1,313,059.00</b>	<b>271,339.06</b>	<b>20.66</b>
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	394,406.22	42.24
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>394,406.22</b>	<b>42.24</b>
1600	ALTA VERAPAZ				
1601	COBÁN	930,000.00	974,000.00	579,442.45	59.49
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>1,699,200.00</b>	<b>999,000.00</b>	<b>579,442.45</b>	<b>58.00</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9

FECHA : 8/01/2024

HORA : 10:29.51

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN				
1703	SAN BENITO	405,000.00	350,000.00	170,020.11	48.58
1714	EL CEAL	607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>1,012,723.00</b>	<b>935,247.00</b>	<b>247,434.15</b>	<b>26.46</b>
1800 IZABAL					
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	137,439.89	22.98
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>137,439.89</b>	<b>22.98</b>
1900 ZACAPA					
1901	ZACAPA	425,819.00	370,039.00	177,213.74	47.89
<b>Total Departamento 1900 - ZACAPA</b>		<b>425,819.00</b>	<b>370,039.00</b>	<b>177,213.74</b>	<b>47.89</b>
2200 JUTIAPA					
2201	JUTIAPA	429,518.00	372,218.00	219,855.39	59.07
<b>Total Departamento 2200 - JUTIAPA</b>		<b>429,518.00</b>	<b>372,218.00</b>	<b>219,855.39</b>	<b>59.07</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>77,844,047.00</b>	<b>35,826,926.19</b>	<b>46.02</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>77,844,047.00</b>	<b>35,826,926.19</b>	<b>46.02</b>
<b>Total Ruta Agua y Saneamiento</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>77,844,047.00</b>	<b>35,826,926.19</b>	<b>46.02</b>
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	15,898,259.00	11,196,772.00	3,987,617.74	35.61
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>15,898,259.00</b>	<b>11,196,772.00</b>	<b>3,987,617.74</b>	<b>35.61</b>

000  
57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:29:51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	94,671.38	18.38
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>94,671.38</b>	<b>18.38</b>
0900	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
0904	SAN CARLOS SIJA				
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>318,618.00</b>	<b>54,827.28</b>	<b>17.21</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	9,506.00	6.68
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ				
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>142,275.00</b>	<b>9,506.00</b>	<b>6.68</b>
1100	RETALHULEU	500,000.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47
1109	EL ASINTAL				
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>4,748,413.00</b>	<b>2,396,410.20</b>	<b>50.47</b>
1200	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,590.89	49.23
1201	SAN MARCOS				
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	4,864,000.00	2,752,109.02	56.58
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	395,383.41	52.50
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,281,695.00	993,428.21	77.51
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,403,049.00</b>	<b>25,502,315.00</b>	<b>8,321,311.53</b>	<b>32.63</b>
1300	HUEHUETENANGO				

006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:29:51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	194,771.85	36.85
1309	SAN ILDEFONSO DIXAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	702,199.77	69.09
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	379,192.55	72.53
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,005,555.00</b>	<b>3,154,925.00</b>	<b>1,276,164.17</b>	<b>40.45</b>
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>0.00</b>	<b>864,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	394,406.22	42.24
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>394,406.22</b>	<b>42.24</b>
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>749,200.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>607,723.00</b>	<b>585,247.00</b>	<b>77,414.04</b>	<b>13.23</b>
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	137,439.89	22.98
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>137,439.89</b>	<b>22.98</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>48,826,427.00</b>	<b>16,749,768.45</b>	<b>34.30</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>48,826,427.00</b>	<b>16,749,768.45</b>	<b>34.30</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:29.51  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>		33,898,259.00	48,826,427.00	16,749,768.45	34.30
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	1,473,062.00	920,072.00	544,186.81	59.15
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		1,473,062.00	920,072.00	544,186.81	59.15
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>					
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		1,473,062.00	920,072.00	544,186.81	59.15
<b>Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>		1,473,062.00	920,072.00	544,186.81	59.15
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	94,671.38	13.38
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		697,932.00	515,103.00	94,671.38	13.38
0900	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
0904	SAN CARLOS SIJA				

*Handwritten mark*

800



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024 -  
 HORA : 10:29:51  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		0.00	518,618.00	54,827.28	17.21
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	9,506.00	6.68
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		0.00	142,275.00	9,506.00	6.68
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	2,700,000.00	2,098,515.94	77.72
1205	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	395,383.41	52.50
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	0.00	0.00
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	84,099.00	46,596.80	55.41
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		8,903,049.00	22,140,719.00	6,720,887.04	30.36
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	194,771.85	36.85
1309	SAN ILDEFONSO DIXAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	702,199.77	69.09
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	379,192.55	72.53
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		2,005,555.00	3,154,925.00	1,276,164.17	40.45
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		0.00	864,059.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	616,606.00	933,726.00	394,406.22	42.24



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:29:51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		610,606.00	933,726.00	394,406.22	42.24
1600	ALTA VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1700	PETÉN	607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
1714	EL CHAL				
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
1800	IZABAL	425,935.00	597,974.00	137,439.89	22.98
1803	EL ESTOR				
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		425,935.00	597,974.00	137,439.89	22.98
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	30,121,069.00	9,365,567.68	31.09
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	30,121,069.00	9,365,567.68	31.09
<b>Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>		14,000,000.00	30,121,069.00	9,365,567.68	31.09
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	892,734.00	832,854.00	571,827.17	68.66
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		892,734.00	832,854.00	571,827.17	68.66
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	832,854.00	571,827.17	68.66
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	832,854.00	571,827.17	68.66

110

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:29.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
	Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	892,734.00	832,854.00	571,827.17	68.66

011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>														
301	14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	0	Documento		120.00	120.00	100.00	83.33
										0101 GUATEMALA			10.00	
										0901 QUETZALTENANGO			10.00	
										1001 MAZATENANGO			10.00	
										1201 SAN MARCOS			10.00	
										1301 HUEHUETENANGO			10.00	
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00	
										1601 COBÁN			10.00	
										1703 SAN BENTO			10.00	
										1901 ZACAPA			10.00	
										2201 JUTIAPA			10.00	
301	14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	0	Documento		120.00	120.00	100.00	83.33
										0101 GUATEMALA			10.00	
										0901 QUETZALTENANGO			10.00	
										1001 MAZATENANGO			10.00	
										1201 SAN MARCOS			10.00	
										1301 HUEHUETENANGO			10.00	
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00	
										1601 COBÁN			10.00	
										1703 SAN BENTO			10.00	
										1901 ZACAPA			10.00	
										2201 JUTIAPA			10.00	
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	359.57	19.33
										0904 SAN CARLOS SIJA			359.57	

012

*BZ*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 13

FECHA : 8/01/2024

HORA : 11:04.11

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	65.52	2.11
										1326 BARILLAS			65.52	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,000.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	306.60	7.50
										0709 SAN ANDRES SEMETABAJ			306.60	

010

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**  
**Entidad Igual a 11200054**

PÁGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	205,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	205779	Metro		2,275.00	2,275.00	214.61	9.43
										1304 CUILCO			214.61	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIGUILILA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	73.59	1.50
										1309 SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN			73.59	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	103.35	2.50
										1803 EL ESTOR			103.35	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	103.20	14.04
										1304 CUILCO			103.20	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,808.91	30.19
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			1,808.91	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00

*Handwritten mark*

**10**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:04.11  
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,513.00	0.00	0.00
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>														
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00
										0101 GUATEMALA			4.00	
305	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
305	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,630.00	54.82	3.36
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			54.82	

*Handwritten mark*

010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS.	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,546.00	1,504.49	17.40
										1109 EL ASINTAL			1,504.49	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	638.27	19.74
										1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			638.27	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	2.00	4.65
										0101 GUATEMALA			2.00	

016




**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**  
**Entidad Igual a 11200054**

PÁGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40.00	40.00	2.00	5.00	
										0101 GUATEMALA			2.00		
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3.00	3.00	0.00	0.00	
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	359.57	19.33	
										0904 SAN CARLOS SIJA			359.57		
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	65.52	2.11	
										1326 BARILLAS			65.52		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		115.00	115.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	

017



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	306.60	7.50	
										0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ		306.60		
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	214.61	9.43	
										1304	CUILCO		214.61		
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	73.59	1.50	
										1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN		73.59		
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	103.35	2.50	
										1803	EL ESTOR		103.35		
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	103.20	14.04	
										1304	CUILCO		103.20		
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,808.91	30.19	
										1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA		1,808.91		
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	

*Handwritten mark*

018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:04.11  
REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Fisica				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUJEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81	
										0101	GUATEMALA		4.00		
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00	
										0101	GUATEMALA		4.00		
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17	
										0101	GUATEMALA		3.00		

019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNTP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,630.00	54.82	3.36
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			54.82	
306	14	0	1	0	1	153,576	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153576	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,511.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	1,504.49	17.40
										1109 EL ASINTAL			1,504.49	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	638.27	19.74
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			638.27	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00

020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 13

FECHA : 8/01/2024

HORA : 11:04.11

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>															
11200054-201 UDAF - INFOM															
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	359.57	19.33	
										0904	SAN CARLOS SIJA		359.57		
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	65.52	2.11	
										1326	BARILLAS		65.52		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		115.00	115.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	

*R*

021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	306.60	7.50	
										0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ		306.60		
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	214.61	9.43	
										1304	CUILCO		214.61		
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	73.59	1.50	
										1309	SAN ILDEFONSO DTAHUACÁN		73.59		
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	103.35	2.50	
										1803	EL ESTOR		103.35		
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	103.20	14.04	
										1304	CUILCO		103.20		

022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:04.11  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	1,808.91	30.19	
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			1,808.91		
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,630.00	54.82	3.36	
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			54.82		
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,845.00	0.00	0.00	

023

*12*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 13 DE 13

FECHA : 8/01/2024

HORA : 11:04.11

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,546.00	1,504.49	17.40	
										1109 ELASINTAL			1,504.49		
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	638.27	19.74	
										1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			638.27		
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
11200054-201 UDAF - INFOM															
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101 GUATEMALA			10.00		
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101 GUATEMALA			10.00		

024



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.05  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR	Población Beneficiada									
										Género			Edad				Etnia		
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
<b>Reducción de la Desnutrición</b>																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática		14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			31,925,364.00	31,925,364.00	2,357,976.24	04-03	Agua y Saneamiento					
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Población Beneficiada</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Objetivos**

Of.No.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

Of.No.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 366 metros. Construcción de acueductos 1750 metros.

Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 10,126.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**

Of.No.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

Of.No.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 55 metros. Construcción de acueductos 2,144 metros.

Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, El resultado alcanzado fue de 3,535.41 mts.

**Obstaculos Encontrados**

Of.No.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, en lo que corresponde a alcantarillados, conciliación de variaciones entre supervisor y contratista, esto afecta la construcción de colector. Poco avance físico por parte de la empresa. En lo que corresponde a acueductos, escasos frentes de trabajo por parte del contratista.

Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 10/02/2023

025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.05  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Mex	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Población Beneficiada													
						Género			Edad				Etnia			Total			
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinka	Garífuna		Otras		
<b>Recursos Hídricos y Saneamiento</b>																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática						12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,094,259.00	1,043,907.00	30,861.09	05-01-01	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua			
2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>Total Población Beneficiada</b>						1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1

028

*P*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.05  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR	Población Beneficiada									
										Meta					Étnia				
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Étnia						
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'haab	Garifuna	Otros	Total	

**Objetivos**  
 OF-UET-0331-2023 de fecha 25.09.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados  
 OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,  
 Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 366 metros. Construcción de acueductos 1750 metros.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 10,126.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**  
 OF-UET-0331-2023 de fecha 25.09.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 2 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 2 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable\_a Municipalidades, 0 eventos planificados  
 OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,  
 Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 55 metros. Construcción de acueductos 2,144 metros.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, El resultado alcanzado fue de 3,535.41 mts.

**Obstaculos Encontrados**  
 OF-UET-0331-2023 de fecha 25.09.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.  
 OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, en lo que corresponde a alcantarillados, conciliación de variaciones entre supervisor y contratista, esto afecta la construcción de colector. Poco avance físico por parte de la empresa. En lo que corresponde a acueductos, escasos frentes de trabajo por parte del contratista.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 09/26/2023

027



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.05  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada													
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia						
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
<b>Género</b>																			
<b>Entidad :</b> 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
<b>Estructura Programática</b>		LI	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL			892,734.00	939,287.00	58,156.94	08-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres					
1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	513	27	540	0	0	515	25	540	0	9	0	531	540	
2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	515	27	540	0	0	515	25	540	0	9	0	531	540	
<b>Total Población Beneficiada</b>						1,028	54	1,080	0	0	1,030	50	1,080	0	18	0	1,062	1,080	

028

*[Handwritten mark]*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.05  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR								
										Meta					Población Beneficiada		
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia				
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inec	Garífuna	Otros

**Objetivos**

Oficio UFM-GS-0037-2023, de fecha 21.09.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,  
 Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 366 metros. Construcción de acueductos 1750 metros.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 10,126.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**

Oficio UFM-GS-0037-2023, de fecha 21.09.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,  
 Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 55 metros. Construcción de acueductos 2,144 metros.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, El resultado alcanzado fue de 3,535.41 mts.

**Obstáculos Encontrados**

Oficio UFM-GS-0037-2023, de fecha 21.09.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, en lo que corresponde a alcantarillados, conciliación de variaciones entre supervisor y contratista, esto afecta la construcción de colector. Poco avance físico por parte de la empresa. En lo que corresponde a acueductos, escasos frentes de trabajo por parte del contratista.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 09/26/2023

023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28:51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPC	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Agua y Saneamiento**

Entidad: 11200054 - FONDO NACIONAL UNEPAR

Estructuras Presupuestarias	14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	30,000,000.00	30,000,000.00	19,574,011.71	04-03	Agua y Saneamiento
-----------------------------	----	---	---	---	---	--------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------------

Población Beneficiada							Edad					Etnia							
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Genero			Edad				Etnia					
Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejeutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Caribona	Otros	Total	
301	14	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
301	14	0	0	1	0	2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Entidad: 11200054 - FONDO NACIONAL UNEPAR

Estructuras Presupuestarias	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE AGUEDUCTOS	12,000,000.00	27,074,961.00	6,819,303.84	04-03	Agua y Saneamiento
-----------------------------	----	---	---	---	---	----------------------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------------

Población Beneficiada							Edad					Etnia						
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Genero			Edad				Etnia				
Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejeutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Caribona	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	133272	0	1,860	884									
301	14	0	1	0	2	138102	3,098	3,098	1,189									
301	14	0	1	0	2	139973	116	116	0									
301	14	0	1	0	2	185539	0	1	0									
301	14	0	1	0	2	185827	0	442	0									
301	14	0	1	0	2	185883	6,003	6,003	2,052									
301	14	0	1	0	2	185989	5,560	5,560	0									
301	14	0	1	0	2	186007	0	916	0									

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional**  
**Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**  
**ENTIDAD Igual a 11200054**

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	Código	Descripción	Unidad	7,009	7,009	0																																																		
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMPOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro																																																					
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOCLA	Metro	4,088	4,088	2,913																																																		
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,723																																																		
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIGULILA SAN ILDEFONSO DTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	2,781																																																		
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	735	735	363																																																		
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	5,992	5,992	5,479																																																		
301	14	0	1	0	2	244380	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	1,824	1,824	0																																																		
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	0	14,127	0																																																		
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	1,380	0																																																		
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,660	0																																																		
301	14	0	1	0	2	262226	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINEX ALDEA LA LAGUNA CUSULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	6,613	0																																																		
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0																																																		
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0																																							
Total Población Beneficiada																																																													
Estructuras Presupuestarias												14	0	0	2	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA																																												
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																																																													
												13,812,000.00										6,659,566.00										2,512,763.77										04-01										Agua y Saneamiento									

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada																	
									Meta			Ejecutada			Genero				Edad				Etnia			
									Meta	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	93															
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	88															
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5															



031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28:51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										50,000.00	2,528,226.00	0.00	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO			

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia											
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0																
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0																

Estructuras Presupuestarias										946,000.00	1,826,000.00	978,000.00	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										DESARROLLO COMUNITARIO			

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia											
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	63																
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	63																

Estructuras Presupuestarias										6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS			

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia											
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,300	3,550	112																
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0																
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0																

Estructuras Presupuestarias										12,000,000.00	27,974,961.00	6,899,803.84	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS			

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia								
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)						

*Handwritten mark*

032



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional**  
**Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**  
**ENTIDAD Igual a 11200054**

PAGINA : 4 DE 15  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28:51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023									
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,681	3,144
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	806
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

**Objetivos**  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.  
 Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 366 metros. Construcción de acueductos 1750 metros.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 10,126.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
 Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.  
 Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 55 metros. Construcción de acueductos 2,144 metros.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, El resultado alcanzado fue de 3,535.41 mts.

**Obstaculos Encontrados**  
 OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, en lo que corresponde a alcantarillados, conciliación de variaciones entre supervisor y contratista, esto afecta la construcción de colector. Poco avance físico por parte de la empresa. En lo que corresponde a acueductos, escasos frentes de trabajo por parte del contratista.  
 Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 02/10/2023



*Handwritten signature or mark.*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024 -  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
Estructuras Presupuestarias															
11200054-201-UDAF-INFOM		12	0	0	3	0						1,090,259.00	982,380.00	496,853.97	05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada							Población Beneficiada																					
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta Descripción	Meta			Genero			Edad				Etnia											
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total					
201	12	0	0	3	0	1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	15																		
201	12	0	0	3	0	2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	15	4.00	0.00	4	0.00	0.00	4.00	0.00	4	3.00	0.00	0.00	1.00						4
201	12	0	0	3	0	3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00						0

Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
11200054-201-UDAF-INFOM		12	0	0	4	0						1,473,062.00	920,072.00	544,186.81	05-02-02 Sistemas de Abastecimiento de Agua y Puntos Mercados Visitados

Población Beneficiada							Población Beneficiada																				
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta Descripción	Meta			Genero			Edad				Etnia										
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total				
201	12	0	0	4	0	1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	3,200	5,400	3,200	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	9.00	45	14.00	11.00	11.00	10.00					46
201	12	0	0	4	0	2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	3,200	5,400	3,200	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00					46
<b>Total Población Beneficiada</b>											<b>54.00</b>	<b>42.00</b>	<b>96.00</b>	<b>28.00</b>	<b>22.00</b>	<b>26.00</b>	<b>19.00</b>	<b>95</b>	<b>31.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>21.00</b>					<b>96</b>

Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
11200054-301-FONDO NACIONAL UNEPAR		14	0	1	0	2 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS						12,000,000.00	27,974,961.00	6,849,803.84	05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada							Población Beneficiada																				
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta Descripción	Meta			Genero			Edad				Etnia										
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total				
301	14	0	1	0	2	133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,360	854																	
301	14	0	1	0	2	138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUERUELENANGO	Metro	1,098	3,098	1,189																	

0374

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COAJAN HUERHUTENANGO	Docuemento	0	1	0
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,652
301	14	0	1	0	2	185959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,090	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,683	4,683	2,913
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUERHUTENANGO	Metro	2,275	2,275	1,323
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIRQUILIL SAN ILDEFONSO DTAHUACAN HUERHUTENANGO	Metro	4,906	4,906	2,281
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARTIAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,028
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CIA CUILCO HUERHUTENANGO	Metro	725	725	363
301	14	0	1	0	2	244380	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUCHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,479
301	14	0	1	0	2	247031	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL FETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHNDX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0

035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	2	283377	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Meta	0	6,613	0
-----	----	---	---	---	---	--------	--	------	---	-------	---

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias							14	0	0	2	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	13,812,000.00	6,459,566.00	2,512,763.77	05-01-01	Observación de la Calidad Ambiental del Agua
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																	

Población Beneficiada												Población Beneficiada				Etnia						
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Total	Maya	X'inka	Garifuna	Otras	Total
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)						
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	93											
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	88											
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5											

Estructuras Presupuestarias							14	0	0	4	0	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	2,528,826.00	0.00	05-01-01	Observación de la Calidad Ambiental del Agua
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																	

Población Beneficiada												Población Beneficiada				Etnia						
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Total	Maya	X'inka	Garifuna	Otras	Total
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)						
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0											

Estructuras Presupuestarias							14	0	0	5	0	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	1,026,000.00	978,000.00	05-01-01	Observación de la Calidad Ambiental del Agua
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO																	

Población Beneficiada												Población Beneficiada				Etnia						
UE	PG	SPC	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Total	Maya	X'inka	Garifuna	Otras	Total
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)						
306	14	0	0	5	0	1	Informes de asesorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	63											
306	14	0	0	5	0	4	Informes de asesorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	63											

035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias							6,000,000.00	9,664,694.00	5,882,146.87	05-01-01
Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y		14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS		Observación de la Calidad Ambiental del Agua	
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										

Población Beneficiada						Población Beneficiada																		
UE	PC	SPC	PY	ACT	OR	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka	Garífuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,500	3,530	112													
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0													
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0													

Estructuras Presupuestarias							12,000,000.00	27,374,961.00	6,899,803.84	05-01-01
Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y		14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		Observación de la Calidad Ambiental del Agua	
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										

Población Beneficiada						Población Beneficiada																		
UE	PC	SPC	PY	ACT	OR	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka	Garífuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,704													
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259													
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALRULEU	Metro	3,446	8,061	3,144													
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	806													
306	14	0	1	0	2	188999	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0													
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0													

Total Población Beneficiada

037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

**Objetivos**

OF-UET-0331-2023 de fecha 25.09.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos.

Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y sancamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 366 metros. Construcción de acueductos 1750 metros.

Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 10,126.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**

OF-UET-0331-2023 de fecha 25.09.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 2 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 2 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,

Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y sancamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 55 metros. Construcción de acueductos 2,144 metros.

Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, El resultado alcanzado fue de 3,535.41 mts.

**Obstaculos Encontrados**

OF-UET-0331-2023 de fecha 25.09.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.

OFNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, en lo que corresponde a alcantarillados, conciliación de variaciones entre supervisor y contratista, esto afecta la construcción de colector. Poco avance físico por parte de la empresa. En lo que corresponde a acueductos, escasos frentes de trabajo por parte del contratista.

Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 26/09/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres**

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28:51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad: 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

13 0 0 3 0 GESTIÓN SOCIAL

852,734.00

832,854.00

571,827.17

08-11-02

Personas, Familias o Grupos  
 Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada						Población Beneficiada																		
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a comunidades (CS) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	80	1,915.00	443.00	2,358	0.00	0.00	2,208.00	150.00	2,358	355.00	18.00	0.00	1,983.00	2,358
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a comunidades (CS) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	80	1,915.00	443.00	2,358	0.00	0.00	2,208.00	140.00	2,348	355.00	18.00	0.00	1,973.00	2,358
Total Población Beneficiada												3,830.00	886.00	4,716.00	0.00	0.00	4,416.00	290.00	4,706	710.00	36.00	0.00	3,970.00	4,716

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad: 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR

14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

8,000,000.00

19,844,952.00

2,902,969.15

08-04-02

Personas, Familias o Grupos  
 Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada						Población Beneficiada																		
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SUA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	884													
301	14	0	1	0	2	135102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUERTUTENANGO	Metro	3,098	3,098	1,189													
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CRUYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	185359	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUERTUTENANGO	Documento	0	1	0													
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	42	0													
301	14	0	1	0	2	185833	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,052													
301	14	0	1	0	2	185959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0													

12

030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad	PC	SPC	ACT	PY	OB	Clasificador	Descripción	Unidad de Medida	Meta	Cometido	Cancelado
301 14 0 1 0 2	203100					203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MENAS ALDEA QUEQUENIGUANY SUS CASERIOS PALMORREY BARLANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,050	0
301 14 0 1 0 2	203105					203105	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,913
301 14 0 1 0 2	206779					206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CIA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,323
301 14 0 1 0 2	223847					223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DXTARUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,506	4,506	2,281
301 14 0 1 0 2	223926					223926	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,028
301 14 0 1 0 2	244246					244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	563
301 14 0 1 0 2	249390					249390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUTURIA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUJAPA SAN MARCOS	Metro	5,392	5,392	5,479
301 14 0 1 0 2	247081					247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301 14 0 1 0 2	247110					247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301 14 0 1 0 2	247115					247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUCHE	Metro	0	1,380	0
301 14 0 1 0 2	262225					262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIMIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301 14 0 1 0 2	263327					263327	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,615	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14	0	1	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87
----	---	---	---	---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------

08-04-02

Personas, Familias o Grupos Sociales con Entidad en Matrícula

Población Beneficiada

UE	PC	SPC	ACT	PY	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada														
									Meta			Genero			Edad				Etnia				
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jovenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,500	3,550	112												
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0												

020



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:28.51  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,511	0
-----	----	---	---	---	---	--------	--	-------	---	-------	---

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
----	---	---	---	---	----------------------------

8,000,000.00 19,864,952.00 2,902,969.15

0F-04-02

Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada						Población Beneficiada																			
						Meta			Genero			Edad				Etnia									
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Carifuna	Otros	Total	
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LEITRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794														
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LEITRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHLAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259														
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LEITRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	1,446	3,681	3,144														
306	14	0	1	0	2	152650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	826														
306	14	0	1	0	2	189309	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0														
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0														

Total Población Beneficiada

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
Expresado en Quetzales  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE  
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:28.51  
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

**Objetivos**

Oficio UFM-GS-0037-2023, de fecha 21.09.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,  
Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 366 metros. Construcción de acueductos 1750 metros.  
Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 10,126.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**

Oficio UFM-GS-0037-2023, de fecha 21.09.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 documentos,  
Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 55 metros. Construcción de acueductos 2,144 metros.  
Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, El resultado alcanzado fue de 3,535.41 mts.

**Obstáculos Encontrados**

Oficio UFM-GS-0037-2023, de fecha 21.09.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.  
OfNo.BID-11905-0902-2023 de fecha 28.09.2023, en lo que corresponde a alcantarillados, conciliación de variaciones entre supervisor y contratista, esto afecta la construcción de colector. Poco avance físico por parte de la empresa. En lo que corresponde a acueductos, escasos frentes de trabajo por parte del contratista.  
Oficio DEPDE-0643-2023 de fecha 29.09.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. La no entrega de los desembolsos por parte del Gobierno Central, provoca escasez y problemas en los viáticos.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 26/09/2023

0422

02/23

OCTUBRE 2023

11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9

FECHA : 8/01/2024

HORA : 10:35.02

REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	39,770,046.00	35,580,542.00	23,953,517.16	67.32
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>39,770,046.00</b>	<b>35,580,542.00</b>	<b>23,953,517.16</b>	<b>67.32</b>
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	128,158.62	24.88
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>128,158.62</b>	<b>24.88</b>
0900	QUETZALTENANGO	771,494.00	697,357.00	455,497.99	65.32
0901	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	318,618.00	184,353.96	57.85
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>771,494.00</b>	<b>1,015,975.00</b>	<b>639,831.95</b>	<b>62.98</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ	384,645.00	344,973.00	226,389.25	65.63
1001	MAZATENANGO				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	37,052.50	26.04
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>384,645.00</b>	<b>487,248.00</b>	<b>263,441.75</b>	<b>54.07</b>
1100	RETALHULEU	500,000.00	4,748,413.00	2,935,193.15	61.81
1109	EL ASINTAL				
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>4,748,413.00</b>	<b>2,935,193.15</b>	<b>61.81</b>
1200	SAN MARCOS	582,000.00	8,938,970.00	4,455,683.82	49.73
1201	SAN MARCOS				
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	4,864,000.00	2,752,109.00	56.58

*Handwritten mark*

**007**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:35.02  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS				
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	429,322.53	57.00
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	89,999.00	0.97
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,472,080.00	1,013,328.97	68.84
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,985,049.00</b>	<b>26,159,700.00</b>	<b>8,740,443.34</b>	<b>33.41</b>
1300	HUEHUETENANGO				
1301	HUEHUETENANGO	564,478.00	432,978.00	253,941.43	58.65
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	268,604.39	50.82
1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	716,179.54	70.47
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	418,154.72	79.98
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,570,033.00</b>	<b>3,587,903.00</b>	<b>1,656,880.08</b>	<b>46.18</b>
1400	QUICHE				
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	525,000.00	449,000.00	322,810.46	71.90
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>525,000.00</b>	<b>1,313,059.00</b>	<b>322,810.46</b>	<b>24.58</b>
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	414,426.41	44.38
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>414,426.41</b>	<b>44.38</b>
1600	ALTA VERAPAZ				
1601	COBÁN	950,000.00	974,000.00	657,214.29	67.48
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>1,699,200.00</b>	<b>999,000.00</b>	<b>657,214.29</b>	<b>65.79</b>

045

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:35.02  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN				
1703	SAN BENITO	405,000.00	350,000.00	188,740.15	53.93
1714	EL CHEL	607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>1,012,723.00</b>	<b>935,247.00</b>	<b>266,154.19</b>	<b>28.46</b>
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	149,259.29	24.96
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>149,259.29</b>	<b>24.96</b>
1900	ZACAPA				
1901	ZACAPA	425,819.00	370,039.00	198,615.56	53.67
<b>Total Departamento 1900 - ZACAPA</b>		<b>425,819.00</b>	<b>370,039.00</b>	<b>198,615.56</b>	<b>53.67</b>
2200	JUTIAPA				
2201	JUTIAPA	429,518.00	372,218.00	246,484.68	66.22
<b>Total Departamento 2200 - JUTIAPA</b>		<b>429,518.00</b>	<b>372,218.00</b>	<b>246,484.68</b>	<b>66.22</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>77,858,147.00</b>	<b>40,572,430.93</b>	<b>52.11</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>77,858,147.00</b>	<b>40,572,430.93</b>	<b>52.11</b>
<b>Total Ruta Agua y Saneamiento</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>77,858,147.00</b>	<b>40,572,430.93</b>	<b>52.11</b>
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	15,898,259.00	11,020,487.00	5,345,134.03	48.50
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>15,898,259.00</b>	<b>11,020,487.00</b>	<b>5,345,134.03</b>	<b>48.50</b>

046

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:35.02  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	515,103.00	128,158.62	24.88
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>128,158.62</b>	<b>24.88</b>
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIA	0.00	318,618.00	184,333.96	57.85
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>318,618.00</b>	<b>184,333.96</b>	<b>57.85</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	37,052.50	26.04
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>142,275.00</b>	<b>37,052.50</b>	<b>26.04</b>
1100	RETALHULEU				
1109	EL ASINTAL	500,000.00	4,748,413.00	2,935,193.15	61.81
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>4,748,413.00</b>	<b>2,935,193.15</b>	<b>61.81</b>
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	4,864,000.00	2,752,109.02	56.58
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	429,322.53	57.00
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	89,999.00	0.97
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,472,080.00	1,013,328.97	68.84
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,403,049.00</b>	<b>25,692,700.00</b>	<b>8,465,150.41</b>	<b>32.95</b>
1300	HUEHUETENANGO				

*12*

047

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:35.02  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	268,604.39	50.82
1309	SAN ILDEFONSO DIXTARHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	716,179.54	70.47
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,037,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	418,154.72	79.98
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,005,555.00</b>	<b>3,154,925.00</b>	<b>1,402,938.65</b>	<b>44.47</b>
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>0.00</b>	<b>864,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CJIBULCO	610,606.00	933,726.00	414,426.41	44.38
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>414,426.41</b>	<b>44.38</b>
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>749,200.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1700	PETÉN				
1714	EL CHAL	607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>607,723.00</b>	<b>585,247.00</b>	<b>77,414.04</b>	<b>13.23</b>
1800	IZABAL				
1803	ELESTOR	425,935.00	597,974.00	149,259.29	24.96
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>149,259.29</b>	<b>24.96</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>48,840,527.00</b>	<b>19,139,061.06</b>	<b>39.19</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>48,840,527.00</b>	<b>19,139,061.06</b>	<b>39.19</b>

1048

22



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:35.02  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	YIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>		33,898,259.00	48,840,527.00	19,139,061.06	39.19
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	66.21
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	66.21
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	66.21
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	66.21
<b>Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>		1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	66.21
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		0.00	601,423.00	600,251.66	99.81
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		0.00	242,000.00	0.00	0.00
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	128,158.62	24.88
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		697,932.00	515,103.00	128,158.62	24.88
0900	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	184,333.96	57.85
0904	SAN CARLOS SIJA				

670

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:35.02  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		0.00	318,618.00	184,333.96	57.85
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	37,052.50	26.04
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		0.00	142,275.00	37,052.50	26.04
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	2,700,000.00	2,098,515.94	77.72
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	429,322.53	57.00
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	89,999.00	0.97
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	54,099.00	46,596.80	55.41
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		8,903,049.00	22,140,719.00	6,844,825.16	50.92
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	268,604.39	50.82
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	716,179.54	70.47
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	418,154.72	79.98
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		2,005,555.00	3,154,925.00	1,402,938.65	44.47
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		0.00	864,059.00	0.00	0.00
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	414,426.41	44.38

*R*

050

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9  
FECHA : 8/01/2024 -  
HORA : 10:35.02  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		610,606.00	933,726.00	414,426.41	44.38
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1700	PETÉN				
1714	EL CAYAL	607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		607,723.00	585,247.00	77,414.04	13.23
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	149,259.29	24.96
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		425,935.00	597,974.00	149,259.29	24.96
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	30,121,069.00	9,838,660.29	32.66
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	30,121,069.00	9,838,660.29	32.66
<b>Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>		14,000,000.00	30,121,069.00	9,838,660.29	32.66
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	832,854.00	663,732.72	79.69
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		892,734.00	832,854.00	663,732.72	79.69
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	832,854.00	663,732.72	79.69
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	832,854.00	663,732.72	79.69

051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:35.02  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
	Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	892,734.00	832,854.00	663,732.72	79.69

052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07:01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Agua y Saneamiento</b>															
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>															
301	14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	0	Documento		120.00	120.00	100.00	83.33	
										0101 GUATEMALA			10.00		
										0901 QUETZALTENANGO			10.00		
										1001 MAZATENANGO			10.00		
										1201 SAN MARCOS			10.00		
										1301 HUEHUETENANGO			10.00		
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00		
										1601 COBÁN			10.00		
										1703 SAN BENITO			10.00		
										1901 ZACAPA			10.00		
										2201 JUTIAPA			10.00		
301	14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	0	Documento		120.00	120.00	100.00	83.33	
										0101 GUATEMALA			10.00		
										0901 QUETZALTENANGO			10.00		
										1001 MAZATENANGO			10.00		
										1201 SAN MARCOS			10.00		
										1301 HUEHUETENANGO			10.00		
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00		
										1601 COBÁN			10.00		
										1703 SAN BENITO			10.00		
										1901 ZACAPA			10.00		
										2201 JUTIAPA			10.00		
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00	

053



Sistema de Contabilidad Integrada Governamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	46.80	1.51
										1326 BARILLAS			46.80	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	293.45	4.89
										1504 CUBULCO			293.45	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,105	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203105	Metro		4,088.00	4,088.00	0.00	0.00

052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	73.56	3.23
										1304 CUILCO			73.56	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILULA SAN ILDEFONSO DTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223905	Metro		4,134.00	4,134.00	103.35	2.50
										1803 EL ESTOR			103.35	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	23.35	3.18
										1304 CUILCO			23.35	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	226.11	3.77
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			226.11	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE.	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,650.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	5,613.00	0.00	0.00

055

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>														
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	1.00	100.00
										0101 GUATEMALA			1.00	
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	1.00	100.00
										0101 GUATEMALA			1.00	
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,630.00	394.18	24.18
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			394.18	

056



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,892	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94892	Metro		3,446.00	8,546.00	1,543.73	17.85
										1109 EL ASINTAL			1,543.73	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	480.47	14.86
										1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			480.47	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	0.00	0.00
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40.00	40.00	0.00	0.00

057

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE - 13

FECHA : 8/01/2024

HORA : 11:07.01

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Fisica				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3.00	3.00	0.00	0.00	
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	46.80	1.51	
										1326 BARILLAS			46.80		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	293.45	4.89	
										1504 CUBULCO			293.45		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	

058

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	73.56	3.23	
										1304 CUILCO			73.56		
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILLA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	103.35	2.50	
										1803 EL ESTOR			103.35		
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	23.36	3.18	
										1304 CUILCO			23.36		
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	226.11	3.77	
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			226.11		
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00	

050

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE**  
**Entidad Igual a 11200054**

PÁGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81	
										0101	GUATEMALA		4.00		
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00	
										0101	GUATEMALA		4.00		
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	1.00	100.00	
										0101	GUATEMALA		1.00		
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	1.00	100.00	
										0101	GUATEMALA		1.00		
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17	
										0101	GUATEMALA		3.00		
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17	

4.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua															
										0101 GUATEMALA				3.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,530.00	394.18	24.18	
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			394.18		
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	1,543.73	17.85	
										1109 ELASINTAL			1,543.73		
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	480.47	14.86	
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			480.47		
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	

061

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024 -  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>															
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>															
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	45.80	1.51	
										1325	BARILLAS		46.80		
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	293.45	4.89	
										1504	CUBULCO		293.45		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	

0162


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	73.56	3.23	
										1304	CUILCO		73.56		
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	103.35	2.50	
										1803	EL ESTOR		103.35		
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	23.36	3.18	
										1304	CUILCO		23.36		
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	226.11	3.77	
										1206	CONCEPCION TUTUAPA		226.11		
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	

063



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 12 DE 13.  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Persorias, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
305	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO.SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	1,630.00	394.18	24.18	
										1202	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			394.18	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	
305	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	1,543.73	17.85	
										1109	ELASINTAL			1,543.73	

*R*

08/01/2024



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:07.01  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,233.00	480.47	14.86	
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			480.47		
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>															
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101 GUATEMALA			10.00		
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101 GUATEMALA			10.00		

0000

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.41  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Población Beneficiada													
						Género			Edad				Etnia			Total			
						Mujeres	Hombres	Total	8 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna		Otras	Total	
<b>Reducción de la Desnutrición</b>																			
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática						14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	31,925,304.00	31,911,604.00	2,595,732.92	04-03	Agua y Saneamiento			
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Población Beneficiada</b>																			

**Objetivos**  
 Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 8,537 mts.  
 OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 300 metros. Construcción de acueductos 2008 metros.

**Resultados Alcanzados:**  
 Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, El resultado alcanzado fue de 1,698 mts.  
 OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 394 metros. Construcción de acueductos 2,710 metros.

**Obstáculos Encontrados**  
 Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
 OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, en lo que corresponde a acueductos, problemas de suministro de materiales por bloqueos en carreteras

Documento Respaldo: varios Fecha Documento Respaldo: 10/27/2023

Género						Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres													
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
Estructura Programática						13	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL	892,734.00	892,734.00	91,965.55	06-11-02				
1	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	661	59	720	0	0	705	15	720	0	9	0	711	720	
2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	661	59	720	0	0	705	15	720	0	9	0	711	720	
<b>Total Población Beneficiada</b>						1,322	118	1,440	0	0	1,410	30	1,440	0	18	0	1,422	1,440	

066

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:22.41  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

		PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VICENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR				
		Meta					Población Beneficiada								
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia		
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años.	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca

**Objetivos**

Oficio UFM-GS-0041-2023, de fecha 23.10.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos

Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 8,537 mts.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 300 metros. Construcción de acueductos 2008 metros.

**Resultados Alcanzados:**

Oficio UFM-GS-0041-2023, de fecha 23.10.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.

Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, El resultado alcanzado fue de 1,698 mts.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 394 metros. Construcción de acueductos 2,710 metros.

**Obstáculos Encontrados**

Oficio UFM-GS-0041-2023, de fecha 23.10.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área

Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, en lo que corresponde a acueductos, problemas de suministro de materiales por bloqueos en carreteras

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 10/25/2023

087

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
<b>Agua y Saneamiento</b>															
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
		14	0	0	1	0						30,000,000.00	30,000,000.00	22,048,402.99	04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada											Población Beneficiada													
Meta											Genero				Edad				Etnia					
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (juventud)	Mayor es de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
301	14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	100	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
301	14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	100	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Estructuras Presupuestarias																								
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR																								
		14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								12,000,000.00	28,165,346.00	7,931,580.16							04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada											Población Beneficiada													
Meta											Genero				Edad				Etnia					
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (juventud)	Mayor es de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SDA QUEZALTENANGO	Metro	0	1,860	884													
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,092	3,092	1,235													
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0													
301	14	0	1	0	2	183559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	0	0													
301	14	0	1	0	2	183827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	42	0													
301	14	0	1	0	2	183883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,345													
301	14	0	1	0	2	183989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0													
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0													

0018

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional**  
**Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE**  
**ENTIDAD Igual a 11200054**

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE : R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,099	0															
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,913															
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,397															
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CROQUITLA SAN ILDEFONSO IXTAMACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	2,281															
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,131															
301	14	0	1	0	2	242446	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	386															
301	14	0	1	0	2	244090	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TURCIHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,706															
301	14	0	1	0	2	247051	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETER	Metro	1,824	1,824	0															
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA FUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0															
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CHIARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0															
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIK ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0															
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0															
Total Población Beneficiada:										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14	0	0	2	0	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	13,812,000.00	6,225,281.00	2,824,813.77	04-01	Agua y Saneamiento
----	---	---	---	---	--------------------------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------------------

Población Beneficiada					Población Beneficiada																		
UE	PG	SPG	PY	ACT	DE	Meta		Genero			Edad				Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	Mayor es de:			Total	Maya	Xinka	Garífuna	Otras	Total
															0 a menores de 13 años (niños)	13-19 años (Juventud)	Mayor es de 20 a 60 años (Tercera Edad)						
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	97												
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	92												
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5												

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										50,000.00	2,528,726.00	1,127,287.14	04-03	
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO				Agua y Saneamiento

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia										
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'inec	Garifuna	Otros	Total		
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)								
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1															
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1															

Estructuras Presupuestarias										946,000.00	1,254,000.00	978,000.00	04-03	
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										DESARROLLO COMUNITARIO				Agua y Saneamiento

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia										
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'inec	Garifuna	Otros	Total		
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)								
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	66															
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorias para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	66															

Estructuras Presupuestarias										6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87	04-03	
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS				Agua y Saneamiento

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia										
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'inec	Garifuna	Otros	Total		
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)								
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,500	3,550	306															
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0															
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0															

Estructuras Presupuestarias										12,000,000.00	28,165,346.00	7,931,580.16	04-03	
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO										CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS				Agua y Saneamiento

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia								
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'inec	Garifuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023									
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GÜO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,955	259
306	14	0	1	0	2	94972	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	3,681	4,688
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,284	1,257
306	14	0	1	0	2	185909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	185921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

**Objetivos**  
 Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 8,537 mts.  
 Of.No.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 300 metros. Construcción de acueductos 2008 metros.

**Resultados Alcanzados:**  
 Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, El resultado alcanzado fue de 1,698 mts.  
 Of.No.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 394 metros. Construcción de acueductos 2,710 metros.

**Obstaculos Encontrados:**  
 Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
 Of.No.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, en lo que corresponde a acueductos, problemas de suministro de materiales por bloqueos en carreteras

Documento Respaldo: varios      Fecha Documento Respaldo: 27/10/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Observancia de la Calidad Ambiental del Agua**

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

12    0    0    3    0    SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

1,590,259.00

982,380.00

615,833.12

05-01-01

Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

071

Población Beneficiada							Población Beneficiada				Etnia								
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Género			Edad				Total	Maya	X'icac	Garífuna	Otros	Total
							Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 15 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)						
Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024 -  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad	PC	SPC	FY	ACT	OR	Evento	Metas	Costo	Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras								
201	12	0	0	3	0	1	Asejería y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	45	45	15													
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	15	4.00	0.00	4	0.00	0.00	4.00	0.00	4	3.00	0.00	0.00	1.00	4
201	12	0	0	3	0	3	Accesorios en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054-201-UDAF-INFOM	12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	05-02-02	Sistemas de Abastecimiento de Agua y Puntos Monitoreo Vialidad
----------------------------------	----	---	---	---	---	----------------------------------	--------------	------------	------------	----------	--

Población Beneficiada						Población Beneficiada																		
UE	PG	SPC	FY	ACT	OR	Meta				Genero			Edad				Etnia				Total			
						Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Meta	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna		Otros		
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de aguas a Entidades, personas jurídicas e Individuales	Análisis de Lab	3,200	5,400	3,200	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	9.00	45	14.00	11.00	11.00	10.00	46
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de aguas a Entidades, personas jurídicas e Individuales	Análisis de Lab	3,200	5,400	3,200	25.00	21.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46	14.00	11.00	11.00	10.00	46
Total Población Beneficiada										54.00	42.00	96.00	28.00	22.00	26.00	19.00	95	31.00	22.00	22.00	21.00	96		

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054-301-FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	28,165,346.00	7,931,580.16	05-01-01	Observación de la Calidad Ambiental del Agua
---	----	---	---	---	---	----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--

Población Beneficiada						Población Beneficiada																	
UE	PG	SPC	FY	ACT	OR	Meta				Genero			Edad				Etnia				Total		
						Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Meta	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna		Otros	
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SDA QUETZALTENANGO	Metro	6	1,560	854												
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARRILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	1,098	3,096	1,235												
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHRYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0												
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0												
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0												
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CIBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,345												
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0												

12

072



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	Código	Descripción	Metro	0	910	0
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERABUENA CEMALTENANGO CEMALTENANGO	Metro	0	910	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MONAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,000	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,913
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,397
301	14	0	1	0	2	223647	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO XTARHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	2,261
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUARTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE ITZABAL	Metro	4,134	4,134	1,131
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	386
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,706
301	14	0	1	0	2	257081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUCHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262226	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CIBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	203337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14 0 0 2 0 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

13,812,000.00

6,225,281.00

2,624,813.77

05-01-01

Observación de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada

UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jovenud)	Mayor de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	97													
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	92													

01/13



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y  
 SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

12,000,000.00 28,165,346.00 7,331,580.16

05-01-01  
 Observancia de la Calidad  
 Ambiente del Area

Población Beneficiada						Población Beneficiada																		
						Meta			Genero			Edad				Emita								
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 15 años (niños)	15-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (tercera edad)	Total	Mayr.	Xinec.	Carifuna.	Otros	Total
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794													
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CRAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259													
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALRULEU	Metro	3,446	8,681	4,688													
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	1,287													
306	14	0	1	0	2	188309	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0													
306	14	0	1	0	2	188321	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0													
<b>Total Población Beneficiada:</b>																								

07/05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:57:14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

**Objetivos**

OF-UET-0360-2023 de fecha 25.10.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 8,537 mts.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento,

Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 300 metros. Construcción de acueductos 2008 metros.

**Resultados Alcanzados:**

OF-UET-0360-2023 de fecha 25.10.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 eventos planificados

Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, El resultado alcanzado fue de 1,698 mts.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento,

Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 394 metros. Construcción de acueductos 2,710 metros.

**Obstaculos Encontrados**

OF-UET-0360-2023 de fecha 25.10.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1) falta de solicitudes. 2) falta de personal. y para Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.

Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.

OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, en lo que corresponde a acueductos, problemas de suministro de materiales por bloqueos en carreteras

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 26/10/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres**

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

076

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054-201-UDAF-INFOM

15	0	0	3	0	GESTIÓN SOCIAL	892,734.00	832,854.00	663,732.72	02-11-02
----	---	---	---	---	----------------	------------	------------	------------	----------

Población Beneficiada						Meta	Población Beneficiada																	
UE	PC	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	90	2,576.00	502.00	3,078	0.00	0.00	2,913.00	165.00	3,078	355.00	27.00	0.00	2,696.00	3,078
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	90	2,576.00	502.00	3,078	0.00	0.00	2,913.00	155.00	3,068	355.00	27.00	0.00	2,696.00	3,078
Total Población Beneficiada												5,152.00	1,004.00	6,156.00	0.00	0.00	5,826.00	320.00	6,146	710.00	54.00	0.00	5,392.00	6,156

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054-301-FONDO NACIONAL UNEPAR

14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	19,864,952.00	3,376,061.76	08-04-02
----	---	---	---	---	----------------------------	--------------	---------------	--------------	----------

Población Beneficiada						Meta	Población Beneficiada																		
UE	PC	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia						
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
201	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SUA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	284														
201	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,335														
201	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIVIC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0														
201	14	0	1	0	2	183359	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0														
201	14	0	1	0	2	183827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0														
201	14	0	1	0	2	183883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,005	6,005	2,345														
201	14	0	1	0	2	185929	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0														
201	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0														

*B*

078

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37:14  
 REPORTE: R00822492.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

Ejercicio Fiscal: 2023

U.E.	PC	SPC	PY	ACT	OR	Cuenta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Valor Inicial	Valor Vigente	Valor Ejecutado
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SITACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	7,009	7,009	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,913	4,088	4,088	2,913
301	14	0	1	0	2	205779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,397	2,275	2,275	1,397
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHQUILLA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,306	4,306	1,281	4,306	4,306	1,281
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,131	4,134	4,134	1,131
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	386	735	735	386
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,706	5,992	5,992	5,706
301	14	0	1	0	2	247031	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	1,824	1,824	0
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIRACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA EMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,560	0	0	1,560	0
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0	0	6,613	0

Total Población Beneficiada: 01-04-01

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	9,654,634.00	5,852,344.87	01-04-01
---	----	---	---	---	---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------

Personas, Familias o Grupos  
 Socios/as con Énfasis en Mujeres

U.E.	PC	SPC	PY	ACT	OR	Meta			Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Centro			Edad				Etnia				Total			
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total		Maya	X'inka	Garifuna
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,500	1,500	506												
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0												

*Handwritten signature*

1078

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional**  
**Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE**  
**ENTIDAD Igual a 11200054**

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:37.14  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306 14 0 1 0 1 183147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE  
 ALCANTARILLADO SANITARIO  
 CABECERA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS SAN MARCOS

Metro 0 1,911 0

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

8,000,000.00 19,864,952.00 3,376,061.76

08-04-02

Personas, Familias o Grupos  
 Sociales con Fines de Mujeres

Población Beneficiada							Población Beneficiada																			
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Meta				Genero			Edad				Etnia								
							Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (juventud)	Mayor de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Niña	Garífuna	Otros	Total			
306	14	0	1	0	2	94956	Metro	2,140	2,910	2,794																
306	14	0	1	0	2	94965	Metro	2,390	1,965	259																
306	14	0	1	0	2	94992	Metro	3,446	8,881	4,688																
306	14	0	1	0	2	152650	Metro	5,070	3,294	1,287																
306	14	0	1	0	2	158509	Metro	0	10,454	0																
306	14	0	1	0	2	183921	Metro	0	2,377	0																
<b>Total Población Beneficiada</b>																										

070

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
Expresado en Quetzales  
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE  
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:37.14  
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

Oficio UFM-GS-0041-2023, de fecha 23.10.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos  
Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 8,537 mts.  
OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 300 metros. Construcción de acueductos 2008 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0041-2023, de fecha 23.10.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, El resultado alcanzado fue de 1,698 mts.  
OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 394 metros. Construcción de acueductos 2,710 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0041-2023, de fecha 23.10.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.  
Oficio DEPDE-0702-2023 de fecha 25.10.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
OfNo.BID-11905-1008-2023 de fecha 31.10.2023, en lo que corresponde a acueductos, problemas de suministro de materiales por bloqueos en carreteras

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 25/10/2023

080



081

NOVIEMBRE 2023

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:59.40  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	39,770,046.00	35,764,391.00	26,468,154.42	74.01
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>39,770,046.00</b>	<b>35,764,391.00</b>	<b>26,468,154.42</b>	<b>74.01</b>
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	143,258.22	27.81
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>143,258.22</b>	<b>27.81</b>
0900	QUETZALTENANGO	771,494.00	665,495.00	531,011.25	79.79
0901	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	257,713.16	80.38
0904	SAN CARLOS SIJA				
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>771,494.00</b>	<b>984,113.00</b>	<b>788,724.41</b>	<b>80.15</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ	384,645.00	344,973.00	272,916.57	79.11
1001	MAZATENANGO				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	59,701.90	41.96
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>384,645.00</b>	<b>487,248.00</b>	<b>332,620.47</b>	<b>68.27</b>
1100	RETALHULEU	500,000.00	4,748,413.00	2,935,193.15	61.81
1109	EL ASINTAL				
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>4,748,413.00</b>	<b>2,935,193.15</b>	<b>61.81</b>
1200	SAN MARCOS	582,000.00	8,939,410.00	4,488,772.43	50.21
1201	SAN MARCOS				
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	7,064,000.00	2,752,109.02	38.96

082

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:59.40  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS	728,148.00	753,156.00	459,521.73	61.01
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1212	NUEVO PROGRESO	2,174,901.00	9,320,444.00	89,999.00	0.97
1226	SIPACAPA	200,000.00	1,472,080.00	1,013,328.97	68.84
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO				
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,985,049.00</b>	<b>28,340,140.00</b>	<b>8,803,731.15</b>	<b>31.06</b>
1300	HUEHUETENANGO	564,478.00	398,478.00	282,056.70	70.78
1301	HUEHUETENANGO	247,617.00	528,515.00	291,253.79	55.11
1304	CUILCO	1,137,214.00	1,016,347.00	763,328.94	75.11
1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	620,724.00	522,798.00	429,491.51	82.15
1326	BARILLAS				
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,570,033.00</b>	<b>3,553,403.00</b>	<b>2,777,880.00</b>	<b>78.18</b>
1400	QUICHE	525,000.00	432,950.00	371,250.51	85.75
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	0.00	864,059.00	202,620.00	23.45
1412	JOYABAJ				
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>525,000.00</b>	<b>1,297,009.00</b>	<b>573,870.51</b>	<b>44.25</b>
1500	BAJA VERAPAZ	610,606.00	933,726.00	458,575.41	49.11
1504	CÚBULCO				
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>458,575.41</b>	<b>49.11</b>
1600	ALTA VERAPAZ	950,000.00	974,000.00	771,790.75	79.24
1601	COBÁN	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>1,699,200.00</b>	<b>999,000.00</b>	<b>771,790.75</b>	<b>77.26</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:59.40  
REPORTE: R00820692.rpt -

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN	405,000.00	330,000.00	220,434.96	66.80
1703	SAN BENTO	607,723.00	585,247.00	112,313.64	19.19
1714	EL CHAL				
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>1,012,723.00</b>	<b>915,247.00</b>	<b>332,748.60</b>	<b>36.36</b>
1800 IZABAL					
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	164,358.89	27.49
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>164,358.89</b>	<b>27.49</b>
1900 ZACAPA					
1901	ZACAPA	425,819.00	323,412.00	231,552.52	71.60
<b>Total Departamento 1900 - ZACAPA</b>		<b>425,819.00</b>	<b>323,412.00</b>	<b>231,552.52</b>	<b>71.60</b>
2200 JUTIAPA					
2201	JUTIAPA	429,518.00	356,968.00	284,076.90	79.58
<b>Total Departamento 2200 - JUTIAPA</b>		<b>429,518.00</b>	<b>356,968.00</b>	<b>284,076.90</b>	<b>79.58</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>80,058,147.00</b>	<b>45,066,535.40</b>	<b>56.29</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>62,808,000.00</b>	<b>80,058,147.00</b>	<b>45,066,535.40</b>	<b>56.29</b>
<b>Total Ruta Agua y Saneamiento</b>					
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	15,898,259.00	11,020,487.00	6,056,830.83	54.96
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>15,898,259.00</b>	<b>11,020,487.00</b>	<b>6,056,830.83</b>	<b>54.96</b>

082

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:59.40  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	143,258.22	27.81
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>143,258.22</b>	<b>27.81</b>
0900	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	257,713.16	80.88
0904	SAN CARLOS SIJA				
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>318,618.00</b>	<b>257,713.16</b>	<b>80.88</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	59,701.90	41.96
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ				
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>142,275.00</b>	<b>59,701.90</b>	<b>41.96</b>
1100	RETALHULEU	500,000.00	4,748,413.00	2,935,193.15	61.81
1109	EL ASINTAL				
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>4,748,413.00</b>	<b>2,935,193.15</b>	<b>61.81</b>
1200	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1201	SAN MARCOS	9,300,000.00	7,064,000.00	2,752,109.02	38.96
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	728,148.00	753,156.00	459,521.73	61.01
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1212	NUEVO PROGRESO	2,174,901.00	9,320,444.00	89,999.00	0.97
1226	SIPACAPA	200,000.00	1,472,080.00	1,013,328.97	68.84
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO				
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,403,049.00</b>	<b>27,892,700.00</b>	<b>8,495,349.61</b>	<b>30.46</b>
1300	HUEHUETENANGO				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:59.40  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO	247,617.00	528,515.00	291,253.79	55.11
1304	CUILCO				
1309	SAN ILDEFONSO EXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	763,328.94	75.11
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	429,491.51	82.15
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,005,555.00</b>	<b>3,154,925.00</b>	<b>2,495,823.30</b>	<b>79.11</b>
1400	QUICHE	0.00	864,059.00	202,620.00	23.45
1412	JOYABAJ				
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>0.00</b>	<b>864,059.00</b>	<b>202,620.00</b>	<b>23.45</b>
1500	BAJA VERAPAZ	610,606.00	933,726.00	458,575.41	49.11
1504	CUSULCO				
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>458,575.41</b>	<b>49.11</b>
1600	ALTA VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>749,200.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1700	PETÉN	607,723.00	585,247.00	112,313.64	19.19
1714	EL CAYAL				
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>607,723.00</b>	<b>585,247.00</b>	<b>112,313.64</b>	<b>19.19</b>
1800	IZABAL	425,935.00	597,974.00	164,358.89	27.49
1803	EL ESTOR				
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>164,358.89</b>	<b>27.49</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>51,040,527.00</b>	<b>21,381,738.11</b>	<b>41.89</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>51,040,527.00</b>	<b>21,381,738.11</b>	<b>41.89</b>

086

*Handwritten mark*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:59.40  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>		33,898,259.00	51,040,527.00	21,381,738.11	41.89
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	1,473,062.00	920,072.00	649,181.34	70.56
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		1,473,062.00	920,072.00	649,181.34	70.56
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>					
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>					
<b>Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>					
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	0.00	2,121,423.00	976,896.86	46.05
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		0.00	2,121,423.00	976,896.86	46.05
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		0.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	143,258.22	27.81
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		697,932.00	515,103.00	143,258.22	27.81
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
0900	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	257,713.11	80.88
0904	SAN CARLOS SIJA				

087

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:59.40  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	0.00	318,618.00	257,713.16	80.88
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>					
1000	SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	59,701.90	41.96
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	59,701.90	41.96
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>					
1200	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1201	SAN MARCOS	6,000,000.00	4,900,000.00	2,098,515.94	42.83
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	728,148.00	753,156.00	459,521.73	61.01
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1212	NUEVO PROGRESO	2,174,901.00	9,320,444.00	89,599.00	0.97
1226	SIPACAPA	0.00	34,099.00	46,596.80	55.41
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>8,903,049.00</b>	<b>24,340,719.00</b>	<b>6,875,024.36</b>	<b>28.24</b>
1300	HUEHUETENANGO	247,617.00	528,315.00	291,253.79	55.11
1304	CULCO	1,137,214.00	1,016,347.00	763,328.94	75.11
1309	SAN ILDEFONSO EXAHUACÁN	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	620,724.00	522,798.00	429,491.51	82.15
1326	BARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,005,555.00</b>	<b>3,154,925.00</b>	<b>2,495,823.30</b>	<b>79.11</b>
1400	QUICHE	0.00	864,059.00	202,620.00	23.45
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	202,620.00	23.45
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>					
1500	BAJA VERAPAZ	610,606.00	933,726.00	458,575.41	49.11
1504	CÚBULCO	0.00	0.00	0.00	0.00

00820692

*Handwritten mark*



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 10:59.40  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
	<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>	610,606.00	933,726.00	458,575.41	49.11
1600	ALTA VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ			0.00	0.00
	<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
1700	PETÉN	607,723.00	585,247.00	112,313.64	19.19
1714	EL CHAL				
	<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>	607,723.00	585,247.00	112,313.64	19.19
1800	IZABAL	425,935.00	597,974.00	164,358.89	27.49
1803	EL ESTOR				
	<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>	425,935.00	597,974.00	164,358.89	27.49
	<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	14,000,000.00	33,841,069.00	11,746,285.74	34.71
	<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	14,000,000.00	33,841,069.00	11,746,285.74	34.71
	<b>Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>	14,000,000.00	33,841,069.00	11,746,285.74	34.71
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
0100	GUATEMALA	892,734.00	832,854.00	712,309.83	85.53
0101	GUATEMALA				
	<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>	892,734.00	832,854.00	712,309.83	85.53
	<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	892,734.00	832,854.00	712,309.83	85.53
	<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	892,734.00	832,854.00	712,309.83	85.53

08

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 10:59.40  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
	Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	892,734.00	832,854.00	712,309.83	85.53

090

77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			%EJEC
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	
<b>Agua y Saneamiento</b>														
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>														
301	14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	0	Documento		120.00	120.00	100.00	83.33
										0101 GUATEMALA			10.00	
										0901 QUETZALTENANGO			10.00	
										1001 MAZATENANGO			10.00	
										1201 SAN MARCOS			10.00	
										1301 HUEHUETENANGO			10.00	
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00	
										1601 COBÁN			10.00	
										1703 SAN BENITO			10.00	
										1901 ZACAPA			10.00	
										2201 JUTIAPA			10.00	
											120.00	120.00	100.00	83.33
301	14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	0	Documento				10.00	
										0101 GUATEMALA			10.00	
										0901 QUETZALTENANGO			10.00	
										1001 MAZATENANGO			10.00	
										1201 SAN MARCOS			10.00	
										1301 HUEHUETENANGO			10.00	
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00	
										1601 COBÁN			10.00	
										1703 SAN BENITO			10.00	
										1901 ZACAPA			10.00	
										2201 JUTIAPA			10.00	
											0.00	1,860.00	47.31	2.54
301	14	0	1	0	2	133.272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro				47.31	
										0904 SAN CARLOS SIJA			47.31	

1160

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PÁGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

Entidad Igual a 11200054

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			%EJEC	
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO		
<b>Agua y Saneamiento</b>											3,098.00	3,098.00	262.07	8.45	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro				262.07		
										1325	BARILLAS				
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro			116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento			0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro			0.00	442.00	41.44	9.38
										1010	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			41.44	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro			6,003.00	6,003.00	205.07	3.42
										1504	CUBULCO			205.07	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro			5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	185007	Metro			0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro			7,009.00	7,090.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro			4,088.00	4,088.00	73.00	1.79

002

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**  
**Entidad Igual a 11200054.**

PÁGINA : 3 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			%EJEC	
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO		
														73.00	
										0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro			2,275.00	2,275.00	81.89	3.60
										1304	CUILCO			81.89	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro			4,906.00	4,906.00	220.77	4.50
										1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN			220.77	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro			4,134.00	4,134.00	67.37	1.63
										1803	EL ESTOR			67.37	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro			735.00	735.00	76.94	10.47
										1304	CUILCO			76.94	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUJAPA SAN MARCOS	244390	Metro			5,992.00	5,992.00	30.15	0.50
										1206	CONCEPCION TUTUAPA			30.15	
												1,824.00	1,824.00	45.60	2.50
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro					45.60	
										1714	EL CHAL				
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro			0.00	14,127.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro			0.00	1,380.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>														
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
											72.00	72.00	3.00	4.17
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento				3.00	
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	3,400.00	203.91	6.00

097

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>											203.91			
											1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,380.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	4,219.00	129.73	3.07
											1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
11200054-201 UDAF - INFOM														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43.00	43.00	5.00	11.63
											5.00			
											0101 GUATEMALA			

22



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			%EJEC	
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO		
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento	0101 GUATEMALA	40.00	40.00	4.00	10.00	
													4.00		
											3.00	3.00	1.00	33.33	
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento	0101 GUATEMALA			1.00		
													1.00		
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro	0904 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,860.00	47.31	2.54	
													47.31		
											3,098.00	3,098.00	262.07	8.45	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro	1326 BARILLAS			262.07		
											116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHNYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro				0.00	0.00	
											0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATÁN HUEHUETENANGO	185559	Documento						
											0.00	442.00	41.44	9.38	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro	1010 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			41.44		
											5,003.00	6,003.00	205.07	3.42	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro	1504 CUBULCO			205.07		

24



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024 -  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	73.00	1.79
										0709	SAN ANDRES SEMETABAJ		73.00	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	81.89	3.60
										1304	CUILCO		81.89	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	220.77	4.50
										1309	SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN		220.77	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	67.37	1.63
										1803	EL ESTOR		67.37	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	76.94	10.47
										1304	CUILCO		76.94	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	30.15	0.50

100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
Observancia de la Calidad Ambiental del Agua														
										1206 CONCEPCIÓN TUTUAPA				30.15
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	45.60	2.50
										1714 EL CHAL			45.60	
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,650.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00
11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO														
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00
										0101 GUATEMALA			4.00	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00

0003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17
										0101 GUATEMALA			3.00	
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	3,400.00	203.91	6.00
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			203.91	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	4,219.00	129.73	3.07
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			129.73	

*Handwritten mark*

600

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>												0.00	10,454.00	0.00	0.00
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro						
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro						
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>															
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>															
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio						
										0101 GUATEMALA					
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio						
										0101 GUATEMALA					
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro						
										0904 SAN CARLOS SIJA					
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro						
										1326 BARILLAS					
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro						
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento						

*Handwritten mark*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PÁGINA : 11 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

Entidad Igual a 11200054

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>														
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro	1010 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	0.00	442.00	41.44	9.38
													41.44	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA. II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro	1504 CUBULCO	6,003.00	6,003.00	205.07	3.42
													205.07	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro	0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ	4,088.00	4,088.00	73.00	1.79
													73.00	
301	14	0	1	0	2	205,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	205779	Metro	1304 CUILCO	2,275.00	2,275.00	81.89	3.60
													81.89	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILLA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN HUEHUETENANGO	223847	Metro	1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	4,906.00	4,906.00	220.77	4.50
													220.77	

TOTAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 12 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	67.37	1.63	
										1803 EL ESTOR			67.37		
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	76.94	10.47	
										1304 CUILCO			76.94		
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	30.15	0.50	
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			30.15		
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	45.60	2.50	
										1714 EL CHAL			45.60		
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJQUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	3,400.00	203.91	5.00	
										1202 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			203.91		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 13 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SRG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física						
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC			
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>																	
305	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00			
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00			
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00			
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00			
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,646.00	0.00	0.00			
306	14	0	1	0	2	153,550	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	4,219.00	129.73	3.07			
														129.73			
														0.00	10,454.00	0.00	0.00
305	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS-PALO-GORDO-SAN-MARCOS	188909	Metro								
												0.00	2,377.00	0.00	0.00		
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro								
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>																	
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>																	
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00			
															10.00		
																0101 GUATEMALA	

1003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:10.22  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			%EJEC	
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO		
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	10.00	10.00	
										0101	GUATEMALA				

107





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:26.19  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta				Población Beneficiada										
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad				Etnia				
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinka	Garífuna	Otros
<b>Reducción de la Desnutrición</b>																	
Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																	
Estructura Programática		14	0	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			31,925,304.00	31,925,304.00	2,301,239.02	04-03	Agua y Saneamiento			
1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Población Beneficiada																	

**Objetivos**

Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 14,278.00 mts.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 200 metros. Construcción de acueductos 1,365 metros.

**Resultados Alcanzados:**

Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, El resultado alcanzado fue de 958.41 mts.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 26 metros. Construcción de acueductos 2,399 metros.

**Obstáculos Encontrados**

Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, en lo que corresponde a alcantarillados y acueductos no se ha podido recepcionar los proyectos de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo. En los proyectos de San Pedro está pendiente la aprobación de la variación No.6.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 12/01/2023

**Recursos Hídricos y Saneamiento**

Entidad : 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática	Evento	12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
							1,090,259.00	1,090,259.00	31,646.80	05-01-01	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua							
2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	4	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
Estructura Programática		12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA			1,473,062.00	1,473,062.00	39,972.75	05-02-02	Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozas Mediciones Vigiladas				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:26.19  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

		PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR							
		Meta					Población Beneficiada											
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia				Total	
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna		Otros
1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab.	3,200	5,400	1,417	6	6	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab.	3,200	5,400	1,417	6	6	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
<b>Total Población Beneficiada</b>						14	12	26	6	6	8	6	26	8	6	6	6	26

*R*

1101

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:26.19  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada					Nivel Asociado del Clasificador			
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Etnia		Total	Maya	X'inka	Carifuna
Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Infancia)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total							

**Objetivos**

OF-UET-0403-2023 de fecha 28.11.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 5 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos. Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1 evento planificado

OF-Lab-0854-2023 de fecha 30.11.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis

Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 14,278.00 mts

OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 200 metros. Construcción de acueductos 1,365 metros.

**Resultados Alcanzados:**

OF-UET-0403-2023 de fecha 28.11.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 5 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1 evento planificado

OF-Lab-0854-2023 de fecha 30.11.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis

Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, El resultado alcanzado fue de 958.41 mts.

OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento,

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 26 metros. Construcción de acueductos 2,399 metros.

**Obstáculos Encontrados**

OF-UET-0403-2023 de fecha 28.11.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, , No aplica.

OF-Lab-0854-2023 de fecha 30.11.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del laboratorio, la ejecución para el presente mes corresponde al 100% conforme a lo programado

Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales.  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:26.19  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

PG	SPG	FY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR	Población Beneficiada									
										Meta			Género			Edad			
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka	Garífuna	Otros	Total	

traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
 OENo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, en lo que corresponde a alcantarillados y acueductos no se ha podido recepcionar los proyectos de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo. En los proyectos de San Pedro está pendiente la aprobación de la variación No.6.

Documento Respaldo: varios Fecha Documento Respaldo: 12/01/2023

Género

Entidad: 11200054 - 0 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Estructura Programática	13	0	0	0	0	GESTIÓN SOCIAL	892,734.00	892,734.00	48,577.11	02-11-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres						
1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	263	97	360	0	0	312	28	360	0	9	0	351	360
2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	263	97	360	0	0	332	28	360	0	9	0	351	360
<b>Total Población Beneficiada</b>					<b>526</b>	<b>194</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>56</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>720</b>

*[Handwritten signature]*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:26.19  
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada					Nivel Asociado del Clasificador							
			Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad		Etnia							
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Mixta	Garífuna	Otros	Total

**Objetivos**

Oficio UFM-GS-0044-2023, de fecha 21.11.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
 Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 14,278.00 mts.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 200 metros. Construcción de acueductos 1,365 metros.

**Resultados Alcanzados:**

Oficio UFM-GS-0044-2023, de fecha 21.11.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
 Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, El resultado alcanzado fue de 958.41 mts.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 26 metros. Construcción de acueductos 2,399 metros.

**Obstáculos Encontrados**

Oficio UFM-GS-0044-2023, de fecha 21.11.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.  
 Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, en lo que corresponde a alcantarillados y acueductos no se ha podido recepcionar los proyectos de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo. En los proyectos de San Pedro está pendiente la aprobación de la variación No.6.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 12/01/2023

100



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40:09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
<b>Agua y Saneamiento</b>															
Entidad : 11200054 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
14	9	0	1	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							30,000,000.00	30,000,000.00	24,331,477.21	04-03 Agua y Saneamiento

Población Beneficiada							Población Beneficiada														
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Genero			Edad				Etnia							
							Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'ines	Garifunas	Otros	Total		
301	14	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
301	14	0	0	1	0	2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Estructuras Presupuestarias																					
Entidad : 11200054 - FONDO NACIONAL UNEPAR																					
14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	28,165,346.00	9,462,560.41	04-03 Agua y Saneamiento						

Población Beneficiada							Población Beneficiada														
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Genero			Edad				Etnia							
							Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'ines	Garifunas	Otros	Total		
301	14	0	1	0	2	13272			1,269	931											
301	14	0	1	0	2	138102			3,098	1,498											
301	14	0	1	0	2	139973			116	116	0										
301	14	0	1	0	2	183359			0	0											
301	14	0	1	0	2	183827			0	442	41										
301	14	0	1	0	2	183883			6,003	6,003	2,550										
301	14	0	1	0	2	183989			5,560	5,560	0										
301	14	0	1	0	2	186007			0	916	0										

1110

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,090	0																								
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETARAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,986																								
301	14	0	1	0	2	206729	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,479																								
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILULA SAN ILDEFONSO XTARUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	2,502																								
301	14	0	1	0	2	229906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUARTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE EZABAL	Metro	735	735	463																								
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	5,992	5,992	5,736																								
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	1,824	1,824	46																								
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	0	14,127	0																								
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	1,380	0																								
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAI QUICHE	Metro	0	1,660	0																								
301	14	0	1	0	2	262226	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	6,613	0																								
301	14	0	1	0	2	283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0																								
Total Población Beneficiada:												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructuras Presupuestarias: 14 0 0 2 0 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 13,812,000.00 4,225,281.00 3,114,363.77 04-03 Agua y Saneamiento

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada																			
									Meta			Ejecutada			Mujeres			Hombres			Total			Edad				
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'ines	Carl'una	Otros	Total				
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad.	Documento	105	105	101																	
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana.	Documento	100	100	96																	
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural.	Documento	5	5	5																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										50,000.00	2,528,826.00	1,127,287.14	04-03
Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada					Emita												
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'ines	Garífuna	Otras	Total			
												Mejores	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1																
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1																

Estructuras Presupuestarias										946,000.00	1,234,000.00	1,168,000.00	04-03
Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada					Emita												
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'ines	Garífuna	Otras	Total			
												Mejores	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	69																
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	69																

Estructuras Presupuestarias										6,000,000.00	11,854,694.00	5,362,346.87	04-03
Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada					Emita												
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'ines	Garífuna	Otras	Total			
												Mejores	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	1	0	1	157671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,500	3,550	710																
306	14	0	1	0	1	157676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0																
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0																

Estructuras Presupuestarias										12,000,000.00	28,165,346.00	9,462,560.41	04-03
Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada					Emita									
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	X'ines	Garífuna	Otras	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)						



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023																	
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794								
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259								
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	6,681	4,686								
306	14	0	1	0	2	175650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	1,416								
306	14	0	1	0	2	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0								
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0								

Total Población Beneficiada

**Objetivos**  
 Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 14,278.00 mts.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 200 metros. Construcción de acueductos 1,365 metros.

**Resultados Alcanzados:**  
 Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, El resultado alcanzado fue de 958.41 mts.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 26 metros. Construcción de acueductos 2,399 metros.

**Obstáculos Encontrados**  
 Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
 OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, en lo que corresponde a alcantarillados y acueductos no se ha podido recepcionar los proyectos de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo. En los proyectos de San Pedro está pendiente la aprobación de la variación No.6.

Documento Respaldo: varios      Fecha Documento Respaldo: 01/12/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	FY	ACT	OB	REN	GEO	FIE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Observancia de la Calidad Ambiental del Agua**  
 Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Entidad :	11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,090,259.00	982,380.00	646,679.92	05-01-01	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
-----------	-------------------------------	----	---	---	---	---	--	--------------	------------	------------	----------	--

Población Beneficiada		Población Beneficiada																			
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta			Etnia				Total								
						Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Total		Maya	Xinka	Guatemalteco	Otro				
									Mujeres	Hombres	Total										
						Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Evento	43	45	20								5										
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	40	40	19	5.00	0.00	5	0.00	0.00	5.00	0.00	5	4.00	0.00	0.00	1.00	5				
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	3	3	1	1.00	0.00	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1	1.00	0.00	0.00	0.00	1				
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades																				
Estructuras Presupuestarias											12	0	0	4	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,471,062.00	928,072.00	649,181.34	05-05-02	Sistemas de Abastecimiento de Agua y Puntos Mecánicos Mifalider
Entidad: 11200054 - 201 - UDAF - INFOM																											

Población Beneficiada

UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Población Beneficiada				Total	Maya	X'inka	Garifuna	Otros	Total						
												Genero			Edad												
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayor de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)									
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,400	4,617	31.00	27.00	58	17.00	14.00	14.00	12.00	57	17.00	14.00	14.00	13.00	58			
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,400	4,617	31.00	27.00	58	17.00	14.00	14.00	13.00	58	17.00	14.00	14.00	13.00	58			
Total Población Beneficiada:												68.00	54.00	122.00	34.00	28.00	34.00	25.00	121	39.00	28.00	28.00	27.00	122			
Estructuras Presupuestarias											14	0	1	0	3	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	28,162,346.00	9,462,560.41	05-01-01	Observación de la Calidad Ambiental del Agua
Entidad: 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR																											

Población Beneficiada

UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Población Beneficiada				Total	Maya	X'inka	Garifuna	Otros	Total		
												Genero			Edad								
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayor de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)					
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPUJAS SEQUE SAN CARLOS SIA QUEZALTENANGO	Metro	0	1,850	931												
301	14	0	1	0	2	135102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,598	3,598	1,498												
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0												
301	14	0	1	0	2	185579	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0												
301	14	0	1	0	2	185927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	41												
301	14	0	1	0	2	185823	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUSULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,550												
301	14	0	1	0	2	185969	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40:09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	Código	Descripción	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFEZAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,008	7,008	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,986
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,479
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILA SAN ILDEFONSO DZARHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	2,502
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,199
301	14	0	1	0	2	24046	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	463
301	14	0	1	0	2	24090	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TULUCOMA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,736
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	46
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	260225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINDX ALDEA LA LAGUNA CUBUTUCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	28337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,612	0

Total Población Beneficiada

13,812,000.00 6,225,281.00 3,114,843.77

05-01-01

Observación de la Calidad Ambiental del Agua

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UE	FC	SPG	PY	ACT	OR	Meta	Descripción	Meta				Población Beneficiada				Etnia							
								Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Maya	Xinka	Garífuna	Otras	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 x menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 x 60 años (Tercera Edad)	Total					
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	101												
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	96												

115

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional**  
**Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**  
**ENTIDAD Igual a 11200054**

PAGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5										58,000.00	2,528,826.00	1,127,287.14	05-01-01	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
-----	----	---	---	---	---	---	--	-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--------------	----------	--

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Población Beneficiada												Edad					Etnia								
UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta				Genero			Total	Maya	X'icac	Garífuna	Otras	Total				
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Meta	Mujeres	Hombres	Total										
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		1	1	1													
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		1	1	1													

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14	0	0				5	0	DESARROLLO COMUNITARIO																	
----	---	---	--	--	--	---	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Población Beneficiada												Edad					Etnia								
UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta				Genero			Total	Maya	X'icac	Garífuna	Otras	Total				
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Meta	Mujeres	Hombres	Total										
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		72	72	69													
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		72	72	69													

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14	0	1				0	1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS																	
----	---	---	--	--	--	---	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Población Beneficiada												Edad					Etnia							
UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta				Genero			Total	Maya	X'icac	Garífuna	Otras	Total			
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Meta	Mujeres	Hombres	Total									
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro		1,500	1,550	710												
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUÍPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		0	1,910	0												
306	14	0	1	0	1	159147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro		0	1,911	0												

118

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias: 14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 12,000,000.00 28,165,346.00 9,467,560.41 05-01-01  
 Entidad: 11200054-306- AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

UE	PG	SPC	PY	ACT.	OS	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada															
									Meta			Género			Edad				Etnia					
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (aÑos)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'ines	Garífuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794													
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CEJAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259													
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	5,681	4,682													
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	1,416													
306	14	0	1	0	2	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0													
306	14	0	1	0	2	183921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0													

Total Población Beneficiada:

11/1/24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional**  
**Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**  
**ENTIDAD Igual a 11200054**

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:40.09  
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

**Objetivos**

OF-UET-0403-2023 de fecha 28.11.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 5 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1 evento planificado  
OF-Lab-0854-2023 de fecha 30.11.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis  
Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 14,278.00 mts.  
OFNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.  
Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento,  
Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
OFNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 200 metros. Construcción de acueductos 1,365 metros.

**Resultados Alcanzados:**

OF-UET-0403-2023 de fecha 28.11.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 5 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 4 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 1 evento planificado  
OF-Lab-0854-2023 de fecha 30.11.2023, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,417 análisis  
Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, El resultado alcanzado fue de 958.41 mts.  
OFNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural; 0 documentos.  
Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de claidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento,  
Producto: Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultarias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.  
OFNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 26 metros. Construcción de acueductos 2,399 metros.

**Obstaculos Encontrados**

OF-UET-0403-2023 de fecha 28.11.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, No aplica.  
OF-Lab-0854-2023 de fecha 30.11.2023, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa que queda fuera del alcance del laboratorio, la ejecución para el presente mes corresponde al 100% conforme a lo programado  
Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
OFNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, en lo que corresponde a alcantarillados y acueductos no se ha podido recepcionar los proyectos de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo. En los proyectos de San Pedro está pendiente la aprobación de la variación No.6.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 01/12/2023

12

11  
11  
11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 15  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40.09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VICENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres**

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

															05-11-02 Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
					3	0						892,734.00	832,854.00	712,309.83	

Población Beneficiada							Población Beneficiada										Énfasis																	
							Meta				Genero			Edad				Total	Mujer	Xinca	Garífuna	Otras	Total											
							Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)																		
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Mujer	Xinca	Garífuna	Otras	Total										
201	13	0	0	3	0	100	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	100	2,839.00	599.00	3,438	0.00	0.00	3,245.00	193.00	3,438	355.00	36.00	0.00	3,047.00	3,438										
201	13	0	0	3	0	100	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	100	2,839.00	599.00	3,438	0.00	0.00	3,245.00	193.00	3,438	355.00	36.00	0.00	3,047.00	3,438										
Total Población Beneficiada												5,678.00	1,198.00	6,876.00	0.00	0.00	6,490.00	376.00	6,866	718.00	72.00	0.00	6,094.00	6,876										
Estructuras Presupuestarias																																		
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR																																		

Población Beneficiada							Población Beneficiada										Énfasis									
							Meta				Genero			Edad				Total	Mujer	Xinca	Garífuna	Otras	Total			
							Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)										
301	14	0	1	0	2	13272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SIQUE SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,360	931															
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,498															
301	14	0	1	0	2	139473	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0															
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0															
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NARUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	41															
301	14	0	1	0	2	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	2,550															
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SBACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	3,560	3,560	0															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40:09  
 REPORTE: R00822492.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

Ejercicio Fiscal: 2023

301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CEMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESTIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAJETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,050	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,085	4,088	2,986
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUERUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,679
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUITLA SAN ILDEFONSO IXTARIACAN HUERUETENANGO	Metro	4,506	4,506	2,502
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARIDAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE EZABAL	Metro	4,134	4,134	1,199
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CHILCO HUERUETENANGO	Metro	735	735	403
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUCHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,756
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CRAL PETEN	Metro	1,824	1,824	46
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHENX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283327	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y  
 SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Población Beneficiada						Población Beneficiada																					
						Meta			Genero			Edad				Etnia											
DE	PG	SPG	PY	ACT	OS	Meta	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Niños)	13-30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka	Guatemala	Otros	Total					
306	14	0	1	0	1	153671	1,500	3,530	710																		
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																					

6,080,000.00 11,851,494.00 5,862,246.87  
 Personas, Familias o Grupos  
 Sociales con Énfasis en Mujeres

11200



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:40:09  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	157676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad:	11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	19,864,952.00	4,907,042.01	05-04-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
----------	--	----	---	---	---	---	----------------------------	--------------	---------------	--------------	----------	---

Población Beneficiada

UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Población Beneficiada														
									Meta			Género			Edad				Etnia				
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jovenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794												
306	14	0	1	0	2	94960	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259												
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAR, EL ASINTAL, RETALRYLEU	Metro	3,446	8,081	4,635												
306	14	0	1	0	2	157650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	1,416												
306	14	0	1	0	2	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0												
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0												

Total Población Beneficiada

121

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
Expresado en Quetzales  
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE  
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:40.09  
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

Oficio UFM-GS-0044-2023, de fecha 21.11.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 14,278.00 mts.  
OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 200 metros. Construcción de acueductos 1,365 metros.

Resultados Alcanzados:

Oficio UFM-GS-0044-2023, de fecha 21.11.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 10 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 10 eventos.  
Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, El resultado alcanzado fue de 958.41 mts.  
OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 26 metros. Construcción de acueductos 2,399 metros.

Obstáculos Encontrados

Oficio UFM-GS-0044-2023, de fecha 21.11.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.  
Oficio DEPDE-0782-2023 de fecha 24.11.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción. Los bloqueos en las diferentes vías de acceso a los departamentos en los que se encuentran los proyectos en ejecución, fue imposible el traslado de materiales por transportistas particulares que la institución sub-contrata.  
OfNo.BID-11905-1112-2023 de fecha 28.11.2023, en lo que corresponde a alcantarillados y acueductos no se ha podido recepcionar los proyectos de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo. En los proyectos de San Pedro está pendiente la aprobación de la variación No.6.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 01/12/2023

122

DICIEMBRE 2023

*Handwritten mark*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	39,770,046.00	35,774,281.00	32,111,714.22	89.76
0101	GUATEMALA				
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		<b>39,770,046.00</b>	<b>35,774,281.00</b>	<b>32,111,714.22</b>	<b>89.76</b>
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	40,303.28	16.65
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>40,303.28</b>	<b>16.65</b>
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	225,078.44	43.70
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>225,078.44</b>	<b>43.70</b>
0900	QUETZALTENANGO	771,494.00	667,455.00	614,678.18	92.09
0901	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SIJA	0.00	318,618.00	286,133.60	89.80
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>771,494.00</b>	<b>986,073.00</b>	<b>900,811.78</b>	<b>91.35</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ	384,645.00	344,973.00	294,918.57	85.49
1001	MAZATENANGO				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	86,390.43	60.72
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>384,645.00</b>	<b>487,248.00</b>	<b>381,309.00</b>	<b>78.26</b>
1100	RETALHULEU	500,000.00	5,048,413.00	4,860,135.97	96.27
1109	EL ASINTAL				
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>5,048,413.00</b>	<b>4,860,135.97</b>	<b>96.27</b>
1200	SAN MARCOS	582,000.00	8,939,410.00	4,529,409.00	50.67
1201	SAN MARCOS				
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	21,764,000.00	17,747,555.10	81.55

*Handwritten signature*

124

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 2 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1200	SAN MARCOS	728,148.00	753,156.00	490,102.17	65.07
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1212	NUEVO PROGRESO	2,174,901.00	9,320,444.00	578,932.47	6.21
1226	SIPACAPA	200,000.00	1,472,080.00	1,183,811.63	80.42
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO				
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,985,049.00</b>	<b>43,040,140.00</b>	<b>24,529,810.37</b>	<b>56.99</b>
1300	HUEHUETENANGO	564,478.00	398,478.00	312,872.97	78.52
1301	HUEHUETENANGO	247,617.00	528,515.00	395,734.58	74.88
1304	CUILCO	1,137,214.00	1,016,347.00	784,644.27	77.20
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.06
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	620,724.00	522,798.00	457,484.42	87.51
1326	BARILLAS				
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,570,033.00</b>	<b>3,553,403.00</b>	<b>2,962,485.30</b>	<b>83.37</b>
1400	QUICHE	525,000.00	434,910.00	424,437.82	97.59
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	0.00	864,039.00	397,275.00	45.98
1412	JOYABAJ				
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>525,000.00</b>	<b>1,298,969.00</b>	<b>821,712.82</b>	<b>63.26</b>
1500	BAJA VERAPAZ	610,606.00	933,726.00	550,005.60	58.90
1504	CUBULCO				
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>550,005.60</b>	<b>58.90</b>
1600	ALTA VERAPAZ	950,000.00	975,960.00	928,469.76	95.13
1601	COBÁN	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>1,699,200.00</b>	<b>1,000,960.00</b>	<b>953,403.97</b>	<b>95.25</b>

125

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1700	PETÉN	405,000.00	331,960.00	264,149.35	79.57
1703	SAN BENITO				
		607,723.00	585,247.00	374,447.56	63.98
1714	EL CHAL				
	<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>	<b>1,012,723.00</b>	<b>917,207.00</b>	<b>638,597.31</b>	<b>69.62</b>
1800	IZABAL	425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
1803	EL ESTOR				
		425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
	<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>				
1900	ZACAPA	425,819.00	325,372.00	271,861.85	83.55
1901	ZACAPA				
		425,819.00	325,372.00	271,861.85	83.55
	<b>Total Departamento 1900 - ZACAPA</b>				
2200	JUTIAPA	429,518.00	358,928.00	335,727.89	93.54
2201	JUTIAPA				
		429,518.00	358,928.00	335,727.89	93.54
	<b>Total Departamento 2200 - JUTIAPA</b>				
	<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>62,808,000.00</b>	<b>95,079,797.00</b>	<b>70,002,403.92</b>	<b>73.62</b>
	<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>62,808,000.00</b>	<b>95,079,797.00</b>	<b>70,002,403.92</b>	<b>73.62</b>
	<b>Total Ruta Agua y Saneamiento</b>	<b>62,808,000.00</b>	<b>95,079,797.00</b>	<b>70,002,403.92</b>	<b>73.62</b>
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA	15,898,259.00	10,906,946.00	8,189,931.55	75.09
0101	GUATEMALA				
		15,898,259.00	10,906,946.00	8,189,931.55	75.09
	<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>				

*R*

100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:00.51  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0400	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	40,303.28	16.65
0401	CHIMALTENANGO				
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>40,303.28</b>	<b>16.65</b>
0700	SOLOLÁ	697,932.00	515,103.00	225,078.44	43.70
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ				
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		<b>697,932.00</b>	<b>515,103.00</b>	<b>225,078.44</b>	<b>43.70</b>
0900	QUETZALTENANGO	0.00	318,618.00	286,133.60	89.80
0904	SAN CARLOS SUA				
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>318,618.00</b>	<b>286,133.60</b>	<b>89.80</b>
1000	SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	86,390.43	60.72
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ				
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>142,275.00</b>	<b>86,390.43</b>	<b>60.72</b>
1100	RETALHULEU	500,000.00	5,048,413.00	4,860,135.97	96.27
1109	EL ASINTAL				
<b>Total Departamento 1100 - RETALHULEU</b>		<b>500,000.00</b>	<b>5,048,413.00</b>	<b>4,860,135.97</b>	<b>96.27</b>
1200	SAN MARCOS	0.00	8,491,570.00	4,180,390.89	49.23
1201	SAN MARCOS				
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	9,300,000.00	21,764,000.00	17,747,535.10	81.55
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	490,102.17	65.07
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	578,932.47	6.21
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	200,000.00	1,472,050.00	1,183,811.63	80.42
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		<b>12,403,049.00</b>	<b>42,592,700.00</b>	<b>24,180,792.26</b>	<b>56.77</b>
1300	HUEHUETENANGO				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	395,734.58	74.88
1309	SAN ILDEFONSO EXTAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	784,644.27	77.20
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,037,265.00	1,011,749.06	93.05
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	457,484.42	87.51
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		<b>2,005,555.00</b>	<b>3,154,925.00</b>	<b>2,649,612.33</b>	<b>83.98</b>
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	397,275.00	45.98
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		<b>0.00</b>	<b>864,059.00</b>	<b>397,275.00</b>	<b>45.98</b>
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	550,005.60	58.90
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		<b>610,606.00</b>	<b>933,726.00</b>	<b>550,005.60</b>	<b>58.90</b>
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		<b>749,200.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>24,934.21</b>	<b>99.74</b>
1700	PETÉN				
1712	EL CAYAL	607,723.00	585,247.00	374,447.96	63.98
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		<b>607,723.00</b>	<b>585,247.00</b>	<b>374,447.96</b>	<b>63.98</b>
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		<b>425,935.00</b>	<b>597,974.00</b>	<b>419,446.12</b>	<b>70.14</b>
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>65,926,986.00</b>	<b>42,284,486.75</b>	<b>64.14</b>
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>33,898,259.00</b>	<b>65,926,986.00</b>	<b>42,284,486.75</b>	<b>64.14</b>

*R*



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 6 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Total Ruta Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>		33,898,259.00	65,926,986.00	42,284,486.75	64.14
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	1,473,062.00	801,275.00	737,960.87	92.10
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		1,473,062.00	801,275.00	737,960.87	92.10
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		1,473,062.00	801,275.00	737,960.87	92.10
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		1,473,062.00	801,275.00	737,960.87	92.10
<b>Total Ruta Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>		1,473,062.00	801,275.00	737,960.87	92.10
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	0.00	2,099,773.00	1,900,924.50	90.53
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		0.00	2,099,773.00	1,900,924.50	90.53
0400	CHIMALTENANGO				
0401	CHIMALTENANGO	0.00	242,000.00	40,303.28	16.65
<b>Total Departamento 0400 - CHIMALTENANGO</b>		0.00	242,000.00	40,303.28	16.65
0700	SOLOLÁ				
0709	SAN ANDRÉS SEMETABAJ	697,932.00	515,103.00	225,078.44	43.70
<b>Total Departamento 0700 - SOLOLÁ</b>		697,932.00	515,103.00	225,078.44	43.70
0900	QUETZALTENANGO				
0904	SAN CARLOS SUIA	0.00	318,618.00	286,133.60	89.80

129

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:00:51  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
<b>Total Departamento 0900 - QUETZALTENANGO</b>		0.00	318,618.00	286,153.60	89.80
1000	SUCHITEPÉQUEZ				
1010	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	0.00	142,275.00	86,390.43	60.72
<b>Total Departamento 1000 - SUCHITEPÉQUEZ</b>		0.00	142,275.00	86,390.43	60.72
1200	SAN MARCOS				
1201	SAN MARCOS	0.00	8,491,970.00	4,180,390.89	49.23
1202	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	6,000,000.00	19,900,000.00	17,093,962.02	85.90
1206	CONCEPCIÓN TUTUAPA	728,148.00	753,156.00	490,102.17	65.07
1212	NUEVO PROGRESO	0.00	791,050.00	0.00	0.00
1226	SIPACAPA	2,174,901.00	9,320,444.00	578,932.47	6.21
1227	ESQUIPULAS PALO GORDO	0.00	84,099.00	46,596.80	55.41
<b>Total Departamento 1200 - SAN MARCOS</b>		8,903,049.00	39,340,719.00	22,389,984.35	56.91
1300	HUEHUETENANGO				
1304	CUILCO	247,617.00	528,515.00	395,734.58	74.88
1309	SAN ILDEFONSO DIXAHUACÁN	1,137,214.00	1,016,347.00	784,644.27	77.20
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05
1326	BARILLAS	620,724.00	522,798.00	457,484.42	87.51
<b>Total Departamento 1300 - HUEHUETENANGO</b>		2,005,555.00	3,154,925.00	2,649,612.33	83.98
1400	QUICHE				
1412	JOYABAJ	0.00	864,059.00	397,275.00	45.98
<b>Total Departamento 1400 - QUICHE</b>		0.00	864,059.00	397,275.00	45.98
1500	BAJA VERAPAZ				
1504	CUBULCO	610,606.00	933,726.00	550,005.60	58.90

130

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		610,606.00	933,726.00	550,005.60	58.90
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
1700	PETÉN				
1714	EL CEAL	607,723.00	585,247.00	374,447.96	63.98
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		607,723.00	585,247.00	374,447.96	63.98
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	48,819,419.00	29,344,535.82	60.11
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	48,819,419.00	29,344,535.82	60.11
<b>Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>		14,000,000.00	48,819,419.00	29,344,535.82	60.11
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89

131

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 9  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:00.51  
REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
	Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89

2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14.35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR														
301	14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	0	Documento		120.00	120.00	100.00	83.33
										0101 GUATEMALA			10.00	
										0901 QUETZALTENANGO			10.00	
										1001 MAZATENANGO			10.00	
										1201 SAN MARCOS			10.00	
										1301 HUEHUETENANGO			10.00	
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00	
										1601 COBÁN			10.00	
										1703 SAN BENTO			10.00	
										1901 ZACAPA			10.00	
										2201 JUTIAPA			10.00	
											120.00	120.00	100.00	83.33
301	14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	0	Documento					
										0101 GUATEMALA			10.00	
										0901 QUETZALTENANGO			10.00	
										1001 MAZATENANGO			10.00	
										1201 SAN MARCOS			10.00	
										1301 HUEHUETENANGO			10.00	
										1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE			10.00	
										1601 COBÁN			10.00	
										1703 SAN BENTO			10.00	
										1901 ZACAPA			10.00	
										2201 JUTIAPA			10.00	
											0.00	1,860.00	436.75	23.48
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro				436.75	
										0904 SAN CARLOS SIJA			436.75	

*R*



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Igual a 11200054**

PÁGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14.35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Agua y Saneamiento</b>															
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATEI SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	60.22	13.62	
										1010	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ		60.22		
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	631.47	10.52	
										1504	CUBULCO		631.47		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,099.00	7,099.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	121.67	2.98	
										0709	SAN ANDRES SEMETABAJ		121.67		

*R*

132

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14:35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	441.54	9.00
										1309 SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN			441.54	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	16.58	0.28
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			16.58	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	63.84	3.50
										1714 EL CHAL			63.84	
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14.35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Agua y Sanéamiento</b>															
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	Documento		105.00	105.00	4.00	3.81	
										0101 GUATEMALA			4.00		
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	Documento		100.00	100.00	4.00	4.00	
										0101 GUATEMALA			4.00		
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	Documento		5.00	5.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17	
										0101 GUATEMALA			3.00		
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	Documento		72.00	72.00	3.00	4.17	
										0101 GUATEMALA			3.00		
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	3,550.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	

136



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 5 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:14.35  
REPORTE: R00820698\_rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Agua y Saneamiento</b>														
305	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0,00	1,911.00	0,00	0,00
305	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0,00	0,00
305	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0,00	0,00
305	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,681.00	0,00	0,00
305	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,294.00	0,00	0,00
305	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0,00	10,454.00	0,00	0,00
305	14	0	1	0	2	188,521	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0,00	2,377.00	0,00	0,00
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>														
201	12	0	0	3	0	1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		43,00	43,00	0,00	0,00
201	12	0	0	3	0	2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		40,00	40,00	0,00	0,00
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	Evento		3,00	3,00	0,00	0,00
<b>11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR</b>														
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0,00	1,860.00	436.75	23.48

11.31

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información Presupuesto Temático**  
**Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica**  
**DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**

PÁGINA : 6 DE 15  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14.35  
 REPORTE: R00820698.rpt

Entidad Igual a 11200054

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
										0904 SAN CARLOS SIJA			436.75	
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	60.22	13.62
										1010 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			60.22	
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	631.47	10.52
										1504 CUBULCO			631.47	
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,099.00	7,099.00	0.00	0.00

*Handwritten mark*

1138

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 7 DE 13

FECHA : 8/01/2024

HORA : 11:14.35

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física			
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>														
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	121.67	2.98
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			121.67	
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	441.54	9.00
										1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN			441.54	
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	16.58	0.28
										1206 CONCEPCION TUTUAPA			16.58	
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	63.84	3.50
										1714 EL CHAL			63.84	
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00

GGT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:00.51  
 REPORTE: R00820692.rpt

EJERCICIO: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
<b>Total Departamento 1500 - BAJA VERAPAZ</b>		610,606.00	933,726.00	550,005.60	58.90
1600	ALTA VERAPAZ				
1603	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
<b>Total Departamento 1600 - ALTA VERAPAZ</b>		749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
1700	PETÉN				
1714	EL CEAL	607,723.00	585,247.00	374,447.96	63.98
<b>Total Departamento 1700 - PETÉN</b>		607,723.00	585,247.00	374,447.96	63.98
1800	IZABAL				
1803	EL ESTOR	425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
<b>Total Departamento 1800 - IZABAL</b>		425,935.00	597,974.00	419,446.12	70.14
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	48,819,419.00	29,344,535.82	60.11
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		14,000,000.00	48,819,419.00	29,344,535.82	60.11
<b>Total Ruta Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>		14,000,000.00	48,819,419.00	29,344,535.82	60.11
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>					
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
11200054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89
<b>Total Departamento 0100 - GUATEMALA</b>		892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89
<b>Total Unidad Ejecutora - 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89
<b>Total Entidad 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		892,734.00	857,749.00	831,110.41	96.89

1400


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14:35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Observancia de la Calidad Ambiental del Agua</b>															
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,681.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,294.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	
<b>Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados</b>															
<b>11200054-201 UDAF - INFOM</b>															
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	5,400.00	374.00	6.93	
										0101	GUATEMALA			374.00	
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	Análisis de Laboratorio		3,200.00	5,400.00	374.00	6.93	
										0101	GUATEMALA			374.00	

Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres  
 11200054-301 FONDO NACIONAL UNEPAR



11200054-301

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático

Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 10 DE 13

FECHA : 8/01/2024

HORA : 11:14.35

REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	133,272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	Metro		0.00	1,860.00	436.75	23.48	
										0904 SAN CARLOS SIJA			436.75		
301	14	0	1	0	2	138,102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	Metro		3,098.00	3,098.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	139,973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Metro		116.00	116.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	Documento		0.00	1.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	185,827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	Metro		0.00	442.00	60.22	13.62	
										1010 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			60.22		
301	14	0	1	0	2	185,883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	Metro		6,003.00	6,003.00	631.47	10.52	
										1504 CUBULCO			631.47		
301	14	0	1	0	2	185,989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	Metro		5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	186,007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	Metro		0.00	916.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	203,100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	Metro		7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	

142

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14.35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	203,106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	Metro		4,088.00	4,088.00	121.57	2.98	
										0709 SAN ANDRÉS SEMETABAJ			121.57		
301	14	0	1	0	2	206,779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	Metro		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	223,847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	Metro		4,906.00	4,906.00	441.54	9.00	
										1309 SAN ILDEFONSO DXTAHUACÁN			441.54		
301	14	0	1	0	2	223,906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	Metro		4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	244,246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	Metro		735.00	735.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	244,390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	Metro		5,992.00	5,992.00	16.58	0.28	
										1206 CONCEPCIÓN TUTUAPA			16.58		
301	14	0	1	0	2	247,081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	Metro		1,824.00	1,824.00	63.84	3.50	
										1714 EL CHAL			63.84		
301	14	0	1	0	2	247,110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	Metro		0.00	14,127.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	247,115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	Metro		0.00	1,380.00	0.00	0.00	

8/1/24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14:35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
301	14	0	1	0	2	262,225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	Metro		0.00	1,660.00	0.00	0.00	
301	14	0	1	0	2	283,337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	Metro		0.00	6,613.00	0.00	0.00	
<b>11200054-306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>															
306	14	0	1	0	1	153,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro		1,500.00	3,550.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	153,676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	Metro		0.00	1,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	1	189,147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	Metro		0.00	1,911.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Metro		2,140.00	2,910.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	Metro		2,390.00	1,965.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	94,992	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Metro		3,446.00	8,681.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	153,650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro		5,070.00	3,294.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	188,909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	Metro		0.00	10,454.00	0.00	0.00	
306	14	0	1	0	2	168,521	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	Metro		0.00	2,377.00	0.00	0.00	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático  
 Clasificador Temático Metas por Ubicación Geográfica  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Igual a 11200054

PÁGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:14.35  
 REPORTE: R00820698.rpt

EJERCICIO: 2023

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	SNIP	Unidad Medida	Geográfico	Meta Física				
											INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC	
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
11200054-201 UDAF - INFOM															
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	0.00	0.00	
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	Evento		100.00	100.00	0.00	0.00	

11/5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Agua y Saneamiento**

Entidad: 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR

Población Beneficiada																Población Beneficiada					Etnia							
Meta																Genero				Edad				Etnia				
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mejores	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka'	Garífuna	Otros	Total				
301	14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	Documento	120	120	120	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
301	14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	Documento	120	120	120	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
																				04-03								
																				Agua y Saneamiento								
																				12,000,000.00								
																				30,500,115.00								
																				15,577,070.71								
																				Agua y Saneamiento								

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR

Población Beneficiada																Población Beneficiada					Etnia							
Meta																Genero				Edad				Etnia				
UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mejores	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'inka'	Garífuna	Otros	Total				
301	14	0	1	0	2	13272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA QUEZALTENANGO	Metro	0	1,860	1,568																	
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,498																	
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0																	
301	14	0	1	0	2	165359	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0																	
301	14	0	1	0	2	165827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NABUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	40	102																	
301	14	0	1	0	2	165883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	3,182																	
301	14	0	1	0	2	182989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0																	
301	14	0	1	0	2	186077	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0																	

*P*

11  
27  
11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46.50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Clasificador	Descripción	Unidad	Meta	Valor	Valor	Valor	Beneficiarios													
301 14 0 1 0 2 203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MDAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMPOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,002	7,090	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	3,107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro	4,906	4,906	2,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE CABAL	Metro	4,134	4,134	1,199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 244346	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUN MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 247051	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTE CENTRO EL BOQUEON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14 0 1 0 2 263337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Población Beneficiada: 0.00

Estructuras Presupuestarias: 14 0 0 2 0 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 13,817,000.00 6,225,281.00 4,125,818.60 04-05 Agua y Saneamiento

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEFAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UE	FG	SPC	PY	ACT	OE	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Población Beneficiada				Etnia						
												Genero			Edad				Etnia			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinka	Garifuna
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	105											
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	100											
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5											

*R*

*12/1*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias										50,000.00	2,518,826.00	2,047,292.74	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada				Etnia													
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otras	Total			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1																
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1																

Estructuras Presupuestarias										946,000.00	1,305,650.00	1,256,000.00	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada				Etnia													
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otras	Total			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	72																
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	72																

Estructuras Presupuestarias										6,000,000.00	24,599,924.00	18,517,494.49	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada				Etnia													
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otras	Total			
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)									
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	1,500	1,530	710																
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0																
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0																

Estructuras Presupuestarias										12,000,000.00	30,510,116.00	15,577,979.71	04-03
Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO													Agua y Saneamiento

Población Beneficiada										Población Beneficiada				Etnia										
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otras	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)						

*12*

148

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal:		2023													
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794				
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ESTIBO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	259				
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHELEU	Metro	3,446	3,681	4,688				
306	14	0	1	0	2	153630	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,294	1,416				
306	14	0	1	0	2	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0				
306	14	0	1	0	2	183921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0				

Total Población Beneficiada

**Objetivos**

OENo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,920 metros. Construcción de acueductos 126 metros.  
 Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 16,689.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**

OENo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 1,654 metros. Construcción de acueductos 332 metros.  
 Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, El resultado alcanzado fue de 1,763.08 mts.

**Obstáculos Encontrados**

OENo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023 --  
 Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción.

Documento Respaldo: varios Fecha Documento Respaldo: 22/12/2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	EY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VICENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

**Observancia de la Calidad Ambiental del Agua**

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM

**Estructuras Presupuestarias**

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	3	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,890,259.00	247,189.00	760,375.21	05-01-01	Observación de la Calidad Ambiental del Agua
---	----	---	---	---	---	--	--------------	------------	------------	----------	--

UE	PG	SPG	EY	ACT	OB	Meta	Población Beneficiada															
							Meta				Género			Edad				Etnia				
							Udidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jovenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'icac	Garifuna	Otros
201	12	0	0	3	0	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades.	Evome		45	45	20											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

201	12	0	0	3	0	2	Asesoría técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	19	5.00	0.00	5	0.00	0.00	5.00	0.00	5	4.00	0.00	0.00	1.00	5
201	12	0	0	3	0	3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	5	5	1	1.00	0.00	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1	1.00	0.00	0.00	0.00	1

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM	12	0	0	4	0	0	SEVICIOS DEL LABORATORIO DE AGUA										1,773,962.00	891,275.00	737,960.87				05-02-02	Sistema de Abastecimiento de Agua y Pisos Mecánicos Vitales
---	----	---	---	---	---	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------	--	--	--	----------	---

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada												
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total
201	12	0	0	4	0	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,400	4,991	31.00	27.00	58	17.00	14.00	14.00	12.00	57	17.00	14.00	14.00	13.00	58
201	12	0	0	4	0	2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,400	4,991	31.00	27.00	58	17.00	14.00	14.00	13.00	58	17.00	14.00	14.00	13.00	58
Total Población Beneficiada												62.00	54.00	122.00	34.00	28.00	34.00	25.00	121	39.00	28.00	28.00	27.00	122

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	14	0	1	0	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											12,000,000.00	30,570,116.00	15,577,070.73				05-01-01	Observancia de la Calidad Ambiental del Agua
--	----	---	---	---	---	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	----------	--

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada													
									Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia						
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total	
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPIGAS SEQUE SAN CARLOS SIDA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	1,368														
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLACY ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARELLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,095	3,098	1,498														
301	14	0	1	0	2	138972	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0														
301	14	0	1	0	2	183359	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0														
301	14	0	1	0	2	183827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCULLA ALDEA NAHUALATE (SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	102														
301	14	0	1	0	2	183883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CIBUCLO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	3,182														
301	14	0	1	0	2	183959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE TZOZ ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0														
301	14	0	1	0	2	184007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHEMALTENANGO	Metro	0	916	0														

11/01/2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46.50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFÉ TAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,090	0
301	14	0	1	0	2	203105	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	3,107
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CHILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,479
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHIMULILAN SAN ILDEFONSO INTARILACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,506	4,506	2,944
301	14	0	1	0	2	223996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,199
301	14	0	1	0	2	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CHILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	463
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,752
301	14	0	1	0	2	247031	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,524	1,524	109
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA EMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO. BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	263357	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALÉN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,615	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO

14 0 0 2 0 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

13,812,850.00 6,225,281.00 4,125,810.60

05-01-01

Observación de la Calidad Ambiental del Agua

UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada				Ejeda									
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad								
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Mixta	Xiaca	Caritima	Otros
306	14	0	0	2	0	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad.	Documento	105	105	105												
306	14	0	0	2	0	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	100												
306	14	0	0	2	0	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5												

151

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 0 4 0 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 52,000.00 2,528,826.00 2,047,792.74 05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia								
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	0	4	0	1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1													
306	14	0	0	4	0	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	1													

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 0 5 0 DESARROLLO COMUNITARIO 946,000.00 1,305,650.00 1,256,000.00 05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia								
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	0	5	0	1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	72													
306	14	0	0	5	0	4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	72													

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 1 0 1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 6,000,000.00 24,509,524.80 18,517,484.49 05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia								
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia							
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'neq	Garifuna	Otros	Total
306	14	0	1	0	1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	3,550	710													
306	14	0	1	0	1	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0													
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0													

Estructuras Presupuestarias  
 Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 14 0 1 0 2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 72,000,000.00 36,510,116.00 15,577,870.71 05-01-01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua

Población Beneficiada											Población Beneficiada					Etnia					
UE	PG	SPG	FY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia				
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	X'neq



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46.50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,910	2,794
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,380	1,965	259
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	3,681	4,688
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	3,284	1,416
306	14	0	1	0	2	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0
306	14	0	1	0	2	183921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0

Total Población Beneficiada

1153

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
Expresado en Quetzales  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:46.50  
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

Objetivos

OF-UET-0439-2023 de fecha 22.12.2023, los objetivos para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 evento planificado

OfNo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el objetivo fue Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua para el Ministerio de Salud Pública y del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento, Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OfNo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,920 metros. Construcción de acueductos 126 metros.

Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 16,689.00 mts.

OF-Lab-0005-2024 de fecha 03.01.2024, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 783 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 783 análisis

Resultados Alcanzados:

OF-UET-0439-2023 de fecha 22.12.2023, los resultados para el producto y los subproductos son los siguientes eventos: Para el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos y para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 0 eventos, Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades, 0 evento planificado

OfNo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, los resultados alcanzados fueron: Para el Producto: Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4 documentos y para los subproductos: Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana, 4 documentos. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural, 0 documentos.

Producto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento. Y para el subproducto: Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1 documento, Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

Producto: Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 3 documentos. Y para el subproducto Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades, 3 documentos.

OfNo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 1,654 metros. Construcción de acueductos 332 metros.

Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, El resultado alcanzado: fue de 1,763.08 mts.

OF-Lab-0005-2024 de fecha 03.01.2024, Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 374 análisis. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 374 análisis

Obstáculos Encontrados

OF-UET-0439-2023 de fecha 22.12.2023, para los subproductos: Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades (1. Falta de solicitudes y 2. Falta de personal) y Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades No aplica

Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023. No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción.

OF-Lab-0005-2024 de fecha 03.01.2024, los obstáculos por producto y subproducto son los siguientes análisis: Para el producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, la ejecución global del producto se obtiene de la sumatoria de las ejecuciones individuales. Y para el subproducto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, debido a que es una situación externa, que queda fuera del alcance del laboratorio, la ejecución para el presente mes corresponde al 47.76% conforme a lo programado.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 22/12/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
<b>Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres</b>															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 201 - UDAF - INFOM															
96-11-02															
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
892,734.00      857,749.00      831,110.41															

Población Beneficiada						Meta										Población Beneficiada								
UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jovenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total
201	13	0	0	3	0	1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	100	2,839.00	599.00	3,438	0.00	0.00	3,245.00	193.00	3,438	355.00	36.00	0.00	3,047.00	3,438
201	13	0	0	3	0	2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	100	2,839.00	599.00	3,438	0.00	0.00	3,245.00	183.00	3,428	355.00	36.00	0.00	3,047.00	3,428
Total Población Beneficiada												5,678.00	1,198.00	6,876.00	0.00	0.00	6,490.00	376.00	6,866	710.00	72.00	0.00	6,084.00	6,876

Estructuras Presupuestarias															
Entidad : 11200054 - 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR															
03-04-02															
Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres															
8,890,000.00      22,209,722.80      8,926,126.83															

Población Beneficiada						Meta										Población Beneficiada										
UE	PC	SPC	PY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia							
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Jovenes)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total		
301	14	0	1	0	2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUITULAS SEQUE SAN CARLOS SUA QUETZALTENANGO	Metro		0	1,560	1,368														
301	14	0	1	0	2	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro		3,098	3,098	1,498														
301	14	0	1	0	2	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro		116	116	0														
301	14	0	1	0	2	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Duonometro		0	1	0														
301	14	0	1	0	2	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NARUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro		0	442	102														
301	14	0	1	0	2	185953	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		6,003	6,003	3,152														
301	14	0	1	0	2	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro		5,560	5,560	0														

155

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

UE	PC	SPC	FY	ACT	OB	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada
301	14	0	1	0	2	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0
301	14	0	1	0	2	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MIDAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALMOPÉ Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,000	0
301	14	0	1	0	2	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,082	4,082	3,107
301	14	0	1	0	2	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	1,479
301	14	0	1	0	2	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 ALDEA CHQUITELA SAN ILDEFONSO ESTABANICAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	2,944
301	14	0	1	0	2	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUARTAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	1,199
301	14	0	1	0	2	240246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	40
301	14	0	1	0	2	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUIGHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUHAJA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	5,732
301	14	0	1	0	2	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,424	1,424	109
301	14	0	1	0	2	247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0
301	14	0	1	0	2	247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0
301	14	0	1	0	2	260225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINDX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0
301	14	0	1	0	2	283327	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0

Total Población Beneficiada

Estructuras Presupuestarias

Entidad: 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO PARA EL DESARROLLO

6,000,000.00 74,509,324.00 18,517,494.49

06-04-02

Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres

Población Beneficiada

UE	PC	SPC	FY	ACT	OB	Meta		Población Beneficiada																
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Total	Maya	Xinka	Garífuna	Otros	Total
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)						
306	14	0	1	0	1	151671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,550	710													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 8/01/2024  
 HORA : 11:46:50  
 REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

306	14	0	1	0	1	157676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIFULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metros	0	1,910	0
306	14	0	1	0	1	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metros	0	1,911	0

Estructuras Presupuestarias

Entidad : 11200054 - 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO	14	0	1	0	2	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	22,249,722.00	8,926,126.83	05-04-02	Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres
--	----	---	---	---	---	----------------------------	--------------	---------------	--------------	----------	---

Población Beneficiada						Población Beneficiada																			
UE	PG	SPC	PY	ACT	OB	Meta				Genero			Edad				Etnia								
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niños)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xines	Caribes	Otros	Total	
																									Meta
306	14	0	1	0	2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIFULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metros	2,140	2,910	2,794														
306	14	0	1	0	2	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metros	2,390	1,965	259														
306	14	0	1	0	2	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metros	3,446	8,681	4,688														
306	14	0	1	0	2	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metros	5,070	3,294	1,416														
306	14	0	1	0	2	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIFULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metros	0	10,454	0														
306	14	0	1	0	2	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metros	0	2,377	0														
<b>Total Población Beneficiada</b>																									

*Handwritten signature*

15/01/24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional  
Seguimiento de Clasificador Temático Normal INFOM  
Expresado en Quetzales  
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
ENTIDAD Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 11:46.50  
REPORTE: R00822492.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

**Objetivos**

Oficio UFM-GS-0047-2023, de fecha 08.12.2023, El objetivo para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 0 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 0 eventos  
OfNo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el objetivo fue Construcción de Alcantarillados 1,920 metros. Construcción de acueductos 126 metros.  
Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, La meta programada de construcción de acueductos fue de 16,689.00 mts.

**Resultados Alcanzados:**

Oficio UFM-GS-0047-2023, de fecha 08.12.2023, El resultado para el Producto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género, 0 eventos. Y para el subproducto: Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada: 0 eventos. No se presentan resultados en virtud que ya se cumplió con las metas programadas.  
OfNo.BID-11905-1272-2023 de fecha 20.12.2023, el resultado fue Construcción de Alcantarillados 1,654 metros. Construcción de acueductos 332 metros.  
Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, El resultado alcanzado fue de 1,763.08 mts.

**Obstáculos Encontrados**

Oficio UFM-GS-0047-2023, de fecha 08.12.2023, no está demás informar que el equipo de cómputo de la subdirección de Gestión Social es obsoleto, esto dificulta, lo que repercute en la agilización de las acciones que se realizan en el área.  
Oficio DEPDE-0864-2023 de fecha 22.12.2023, No se cuenta viáticos para el piloto y combustible para el camión de la Institución para el traslado de materiales, lo que paralizó la entrega a las comunidades y por consecuencia los albañiles no cuentan con todos los insumos para la construcción.

Documento Respaldo: varios

Fecha Documento Respaldo: 11/12/2023

158